



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 45/21-10-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 929-45/21-10-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπ/σμού: 1.160.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε..

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αριθμ. πρωτ. οικ. 80156/62/16-10-2020 τακτική πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου | Πρόεδρος |
| 2. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζιδής | Τακτικό Μέλος |

Απουσίαζε το τακτικό μέλος, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Η κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη για τις τροποποιήσεις των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/20, ΦΕΚ-197 Α/12-10-20 και στη συνέχεια αποχώρησε και τον λόγο πήρε η κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπ/σμού: 1.160.000,00 € μαζί με τοΦ.Π.Α , αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε..

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ανέφερε ότι η αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου δεν στάλθηκε εμπρόθεσμα και ως εκ τούτου το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης αποσύρεται προκειμένου να ελεγχθεί η νομοθεσία.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 929-45/21-10-2020

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου