Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.23 10:03:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 57/22-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 712-57/22-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 104698/17-9-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο εφτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες εφτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2.	Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Αναπληρωματικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Σπυρίδων Αργυρός και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3^{ο} Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3^{ο} θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Π.Ε Ζακύνθου κ. Μιχαήλ Γιατρά, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Α. Ανδρωνά
Τηλέφωνο: 26953-60376
E-mail:

androna@pin.gov.gr

Ζάκυνθος,104000-18/09/2026

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου
antipin.zak@pin.gov.gr

3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr &
giannoulis@pin.gov.gr

4. Εκτελεστικό Γραμματέα
ektelestikos@pin.gov.gr

5. Ανάδοχο: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
info@ergozakynthos.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μιχαήλ Γιατράς , *Προϊσταμένος Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων.*

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων σε εκτέλεση του άρθρου 138 παρ. 2εδαφιο (αη) περίπτωση iv του Νόμου 5314/2026 , οι Περιφερειακές Επιτροπές **« ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , όπως αυτές ορίζονται στον Ν 4412.2016,…»**

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 8100/1410/29-01-2025(ΑΔΑ:9Β987ΛΕ-ΧΡΗ), απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΤΠΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025 ΣΑΝΑ254
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 634-46/29-07-2025 (ΑΔΑ:ΨΘΣΣ7ΛΕ-3ΓΞ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ :4,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 288.086,11€ μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03/10/2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Αλεξάνδρα Ανδρωνά (91205/ 09– 10- 2025)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 –10 -2026,

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας του Οδικού δικτύου της Περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023.
Ειδικότερα προβλέπεται η αποκατάσταση της αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων της 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών στην περιοχή «ΚΤΕΛ» καθώς και στην τοπική κοινότητα Αγ. Δημητρίου στη θέση «Μάντρα Κατσαρού». Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων σε κρίσιμα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση των όμβριων υδάτων καθώς επίσης και τον καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά, προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής τους ικανότητας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα αφορούν κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων και αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
Ποσοστό περίπου 30% επί του συνολικού φυσικού αντικειμένου .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ.104000/16-09-2026 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών λαμβάνοντας υπόψη την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου την 3 / 10 / 2026 διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου λόγω προβλημάτων που θα προέκυπταν από αυτές στην ομαλή λειτουργία της συγκοινωνίας (είσοδος – έξοδος ΚΤΕΛ)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου την 3/10/2026 και την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών

Το υπ. αριθμ πρωτ. 104000/16-09-2026 έγγραφο του αναδόχου, σχετικά με την αδυναμία συνέχισης των εργασιών λόγω προβλημάτων που θα προέκυπταν από αυτές στην ομαλή λειτουργία της συγκοινωνίας (είσοδος – έξοδος ΚΤΕΛ)

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση της 1ης παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 3-02-2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή
Χ.Α.
Φ.Ε.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος
Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Μιχαήλ Γιατράς
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 104.909
Ημερ/νία: 16/09/2026

ΑΙΤΗΣΗ Τμήμα Κτιριακών & Υδραυλικών Εργων
16-9-2026 για Α. Ανδρώνη

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 2695048163
Email: info@ergozakynthos.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ~~ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ~~ Κτιριακών
~~ΗΡΕΩΝ~~ & Υδραυλικών Εργων

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης ΚΑΙ 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ »

Για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες του έργου του θέματος, απαιτείται παράταση εργασιών 4 μηνών, δηλαδή μέχρι 03/02/2027 για το λόγω του ότι, οι εργασίες που υπολείπονται δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου διότι θα δημιουργούσαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της συγκοινωνίας.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣ/ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ. 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ ΓΕΜΗ 128174824000
ΤΗΛ. 26950 48163
email: info@ergozakynthos.com

Ζάκυνθος, 16/09/2026

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Π.Ε Ζακύνθου από την θεομηνία της 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2023 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 3-02-2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 712-57/14-9-2026

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου