Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.23 09:22:47 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 57/22-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 730-57/22-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 5η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ. Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 104698/17-9-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο εφτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες εφτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2.	Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Αναπληρωματικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Σπυρίδων Αργυρός και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισήγηση για την 5η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ. Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
Τηλέφωνο : 26453 60767
1. FAX : 26453-60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Λευκάδα 17-09-2026
Αριθ. Πρωτ.: 101616

ΠΡΟΣ: **1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Email: gramoikepi@pin.gov.gr
2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ι.Ν.
Email: ektelestikos@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου
Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος
Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ :Εισήγηση για την 5η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ

Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποιηθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

I. **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.430.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ημερομηνία δημοπράτησης :	19/09/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κ.Ε.2021ΕΠ02200000., (Κ.Ε. 2023ΝΠ22200019) και MIS 5216922 όπου περιλαμβάνεται ο τίτλος του εν λόγου έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	8,14 %
Ανάδοχος:	« ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Σύμβαση:	Α.Π. 109929/17078/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΔ7ΛΕ-0Γ2) & (ΑΔΑΜ: 23SYMV014018548)
Ποσό συμφωνητικού:	1.315.127,90 με Φ.Π.Α.
1^{ος} Α.Π.Ε.	Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με την Α.Π. οικ 6721/1132/24-01-2025(ΑΔΑ:9ΧΙ17ΛΕ-35Λ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 1.315.127,90 €
2^{ος} Α.Π.Ε.	Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με την Αριθμ. Απόφαση 971-69/25-11-2025 (ΑΔΑ:9ΣΘΙ7ΛΕ-ΧΒΜ) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ που είναι υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 50.015,22 € , λόγω αναθεωρήσεων , συνολικού ποσού 1.365.143,12 €
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	20-06-2025 (18)ΜΗΝΕΣ
1^{η} Παράταση προθεσμίας	Έως 20-09-2025 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 640-34 /30-07-2024 (ΑΔΑ:6ΗΚΑ7ΛΕ-Ψ2Ο) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγω της θερινής περιόδου του 2024.
Την 1^{η} Διακοπή εργασιών	Με την Α.Π. 89886/13524/16-10-2024 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγο μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού και την Α.Π. 5476/939/21-01-2025 Εντολή άμεσης επανέναρξης των εργασιών κατόπιν εξόφλησης του Λογαριασμού.
2^{η} Παράταση προθεσμίας	Έως 20-01-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 752-55/16-09-2025 (ΑΔΑ:9ΝΧΟ7ΛΕ-ΜΑ9) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγο της θερινής περιόδου του 2025 και της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής.
Την 2^{η} Διακοπή εργασιών	Με την Α.Π. 4637/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγο μη πληρωμής του 6ου Λογαριασμού και την Α.Π. 4637/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΡΘ117ΛΕ-ΥΓ4) Απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής των εργασιών.

3η Παράταση προθεσμίας	Έως 20-05-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 159-10/03-03-2026 (ΑΔΑ:9Ψ7Υ7ΛΕ-ΒΜ0) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγο της έγκρισης της τροποποίησης των κόμβων και της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής.
4η Παράταση προθεσμίας	Έως 20-09-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 349-28/12-05-2026 (ΑΔΑ:9Α6Κ7ΛΕ-ΠΑ9) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγο της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού.
Τον 6ο Λογαριασμό	Ποσού 370.572,49 με ΦΠΑ και Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 1.077.113,26 με ΦΠΑ.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου του Νυδριού από την αρχή του περιφερειακού (κόμβος Περιγιαλίου) έως την αρχή του έργου της Α’ φάσης της πεζοδρόμησης και από το τέλος του έργου της Α’ φάσης της πεζοδρόμησης έως το τέλος του περιφερειακού δρόμου (κόμβος Μεγάλου Αυλακίου).

Και στα δύο ανωτέρω τμήματα η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο του οικισμού θα γίνεται εκατέρωθεν και από τις δύο κατευθύνσεις. Ο δρόμος πλάτους 6 μέτρων περίπου θα επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση αυτοκίνητων . Και στις δύο ζώνες η σύνθεση προβλέπει εκατέρωθεν του δρόμου δύο πλατιά πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και φύτευσης. Οι επιφάνειές τους θα καλυφθούν από σκουπιστό μπετόν, πλάκες γαρμπιλομπετόν, φάσες μαρμάρου και θα τοποθετηθούν κολόνες οδοφωτισμού και αστικός εξοπλισμός.

Στα ανωτέρω τμήματα προοριζόμενα για τη διέλευση των οχημάτων θα κατασκευαστεί νέα υπόβαση και ασφαλτοτάπητας και θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο όμβριων υδάτων. Τα όμβρια θα συλλέγονται μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν του οδοστρώματος ανά 20m περίπου. Μέσω τσιμεντοσωλήνων Φ300 θα διοχετεύονται σε συλλεκτήρα αγωγό από τσιμεντοσωλήνα Φ400 που θα κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου σε βάθος περί τα 0.85m και στη συνέχεια θα παροχετεύονται μέσω φρεατίων πτώσης προς τους υφιστάμενους αγωγούς διευθέτησης ομβρίων (μεταβλητών διαστάσεων από 0.80 μέχρι 1.20m), από όπου και θα απορρέουν προς τη θάλασσα.

Στο συνολικό μήκος των παρεμβάσεων εμπεριέχεται στην παρούσα εργολαβία και η κατασκευή δύο κυκλοφοριακών κόμβων διευθέτησης της κυκλοφορίας , στην αρχή και το τέλος του παρακαμπτήριου δρόμου του Νυδριού, ο κόμβος Περιγιαλίου και ο κόμβος του Μεγάλου Αυλακίου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πλήρως όλες οι επεμβάσεις που προβλέπονται και στα δύο τμήματα της εργολαβίας ήτοι: έχουν κατασκευαστεί όλες οι υποδομές των δικτύων όμβριων, ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης, έχουν κατασκευαστεί τα ασφαλτικά του δρόμου και η πλήρη κατασκευή των προβλεπόμενων πεζοδρομίων.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες των φυτεύσεων σε όλο το μήκος του έργου και η κατασκευή των δύο κόμβων Περιγιαλίου

και Μεγάλου Αυλακίου.

2. **<u>Και έχοντας υπ΄όψιν:</u>**

2.1. Η Άρση της διακοπής των εργασιών του έργου έγινε στα τέλη του μηνός Μαΐου. Δηλαδή κατά την εκκίνηση της καλοκαιρινής περιόδου του έτους και την έναρξη της μεγάλης κινητικότητας οχημάτων που αυτή φέρει στο επαρχιακό δίκτυο.

2.2. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου είναι η κατασκευή δύο κόμβων , round about, στο κατάστρωμα της επαρχιακής οδού στις δύο εισόδους της Δ.Κ. Νυδριού. Από τις εν λόγο περιοχές διέρχεται το σύνολο των οχημάτων που διασχίζουν τον ανατολικό οδικό άξονα του νησιού (Λευκάδα – Νυδρί - Βασιλική) και φέρει τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο κατά την διάρκεια της θερινής σεζόν (Ιουνίου-Σεπτεμβρίου).

2.3 . Την αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των κόμβων , λόγο της στενότητας του χώρου κατασκευής τους , την αυξημένη οδική κινητικότητα από τον μήνα Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο καθώς και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

2.4. Το γεγονός ότι οι συμβατικές εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω των 82% του έργου και δίνατε να χορηγηθεί παράταση εργασιών ,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

<u>Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α</u>

Την χορήγηση της 5^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ μέχρι την **20-01-2027** με αναθεώρηση.

Συνημμένο: Αίτηση Αναδόχου

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'

<u>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:</u> Φ.Ε.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
101616 - 09/09/2026

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610-270.271, FAX 2610-271.634

ΠΑΤΡΑ, 08/09/2026

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ:
Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου

ΕΡΓΟ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ-ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΧΕΤ: α) Η από 4637/ 19-01-2026 2η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας

β) Η από 4637/3-2-2026 απόφαση του προϊσταμένου του ΤΣΕ περί αποδοχής της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών

γ) Η από 20/5/2026 άρση διακοπής εργασιών

γ) Η από 349-28/12-5-2026 απόφαση 4ης Παράτασης του έργου έως 20-9-2026

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος για **τέσσερις (5)** μήνες ήτοι έως **20/2/2027,**

1) Λόγω της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών για συνολικό χρονικό διάστημα 4 μηνών και 1 ημέρας, από τις 19-01-2026 εώς και 20-5-2026 όπου εξοφλήθηκε ο 6ος Λογαριασμός του έργου.
2) Λόγω της έναρξης θερινής περιόδου που συνέπεσε με την περίοδο άρσης της Διακοπής εργασιών και θα διαρκέσει έως τέλη Σεπτεμβρίου.
   Κατά την θερινή περίοδο, υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος στον επαρχιακό άξονα Λευκάδας-Νυδριού, στον οποίο και εκτελούνται οι εργασίες του εν λόγω έργου, κατά τους μήνες από Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο.
   Στην θέση του έργου και σε όλο το μήκος του, το εύρος του διαθέσιμου χώρου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του εργοταξίου με ασφάλεια και την ταυτόχρονη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας , των κινήσεων των επισκεπτών και των κατοίκων του οικισμού.
   Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων και των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή διαμαρτύρονται για την εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Για την ανάδοχο εταιρεία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Απόστολος Μπακαλάρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 5ης Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ μέχρι την **20-01-2027** με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 730-57/14-9-2026

……ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου