



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 845-36/09-12-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», ποσού 355.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, αρχικός προϋπολογισμός έργου: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α., έτος Δημοπράτησης: 2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 12 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 121649/105/05-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανή Τζανετάτου, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 23<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.:** Εισηγήση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», ποσού 355.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, αρχικός προϋπολογισμός έργου: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α., έτος Δημοπράτησης: 2012, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο όπως προκύπτει :

- από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013

### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:
  - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.)
  - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ (Πολ. Μηχ.)
  - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.)
  - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (Τοπ. Μηχ. Τ.Ε.)  
(Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
  - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος)  
(Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)

### **2. 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν:

- α. Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.)
- β. Οι εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης (Κ.Σ.)

### **3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1<sup>η</sup> Σ.Σ.**

Στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της Κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ. Σ.:

- α. Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση,*
- β. Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεσή του.*

Στη συγκεκριμένη περίπτωση την απρόβλεπτη περίσταση αποτελούν οι ισχυροί σεισμοί της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014, οι οποίοι συνιστούν ανωτέρα βία κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι σεισμοί συνιστούν αιφνίδια πραγματικά γεγονότα με συνέπειες που σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας δεν μπορούν να προβλεφθούν ώστε να ενταχθούν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και την ήδη συναφθείσα Σύμβαση, ούτε να προβλεφθούν από τη μελέτη με την οποία εκτελείται το έργο και φυσικά το απρόβλεπτο αυτό γεγονός δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο μετά τις συνέπειες των σεισμών.

Ειδικότερα οι σεισμοί προκάλεσαν έντονη διατάραξη της βραχομάζας σε τμήματα του πρανούς, όπως εξ' άλλου διαπιστώθηκε επί τόπου του έργου από τους Ειδικούς Επιστήμονες που κλήθηκαν από τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ και διατυπώθηκαν στο από 7/4/2014 πόρισμα, με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί ο σχεδιασμός των προβλεπομένων προς τοποθέτηση φραχτών και πλήρως αγκυρούμενων πλεγμάτων και άρα να αυξηθούν οι αναγκαίες ποσότητες των επιμέρους εργασιών, γεγονός απαραίτητο για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

Η διαφοροποίηση των ποσοτήτων –ενώ το περιγραφόμενο στη μελέτη φυσικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο- οφείλεται στο γεγονός της ανάγκης διαφοροποίησης κατά τμήμα της θέσης των φραχτών διότι λόγω της έντονης διατάραξης οριζοντιογραφικά οι φράχτες έπρεπε να μετακινηθούν ώστε να θεμελιωθούν σε θέσεις που κρίνονται κατάλληλες ώστε να προστατευθεί η οδός από τις καταπτώσεις του έντονα κατακερματισμένου πρανούς.

Επίσης, οι σεισμοί είχαν σαν συνέπεια την διεύρυνση της κατολίσθησης στη θέση του ρήγματος και κατόπιν επί τόπου αυτοψίας και διερεύνησης που έγινε τόσο από τον ανάδοχο όσο και από τους μελετητές του έργου παρουσία της Υπηρεσίας, προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης της γέφυρας προς βορρά κατά 5μ. Ταυτόχρονα, η διεύρυνση της κατολίσθησης

λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος των σεισμών διαφοροποίησε την προ σεισμών κατάσταση της οδού στο συγκεκριμένο τμήμα και προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής αγκυρώσεων ολόσωμης πάκτωσης των πρανών στη θέση ανάντη της κατολίσθησης, προβλέπεται η κατασκευή πλάκας σταθεροποίησης επί του εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα εδραζόμενη σε μικροπασσάλους.

- γ. Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι αφενός κάποιες από αυτές προηγούνται αναγκαστικά των εργασιών της και αφετέρου από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικείμενου της Αρχικής Σύμβασης.*

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ. περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης φραχτών ανάσχεσης καταπτώσεων σε τμήμα του έργου, τοποθέτησης πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και κατασκευής της εδραζόμενης σε μικροπασσάλους πλάκας επί του εδάφους (εκσκαφή, κατασκευή μικροπασσάλων, κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 355.000,00 €, με Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,30 % επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Η Κ.Σ. διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 6.998.871,11 € με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
<b>Άθροισμα</b>	<b>5.446.236,68</b>	<b>5.446.236,68</b>	<b>288.617,89</b>
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>6.698.871,11</b>	<b>6.698.871,11</b>	<b>355.000,00</b>
		<b>7.053.871,11</b>	

5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Α. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (1<sup>η</sup> Σ.Σ., Κύρια Σύμβαση, 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ) έχει προεγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 117600/32702/26-11-2014) έγγραφό της περί Σύμφωνης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης.

Β. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 4-12-2014 (Πρακτικό 7<sup>ο</sup>, Θέμα 8<sup>ο</sup>).

6. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν. 4013/2011)

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 και λαμβάνοντας υπ' όψιν την Κατευθυντήρια Οδηγία 1/2013/30-12-2013 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν απαιτείται η Σύμφωνη Γνώμη της Αρχής για τη σύναψη Συμβάσεων που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Κατόπιν των ανωτέρω :

## Εισηγούμεθα

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», ποσού 355.000,00 € με Φ.Π.Α.

### Συνημμένα:

1. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική έκθεση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 117600/32702/26-11-2014) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περί Σύμφωνης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης.
4. Απόσπασμα 7<sup>ου</sup> Πρακτικού συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.  
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

### Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου

Ιλαριανή Τζανετάτου  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», ποσού 355.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε., η αιτιολογική έκθεση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 117600/32702/26-11-2014) έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περί Σύμφωνης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης και το Απόσπασμα 7<sup>ου</sup> Πρακτικού συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 845-36/09-12-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**