



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 23-01/12-01-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για ολοκλήρωση του έργου: ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ Προϋπολογισμού: 6.970.000 € με ΦΠΑ», κατόπιν οριστικοποίησης της έκπτωσης της εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. και την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη νέου αναδόχου, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12 - 01 - 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1028/1/07-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Σπυριδούλα Στραβοράβδη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 23^ο Ε.Η.Δ.: Εισήγηση για ολοκλήρωση του έργου: ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ Προϋπολογισμού: 6.970.000 € με ΦΠΑ», κατόπιν οριστικοποίησης της έκπτωσης της εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. και την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη νέου αναδόχου, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3) περί άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή.

Το έργο αφορά την κατασκευή του έργου «Λιμάνι Πισαετού» Π/Υ 6.970.000 € με ΦΠΑ, ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, του οποίου η κατακύρωση διαγωνισμού έγινε με την αριθμ. 195/2010 Απόφαση Ν.Ε.Υ.Δ.Ε. της τ. Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις 28-9-2010 με Π/Υ δημοπράτησης 6.970.000 €.

Τις 31-8-2011 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό στο ποσό των 4.253.455,69 € με ημερομηνία περαίωσης τις 30-10-2013.

Μάλιστα ο ανάδοχος δεν κατέθεσε τις πρωτότυπες Εγγυητικές Επιστολές αλλά φωτοαντίγραφα αυτών με συνέπεια την έκδοση Απόφασης Έκπτωσης της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία όμως δεν κατέστη οριστική αφού κατέθεσε τις πρωτότυπες Εγγυητικές Επιστολές και η ένστασή του επί της ανωτέρω Απόφασης Έκπτωσης έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή.

Τον Οκτώβριο του 2011 ξεκίνησαν οι εργασίες οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2012 όταν ο ανάδοχος απέσυρε αρχικά τον πλωτό εξοπλισμό καθώς και όποιο άλλο εξοπλισμό αφορούσε σε παράπλευρες εργασίες και σταμάτησαν να εκτελούνται εργασίες.

Στις 19-9-2012 (ένα χρόνο και δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης) η υπηρεσία απέστειλε στον ανάδοχο την αριθμ. πρωτ. 48849/14600/10-9-2012 Ειδική Πρόσκληση όπου τον καλούσε εντός τριάντα ημερών να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες ανταποκρίθηκε.

Στις 17-4-2013 η υπηρεσία απέστειλε στον ανάδοχο 2^η Ειδική Πρόσκληση στην οποία ο ανάδοχος επίσης ανταποκρίθηκε και εκτέλεσε τις διαταχθείσες εργασίες.

Στις 18-7-2013 εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολής με την δέσμευση ότι θα φέρει στο έργο τον πλωτό του εξοπλισμό το αργότερο ένα μήνα από την είσπραξη της προκαταβολής.

Στις 14-11-2013, δηλαδή δύο χρόνια μετά την ανάληψη της σύμβασης – και αφού είχε σταματήσει να εκτελεί εργασίες στο έργο από τα τέλη Μαρτίου του 2012- έθεσε θέμα αδυναμίας να εργαστεί στον χώρο του έργου, λόγω ασυμβατότητας του Κανονισμού Λιμένος Ιθάκης με την αγκυροβολία του πλωτού εξοπλισμού.

Στις 9-4-2014 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ.252-09/9-4-2014 Απόφαση Ο.Ε.

Στις 20-7-2014 εγκρίθηκε ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ στον οποίο περιελήφθη η προτεινόμενη από την υπηρεσία λύση του ναυδέτου.

Στις 30-7-2014 ασκήθηκε Ειδική Πρόσκληση και τις 10-9-2014 επίσης Ειδική Πρόσκληση με προθεσμία περαίωσης των διατασσομένων εργασιών τις 28/9/2014.

Στις 9-10-2014 εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 94885/26572/9-10-2014 Απόφαση Έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στις 23-10-2014 ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. (ημετ.) πρωτ: 104957/29129 Ένσταση, κατά της ανωτέρω (Α) σχετικής Απόφασης Έκπτωσης της Δ/νουςας το έργο Υπηρεσίας.

Στις 9-12-2014 η Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας, εξέδωσε την αριθμ: 840-36 Απόφαση, με την οποία οριστικοποιείται η Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.

Με το υπ'αριθμ.πρωτ: 81765/23185/16-12-2014 έγγραφο της Δ/νουςας Υπηρεσίας, κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως η Δ/νουςα το έργο Υπηρεσία, κατ'εφαρμογή των διατάξεων στο άρθρο 61 παρ.10 του Ν.3669/2008,εξέδωσε την ανωτέρω (Γ) σχετική Απόφαση (υπ'αριθμ.πρωτ: 114831/31719/2014, ΑΔΑ: 7ΔΠΗ7ΛΕ-ΣΦΜ) σύμφωνα με την οποία καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της προκαταβολής που έχει εισπράξει η έκπτωτη εταιρεία-δεδομένου ότι δεν αποσβέστηκε για δαπάνες που αφορούν στο έργο-καθώς επίσης καταπίπτουν υπέρ του ΚτΕ και οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 η Δ/νουσα Υπηρεσία αποξένωσε και απομάκρυνε τον ανάδοχο με την αριθμ.πρωτ: οικ: 1031/270/7-01-2015 (ΑΔΑ:69ΩΚ7ΛΕ-ΕΜΡ) απόφασή της.

Τέλος, με το υπ'αριθμ.πρωτ: 2108/571/2014/8-1-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας, ενημερώθηκε το Τμήμα ΜΕΕΠ της Δ/νσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, σύμφωνα με την οποία «Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση προϊσταμένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Μητρώων.....»

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ.

Έχοντας υπόψη:

- Α) Την αριθμ πρωτ. 94885/26572/9-10-2014 Απόφαση Έκπτωσης της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε,
- Β) Την αριθμ. 840-36/9-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΚΥ7ΛΕ-4Ψ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί απόρριψης της από 23-10-2014 Ένστασης του αναδόχου κατά της ανωτέρω (Α) σχετικής απόφασης έκπτωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου του έργου,
- Γ) Την αριθμ.πρωτ: 114831/31719/2014, (ΑΔΑ: 7ΔΠΗ7ΛΕ-ΣΦΜ) Απόφαση του ΤΣΕ (Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου) περί εφαρμογής των προβλεπομένων στην παρ.10 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 για την κατάπτωση προκαταβολής & του συνόλου των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου,
- Δ) Την αριθμ.πρωτ: 1031/270/7-01-2015 (ΑΔΑ: 69ΩΚ7ΛΕ-ΕΜΡ) Απόφαση του ΤΣΕ (Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου), περί αποβολής & αποξένωσης της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε από το έργο,
- Ε) Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 και τις σχετικές διατάξεις του και ειδικότερα την παρ. 13 όπου αναφέρεται ότι « Αν μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης, Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο,

προσφεύγει κατά την κρίση της είτε σε ανοκτή δημοπρασία, είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις».

Και επειδή:

1. Η σκοπιμότητα κατασκευής του συγκεκριμένου έργου όπως περιγράφεται και στο από 16-4-2010 Τεχνικό Δελτίο του Έργου που προηγήθηκε της αριθμ.πρωτ:869/28-5-2010 Απόφασης Ένταξης του έργου στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013», υφίσταται.

Συγκεκριμένα:

Η κατασκευή του έργου «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης» είναι επιβεβλημένη και επιλύει το πρόβλημα: Της ανεπάρκειας σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών λιμενικών υποδομών στο νησί. Οι λιμενικές υποδομές αποτελούν τη μοναδική πύλη εισόδου-εξόδου στην Ιθάκη (αφού δεν υπάρχει αεροδρόμιο) και ως εκ τούτου δεδομένης της μεγάλης ζήτησης που έχει το νησί και ως τουριστικός προορισμός, με την κατασκευή του λιμένα, επιλύεται ένα κρίσιμο πρόβλημα.

Επίσης, το έργο συμβάλλει στον τομέα εξυπηρέτησης της Υγείας, δεδομένου ότι το νησί δεν διαθέτει νοσοκομείο, οπότε όλες οι μετακινήσεις ασθενών γίνονται προς την Κεφαλονιά και την Πάτρα, που είναι τα πλησιέστερα σε αυτό νοσοκομεία.

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, είναι μεγάλα. Θα αναβαθμιστούν οι συνθήκες μετακίνησης από και προς τη νήσο, καθιστώντας τες πιο ασφαλείς.

Θα αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν, δίνοντας ώθηση στην τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη, αναγκαία στην για την δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η χώρα. Ωφελείται άμεσα ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού και γενικότερα ο υπόλοιπος πληθυσμός του νησιού της Κεφαλονιάς.

Επίσης, ωφελείται και έμμεσα και ο εποχιακός πληθυσμός, που επισκέπτεται το νησί και για επαγγελματικούς και τουριστικούς λόγους.

2. Οι υφιστάμενες υποτυπώδεις λιμενικές εγκαταστάσεις εμφανίζουν προβλήματα τα οποία συνεχώς επιδεινώνονται λόγω της ανεπάρκειάς τους για την εξυπηρέτηση των πλοίων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την ολοκλήρωση του έργου: ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ μετά την οριστικοποίηση της Έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε
2. Την εφαρμογή της προβλεπόμενης από το άρθρο 61 παρ. 13 του Ν. 3669/08 διαδικασίας για την ανάδειξη νέου αναδόχου για το έργο..

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1)αριθμ.πρωτ: 114831/31719/2014, (ΑΔΑ: 7ΔΠΗ7ΛΕ-ΣΦΜ) Απόφαση του ΤΣΕ
2) αριθμ.πρωτ: 1031/270/7-01-2015 (ΑΔΑ: 69ΩΚ7ΛΕ-ΕΜΡ) Απόφαση της Δ/νουσας
Υπηρεσίας

Εσωτ. Διανομή:

1.ΔΤΕ

2.ΤΣΕ

3.Αγγ.Κοκκολιάδη

Η Προϊσταμένη ΔΤΕ

Ιλ. Τζανετάτου

Πολ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1)** Την ολοκλήρωση του έργου: ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ μετά την οριστικοποίηση της Έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.
- 2)** Την εφαρμογή της προβλεπόμενης από το άρθρο 61 παρ. 13 του Ν. 3669/08 διαδικασίας για την ανάδειξη νέου αναδόχου για το έργο.

Οι με αριθμ. πρωτ: 114831/31719/2014, (ΑΔΑ: 7ΔΠΗ7ΛΕ-ΣΦΜ) και 1031/270/7-01-2015 (ΑΔΑ: 69ΩΚ7ΛΕ-ΕΜΡ) Αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 23-01/12-01-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Καμπίτσης

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σουσσάνα Πεφάνη

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός