



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/27-09-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 750-42/27-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης», Ανάδοχος: ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 09 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 82660/103/23-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 20ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12^ο: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης Φ.Π.Α. του έργου

Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης», Ανάδοχος: ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και του Π.Δ. 7/2013 περί αποφαινομένων οργάνων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 105.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** : Απόφαση 118690/33083/28-11-2014 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νιας
- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**: από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- **ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** : 30/12/2014
- **ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ** : 818-35/2-12-14 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) απόφ. της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- **ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ** : 34.04 %
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ** : 69.256,06 € με ΦΠΑ
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** : 6/4/2015
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ** : Μισαηλίδου Σοφία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.
- **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** : 6/8/2015
- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ** :- Εγκρίθηκαν :
 - 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 6-12-2015 (αριθ : 545-28/04- 08-2015 (ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332)
 - 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι 6-03-2016 (αριθ : 893-44/26- 11-2015 (ΑΔΑ: Ω3817ΛΕ-ΩΔ1))
 - 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι 6-06-2016 (αριθ : 142-09/23-02- 2016 (ΑΔΑ:70ΠΝ7ΛΕ-ΜΡ5)
 - 4^η παράταση προθεσμίας μέχρι 6/09/2016 (αριθ : 468-25/07-06- 2016 ΑΔΑ:7Ω0Η7ΛΕ-42Σ)
 - 5^η παράταση προθεσμίας μέχρι 21-10-2016, (αριθ : 691-38/06-09-2016 ΑΔΑ:79ΝΣ7ΛΕ-ΡΧ0)
- **ΑΠΕ** : Έχει συνταθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και έχει πάρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχν. Συμβουλίου
(1^ο Πρακτικό 15-09-2016).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου (αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του συμβατικού αντικειμένου σε ότι αφορά το φυσικό του αντικείμενο .

1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ1^η εντολή πληρωμής με αριθμ. πρωτοκ. 18480/4307/20162^η εντολή πληρωμής με αριθμ. πρωτοκ. 25454/5875/2016**2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.**Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει :

- τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στις προμετρήσεις και τις επιμετρήσεις των πραγματοποιηθέντων εργασιών,
- την εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους προέκυψε αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η κάλυψή τους πραγματοποιείται από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08.
- την αύξηση λόγω της μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ από 23 σε 24%.
- Την ανάλωση επί έλατον

Συγκεκριμένα, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό των **56.305,74 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσό που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Για τους ανωτέρω λόγους

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων - Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης**» λόγω της αύξησης της συμβατικής δαπάνης κατά 416,05€ (αλλαγή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%)

Συνημμένα:

- 1) Αιτιολογική έκθεση 2ου Α.Π.Ε. Κεφ/νίας
- 2) Πίνακας Προμέτρησης Εργασιών
- 3) 2ος Α.Π.Ε.
- 4) Φύλλο λογιστικού ελέγχου του 2ου Α.Π.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Σ. Μισαηλίδου

Νικ. Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ ΚΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ***Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π. Εργασιών***1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :**

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015
- Η 1^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-12-2015, δόθηκε με την αριθ : 545-28/04-08-2015 (ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 2^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-03-2016, δόθηκε με την αριθ : 893-44/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω3817ΛΕ-ΩΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 3^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-06-2016, δόθηκε με την αριθ : 142-09/23-02-2016 (ΑΔΑ:70ΠΝ7ΛΕ-ΜΡ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 4^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-09-2016, δόθηκε με την αριθ : 468-25/07-06-2016 (ΑΔΑ:7Ω0Η7ΛΕ-42Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η υπηρεσία έχει εισηγηθεί προς την Ο.Ε της ΠΠΝ, και 5^η παράταση έως 21-10-2016, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :

Οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάζει τους χώρους υγιεινής του Δημοτικού Σχολείου Σάμης συνολικού εμβαδού 40,46 τ.μ. Για τον παραπάνω λόγο έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 92/2014 οικ. Άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κεφαλονιάς. Προβλέπονται να εκτελεστούν οι εργασίες όπως περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο περιγραφικό τιμολόγιο του έργου.

Οι κυριότερες από αυτές είναι: Εκσκαφές, σκυροδέτηση, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, δάπεδα, κουφώματα, Η/Μ εργασίες και χρωματισμοί.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

Α) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε διαφορές ανάμεσα στις προμετρήσεις και τις επιμετρήσεις των πραγματοποιηθέντων εργασιών, που αναλύονται κατά ομάδα εργασιών και δαπάνη (χωρίς ΓΕ & ΟΕ, Αναθεώρηση) ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 551,35€ (1.125,35-574.00) λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών (Α.Τ 2, ΝΤ1 και ΝΤ2) και της μείωσης των ποσοτήτων της εργασίας (Α.Τ 1).

ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 358,95 € (12.235,15-11.876,20) λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών (ΝΤ3 & ΝΤ4).

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 2.110,02 € (6.431,49-4.321,47) λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών (ΝΤ5) και της μείωσης των ποσοτήτων της εργασίας (Α.Τ 11).

ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών μειώνεται κατά 42,21€ (4082,31-4040,10) λόγω μείωσης των ποσοτήτων των εργασιών (ΑΤ 19).

ΟΜΑΔΑ 6 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 842,44€ (5.592,99-4.750,55) λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών (Α.Τ 22 και ΝΤ6).

ΟΜΑΔΑ 9 : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών αυξάνεται κατά 773,60 (7.232,98-6.459,38) λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών (Η3, Η11, Η13, Η19, Η30, Η31, ΝΤ7, ΝΤ8, ΝΤ9, ΝΤ10 & ΝΤ11) και της μείωσης των ποσοτήτων των εργασιών (Η5, Η6, Η33 & Η34).

Β) Να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους προέκυψε αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η κάλυψή τους πραγματοποιείται από το ποσό των προβλέπτων σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08.

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

Ν.Τ. 1 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.

Ν.Τ. 2 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές

Ν.Τ. 3 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Ν.Τ. 4 Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

Ν.Τ. 5 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο

Ν.Τ. 6 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις

Ν.Τ. 7 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,75 mm, Φ 15 mm

Ν.Τ. 8 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,80 mm, Φ 18 mm

N.T. 9 Χυτοσιδηρούν σιφώνι ευθύ Φ 70mm

N.T. 10 Πώμα καθαρισμού χυτοσιδηρούν, ορθογώνιο με σφικτήρα για σωλήνα Φ 70mm

N.T. 11 Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ 30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35Χ25 cm

Οι παραπάνω Νέες τιμές κρίθηκαν αναγκαίες για την περαίωση του έργου.

Γ) Να συμπεριλάβει την αύξηση λόγω της μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ από 23 σε 24%.

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Οι ποσότητες των επί έλαττον εργασιών είναι ανελαστικές έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, και κλείνει στο ποσό των 56.305,74 € προ ΦΠΑ , δηλαδή ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ του αρχικού συμβατικού ποσού ή στο ποσό των 69.672,11 € με ΦΠΑ, δηλαδή αυξημένος κατά 416,05 €, λόγω μεταβολής του συντελεστή ΦΠΑ από 23 σε 24%.

Για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμεθα

την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Αργοστόλι, 8 / 09 /2016

Αργοστόλι, 8 / 09 /2016

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Π.Δ.

ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ
Πολ. Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλονιάς για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης» λόγω της αύξησης της συμβατικής δαπάνης κατά 416,05€ (αλλαγή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 750-42/27-09-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη