



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail)**

Αργοστόλι, 28 Απριλίου 2017

Αρ. πρωτ.: οικ. 33730/8018

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι
Ταχ. κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Ανδρέατος Νικόλαος
Τηλέφωνο: 26713 60631
Τηλεομοιότυπο (fax): 26713 60601
Δ/ση ηλεκτρ. ταχυδρ.: andreatos.nikos@pin.gov.gr
dnsi_texn_ergon.kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ

1. Γρ. Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν.
2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας
2. Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
3. Επαρχείο Ιθάκης

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το αποχετευτικό και τον βιολογικό Ιθάκης (8^ο θέμα Π.Σ.)

ΣΧΕΤ.: α. Η από 19-4-2017 επιστολή Έπαρχου Ιθάκης (θέμα 8^ο επερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου)

Σχετικά με την από 19-4-2017 επιστολή του Έπαρχου Ιθάκης κ. Σπύρου Τσιντήλα (θέμα 8^ο του επερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου), που αφορά στο αποχετευτικό δίκτυο και στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στην Ιθάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το θέμα αυτό απασχολεί την υπηρεσία μας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Επειδή γίνεται συχνά σύγχυση με το αντικείμενο και το ιστορικό του, σας αναφέρουμε κατ' αρχήν ότι από την υπηρεσία μας έχουν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, δύο διαφορετικές μελέτες σχετικά με το αντικείμενο του βιολογικού Ιθάκης. Οι μελέτες αυτές είναι:

- Η «Μελέτη Βιολογικού Ιθάκης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 101.694,92 € χωρίς ΦΠΑ, αρ. προκήρυξης 4258/22-8-2003, σύμβαση 6-6-2006, χρηματοδοτούμενη από πιστώσεις ΣΑΜΠ.
- Η «Μελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ της πόλης Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 340.223,44 € χωρίς ΦΠΑ, αρ. προκήρυξης 28326/8710/13-6-2012, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ειδικότερα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ.

Τα στοιχεία των δύο αυτών μελετών δίνονται περιληπτικά παρακάτω:

«Μελέτη Βιολογικού Ιθάκης»

Πρόκειται για την πρώτη ιστορικά μελέτη, με τη σύμβαση της οποίας ολοκληρώθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη και η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης) της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στην Ιθάκη.

Μετά από μακράιωνα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία περιελάμβανε και ενστάσεις, καθώς φυσικά πρόσωπα είχαν αντιρρήσεις, με την υπ' αρ. 1634/24-5-2011 γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Πολιτικής προεγκρίθηκε η χωροθέτηση του Βιολογικού Καθαρισμού Ιθάκης, σε θέση αγροτικής έκτασης στη περιοχή "Αη Λιάς", σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.400 m από την πόλη του Βαθέως. Η θέση αυτή προέκυψε κατόπιν ουσιαστικής

αξιολόγησης 7 εναλλακτικών λύσεων και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Για τη θέση αυτή υποβλήθηκαν τρεις ενστάσεις, οι οποίες και εξετάστηκαν τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης και ολοκλήρωσης της προκαταρκτικής μελέτης, όσο και κατά τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης. Κατά την πορεία αυτής της εξέτασης, για την αντιμετώπιση όποιων λόγων των ενιστάμενων ευσταθούσαν, προβλέφθηκαν και επιπρόσθετα τεχνικά μέτρα για τη διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων.

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη δυναμικότητα της εγκατάστασης της συγκεκριμένης μελέτης αντιστοιχούσε στα λύματα του ισοδύναμου πληθυσμού του Βαθέως και του όμορου Περαχωρίου και στο 35% των βοθρολυμάτων του υπόλοιπου ισοδύναμου πληθυσμού του νησιού της Ιθάκης (ο οποίος προβλεπόταν να εξυπηρετείται με βυτία μεταφοράς).

Η μελέτη αυτή μετά την έναρξη της διαδικασίας της επόμενης μελέτης, που περιγράφεται στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε στο σημείο που είχε φτάσει (προέγκριση χωροθέτησης) καθώς δεν είχε νόημα η συνέχισή της, αφού η νέα τότε τοπική δημοτική αρχή άλλαξε το σχεδιασμό, ενώ είχαν εντωμεταξύ ανακύψει και δημοσιονομικά ζητήματα αρμοδιότητας του αντικειμένου.

«Μελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ της πόλης Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης»

Περιλαμβάνονταν ως υποέργο στην Πράξη "**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΙΘΑΚΗΣ**". Η Πράξη αυτή είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», με την υπ' αρ. 169273/22-6-2011 απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Πράξη περιελάμβανε τα κάτωθι τρία υποέργα:

- 1^ο → Μελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ της πόλης Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης, με αρχικό Π/Υ 402.858,00 € (η εν λόγω μελέτη)
- 2^ο → Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Ιθάκης, με αρχικό Π/Υ 6.668.595,00 €
- 3^ο → Αγορά οικοπέδου κατασκευής των ΕΕΛ Δήμου Ιθάκης, με αρχικό Π/Υ 100.000,00 €

Σημειώνεται για κατανόηση του παρόντος κειμένου ότι τα αρχικά ΕΕΛ σημαίνουν "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων", που είναι το ίδιο με τον κατά το κοινώς λεγόμενο βιολογικό καθαρισμό.

Για την υλοποίηση της ως άνω πράξης "**ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΙΘΑΚΗΣ**", είχε συναφθεί η από Δεκέμβριο 2010 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της τότε κρατικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ακολουθώντας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης», με την υπ' αρ. 215/99/18-1-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ορίστηκε για το Έργο ως διάδοχος φορέας η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (αποτελεί ανασύνταξη παλαιότερων αποφάσεων καθορισμού διαδόχων υπηρεσιών των εκτελούμενων έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου).

Ο Φάκελος του Έργου είχε συνταχθεί αρχικώς από την Διεύθυνση Δημόσιων Έργων της πρώην κρατικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ακολουθώντας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) και περιήλθε στην υπηρεσία μας για τη δρομολόγηση των λοιπών διαδικασιών, ως διάδοχη υπηρεσία.

Με την υπ' αρ. 201/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης έγινε αλλαγή της προβλεπόμενης αρχικώς, στον ως άνω Φάκελο του Έργου, θέσης εγκατάστασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Με την απόφαση αυτή η νέα θέση ΕΕΛ καθοριζόταν στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ιθάκης. Η θέση αυτή είναι κοντά

στη πόλη του Βαθέως, σε απόσταση μικρότερη των 500 m τόσο από κατοικημένες περιοχές όσο και από το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης. Η θέση αυτή, επίσης, βρίσκεται κοντά σε μια από τις εναλλακτικές θέσεις που εξετάστηκαν στα πλαίσια της ως άνω πρώτης μελέτης «Βιολογικός Ιθάκης» και κρίθηκε ακατάλληλη, κυρίως λόγω της γειτνιάσής της με την πόλη του Βαθέως.

Παρά τις τεχνικές αντιρρήσεις μας σχετικά με τη θέση της ΕΕΛ πλησίον την πόλης του Βαθέως (σημείωση: η υπηρεσία μας επέμενε στην ήδη προεγκεκριμένη χωροθετικά θέση «Άη Λιας», οι οποίες ωστόσο δεν εισακούστηκαν ούτε από τον τότε Δήμο Ιθάκης, ούτε από το ΕΠΠΕΡΑΑ, η υπηρεσία μας προέβη σε τροποποίηση του Φακέλου του Έργου προσαρμόζοντας τα στοιχεία του στα νέα τεχνικά δεδομένα. Επίσης, η υπηρεσία μας προέβη και σε κάποιες απαραίτητες διορθώσεις εκ παραδρομής σφαλμάτων, που υπήρχαν στον αρχικό Φάκελο του Έργου. Ο τελικός Φάκελος του Έργου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 59-4/2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου (θέμα 5^ο της 4^{ης} συνεδρίασης τις 30-3-2012) και στο τεχνικό αντικείμενο προβλεπόταν συνοπτικά τα εξής:

- Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων.
- Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
- Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
- Τα έργα διάθεσης στον τελικό αποδέκτη.

Στη συνέχεια με ενέργειες της υπηρεσίας μας προκηρύχθηκε το 1^ο υποέργο της Πράξης (Μελέτη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ της πόλης Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης), με προεκτιμώμενη αμοιβή 340.223,44 € χωρίς ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν οι με αρ. 223-09/23-4-2012 και 330-13/7-6-2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί διαδικασίας ανάθεσης και όρων του διαγωνισμού και ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία με ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 7-8-2012.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.3316/05, από ειδική επιτροπή τεχνικών της υπηρεσίας μας που συστήθηκε για το σκοπό αυτό. Με την υπ' αρ. 282-11/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης στον προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη).

Αφού η διαδικασία πέρασε επιτυχώς τους απαιτούμενους προσυμβατικούς ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΕΠΠΕΡΑΑ, προ της υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη, τέθηκε θέμα ισχύος της από Δεκέμβριο 2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της τότε κρατικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ακολουθως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου).

Η υπηρεσία μας, με τα υπ' αρ. 51438/14659/26-5-2014, 69340/19892/14-7-2014, 34524/7871/9-4-2015, 39312/9233/30-4-2015, 59953/13912/16-7-2015 έγγραφα, προσπάθησε είτε να ξεμπλοκάρει το θέμα της Προγραμματικής Σύμβασης, είτε να αποδεσμεύσει την μελέτη από την Προγραμματική Σύμβαση, ωστόσο αυτό δεν έγινε τελεσφόρησε.

Στη συνέχεια, απεστάλη το υπ' αρ. 70758/16262/7-10-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Δήμο Ιθάκης, λόγω της παρέλευσης πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος από την έγκριση της θέσης της ΕΕΛ (δηλαδή του κοινώς λεγόμενου βιολογικού καθαρισμού) πλησίον της πόλης του Βαθέως, προς επίρρωση της έγκρισης της θέσης αυτής στα πλαίσια ενδεχόμενης συμβασιοποίησης της μελέτης. Ο Δήμος Ιθάκης ωστόσο δεν απάντησε στο ως άνω έγγραφό μας.

Τέλος με το υπ' αρ. 13275/8-10-2015 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ συστήθηκε η μη υπογραφή της σύμβασης αυτής, καθότι η μελέτη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Έκτοτε δεν υπάρχει καμία άλλη εξέλιξη σχετικά το θέμα (ούτε βέβαια έχει υπογραφεί καμία σχετική σύμβαση) και δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τη μελέτη.

Συμπεράσματα: Κατά την υπηρεσία μας το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί ένα σύστημα διαχείρισης των λυμάτων στην Ιθάκη (αποχετευτικό και βιολογικός), οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υποστηρίχθηκε από τις τοπικές δημοτικές αρχές και την τοπική κοινωνία, σταθερά και ενθέρμως κατά την πορεία του χρόνου, ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός σχετικά με τη θέση του βιολογικού. Θα πρέπει επομένως πρωτίστως να καταλήξει η τοπική κοινωνία και τα τοπικά θεσμικά όργανα της Ιθάκης ως προς τη θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, στη συνέχεια να καταρτιστεί μια ισχυρή νομικά Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ιθάκης και να αναζητηθεί τέλος το κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθεί η μελέτη.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Δ.Π.