



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 13/11-04-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 240-13/11-04-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», ποσού 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 950.000,00 €, με Φ.Π.Α., Έτος Δημοπράτησης: 2016, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 04 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28785/26/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 16ο:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», ποσού 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 950.000,00 €, με Φ.Π.Α., Έτος Δημοπράτησης: 2016, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», ποσού 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

**ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ:** 950.000,00 €, με Φ.Π.Α.

**Έτος Δημοπράτησης:** 2016

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

#### ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

**Ν. Ανδρεάτος, αναπ/τής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

**Δ. Κακονύκτη, αναπ/τρια Προισταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νουςα Υπηρεσία)**

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο όπως προκύπτει::

- i. από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- ii. από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 950.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: 112506/26169/13-01-2016 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 522 / Κ.Ε. 2014 Ε.Π. 52200002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 23-02-2016
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 229-13/16-03-2016 (6ΡΗΔ7ΛΕ-742) .
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 46,10 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 516.176,24 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **12-08-2016** (ΑΔΑ: 72ΘΛ7ΛΕ-Η1Μ, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ0049634/12-08-2016)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Πολ. Μηχ.)  
(Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)

### 2. 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Σας αποστέλλουμε σχετικά με το εν θέματι έργο τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, τα οποία συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν:

- α. Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.)
- β. Οι εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης

#### α. 1<sup>η</sup> Σ.Σ.

##### ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

Οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ. Σ.:

- α. Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και
- β. Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεσή του σε συνδυασμό με κεκρυμμένο ελάττωμα εντός του σώματος της οδού που δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση την απρόβλεπτη περίσταση αποτελούν οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις (πλημμυρικά φαινόμενα) που έπληξαν όλο το νησί της Κεφαλονιάς, αλλά και

ειδικότερα την περιοχή του έργου την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, οι οποίες συνιστούν ανωτέρα βία κατά την εκτέλεση του έργου.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω έντονων βροχοπτώσεων συνιστούν αιφνίδια πραγματικά γεγονότα με συνέπειες που σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας δεν μπορούν να προβλεφθούν ώστε να ενταχθούν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και την ήδη συναφθείσα Σύμβαση, ούτε να προβλεφθούν από τη μελέτη με την οποία εκτελείται το έργο και φυσικά το απρόβλεπτο αυτό γεγονός δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο μετά τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 6946/10-03-2017 εγγράφου του Δήμου Κεφαλονιάς, σύμφωνα με το οποίο κατά την τελευταία χειμερινή περίοδο όπου ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την περιοχή του οικισμού Αγίου Δημητρίου, διαπιστώθηκαν εντός του οικισμού πλημμυρικά φαινόμενα που έθεσαν σε κίνδυνο τις παρόδιες (στα κατάντη) ιδιοκτησίες επί της επαρχιακής οδού Νο 39 (Ληξουρίου – Αργοστολίου). Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Δήμο, εντοπίστηκε στο ότι τα όμβρια ύδατα που δεχόταν η επαρχιακή οδός σε μεγάλες ποσότητες από τις ανάντη ιδιοκτησίες και τα πρηνή κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, το υποτυπώδες δίκτυο όμβριων του οικισμού δεν λειτουργούσε με επαρκή τρόπο, ώστε αυτά να απομακρυνθούν σε κοντινό ρέμα, με αποτέλεσμα τα όμβρια να εισέρχονται στις κατάντη ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από αυτήν της οδού, θέτοντας σε κίνδυνο τις περιουσίες των πολιτών. Επίσης διατυπώθηκε η άποψη των τεχνικών του Δήμου, ότι πιθανότατα το πρόβλημα προέκυψε λόγω ότι το τοπικό δίκτυο όμβριων (κάτω από τον επαρχιακό δρόμο στη θέση του υπό κατασκευή έργου) θα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τους προγενέστερους σεισμούς (2014 και 2015) και οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τον προηγούμενο χειμώνα ανέδειξαν την ανεπάρκεια του δικτύου απορροής των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα τα πλυμμηρικά φαινόμενα και τον κίνδυνο των παρόδιων ιδιοκτησιών. Κατόπιν του εγγράφου αυτού η υπηρεσία προέβη σε δοκιμαστικές τομές του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού, στο τμήμα της που διέρχεται εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου, ήτοι σε μία από τις θέσεις του έργου που προβλέπεται από το έργο ανακατασκευή επιχωμάτων, για να ελέγξει την κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όμβριων. Πράγματι μετά τις δοκιμαστικές τομές διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο δίκτυο είχε υποστεί σημαντικότερες βλάβες (απρόβλεπτο κεκρυμμένο ελάττωμα), πιθανότατα μετά τα σεισμικά φαινόμενα του 2014 και 2015, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον λειτουργικό και επισκευάσιμο.

Η ανάγκη κατασκευής νέου δικτύου όμβριων υδάτων εντός του οικισμού Αγ. Δημητρίου στα πλαίσια του έργου –ενώ το περιγραφόμενο στη μελέτη φυσικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο- επιβάλλεται λόγω ότι αν δεν κατασκευαστεί νέο δίκτυο και αφού το υφιστάμενο πλέον δεν είναι λειτουργικό και επειδή από τη μελέτη του έργου προβλέπεται ανακατασκευή επιχωμάτων και νέο οδόστρωμα από ασφαλτοσκυρόδεμα, υπάρχει ο κίνδυνος σε νέες έντονες βροχοπτώσεις αφενός να κινδυνέψουν εκ νέου οι παρόδιες ιδιοκτησίες στα κατάντη της οδού, αφετέρου να υποστεί βλάβες το νέο κατασκευασθέν οδόστρωμα, αφού δεν θα υπάρχει πλέον διευθέτηση της απορροής των υδάτων.

Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι αφενός κάποιες από αυτές προηγούνται αναγκαστικά των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και αφετέρου από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης.

#### ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην 1η Σ.Σ. περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής δικτύου όμβριων υδάτων στην Ε.Ο. 39, στο τμήμα της μήκους περίπου 400m που περιλαμβάνεται εντός του οικισμού Αγίου

Δημητρίου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφών, κατασκευής δικτύου όμβριων υδάτων που αποτελείται από τον εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα κύριο αγωγό αποχέτευσης των όμβριων υδάτων, ήτοι τσιμεντοσωλήνα διατομής 800 mm και εγκάρσιων στον άξονα του κύριου αγωγού, έτερων αγωγών από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος διατομής 500mm. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής από χυτοσίδηρο και από τις δύο πλευρές της οδού.

#### ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει την εκτέλεση πέντε (5) νέων εργασιών που αφορούν στην 1η Σ.Σ.:

- Ν.Τ. 1/1ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
- Ν.Τ. 2/1ο: Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
- Ν.Τ. 3/1ο: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ80
- Ν.Τ. 4/1ο: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN500mm
- Ν.Τ. 5/1ο: Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων

**Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 €, με Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 24,31 % επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).**

#### **β. Κύρια Σύμβαση**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 516.176,24 € με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.
Εργασίες	305.061,36	305.061,36	74.154,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	54.911,04	54.911,04	13.347,79
Απρόβλεπτα 15%	53.995,86	53.995,86	13.125,32
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	413.968,26	413.968,26	100.627,48
Αναθεώρηση	2.302,90	2.302,90	178,97
<b>Άθροισμα</b>	<b>416.271,16</b>	<b>416.271,16</b>	<b>100.806,45</b>
Φ.Π.Α. 24 %	99.905,08	99.905,08	24.193,55
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>516.176,24</b>	<b>516.176,24</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>641.176,24</b>	

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.- στο ποσό των εξακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπών (641.176,24 €), εκ των οποίων 516.176,24 € αφορούν στην Κύρια Σύμβαση και 125.000,00 € στην 1η Σ.Σ.

### **3. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ**

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 31-03-2017 (Πρακτικό 2<sup>ο</sup>, Θέμα 4<sup>ο</sup>).

#### **4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν. 4013/2011)**

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει των διατάξεων της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 και λαμβάνοντας υπ' όψιν την Κατευθυντήρια Οδηγία 1/2013/30-12-2013 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν απαιτείται η Σύμφωνη Γνώμη της Αρχής για τη σύναψη Συμβάσεων που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

**Κατόπιν των ανωτέρω:**

**Εισηγούμεθα:**

**Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», ποσού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.**

#### **Συνημμένα:**

1. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική έκθεση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
3. Αναλυτική Προμέτρηση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
4. Έλεγχος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (βάσει των παρ. 3 & 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008).
5. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με τη σχετική Ανάλυση Τιμών.
6. Απόσπασμα 2<sup>ου</sup> /31-03-2017 Πρακτικού συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

#### **Εσωτ. Διανομή**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.  
κ.α.α.

Διονυσία Κακονύκτη  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα αυτής

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», ποσού 125.000,00 € με Φ.Π.Α.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 240-13/11-04-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής**