



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/03-04-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 286-16/03-04-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφασης του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. περί μερικής αποδοχής της ένσταση Αναδόχου κατά της υπ' αριθ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφασης περί έγκρισης του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» και περί προσδιορισμού ποσού αποζημίωσης του αναδόχου, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03 - 04 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28521/18/30-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Λουκία Κατωπόδη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16°: Έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφασης του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. περί μερικής αποδοχής της ένσταση Αναδόχου κατά της υπ'

αριθ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφασης περί έγκρισης του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» και περί προσδιορισμού ποσού αποζημίωσης του αναδόχου, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ Δ/ση : Σαμάρα 13
Τηλέφωνο : 26613-62208
Ταχ. Κωδ. : 49100 – Κέρκυρα
Πληροφορίες :
FAX : Μ.Αργυρού
E- mail :

ΙΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή
Ενταύθα
ΟΙΝ: “ΦΡΕΚΟ ΑΤΕ ”
ανάδοχο του υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΑΥΛΙΩΤΩΝ»
Δ/ση:Ν.ΘΕΟΤΟΚΗ 8
Τ.Κ.49100 Κέρκυρα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφασης του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. περί μερικής αποδοχής της ένσταση Αναδόχου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφασης περί έγκρισης του Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» και περί προσδιορισμού ποσού αποζημίωσης του αναδόχου.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφαση του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφαση του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Σε συνέχεια της υπ’αριθ.πρωτ.59157/24155/20-07-2016 απόφασης διάλυσης της σύμβασης του υποέργου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, και της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφασης του Πρ/νου Δ/νσης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» προσδιορίστηκε, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, αποζημίωση του αναδόχου.

Συγκεκριμένα ο Πρ/νος ΔΤΕΠΕΚ αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 62,64,73,74 και 75 αυτού καθώς και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
- Τα συμβατικά τεύχη της εν λόγω εργολαβίας,
- Την από 24-09-2014 «ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμού και όχληση καταβολής τόκων», του αναδόχου η οποία έλαβε τον υπ’αριθ.πρωτ.93688/36114 εισερχομένου ΠΙΝ,

- Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 97687/37814/06-10-2014 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, διακοπής εργασιών του υποέργου, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού,
- Την από 06-07-2016 αίτηση του αναδόχου, διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του υποέργου που ήταν και έγγραφη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος (που ενέχει την ισχύ υποβολής όχλησης), λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών, η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. πρωτ. 59157/24155 εισερχομένου ΠΙΝ,
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 59157/24155/20-07-2016 απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υποέργου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας, που ενέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών,
- Το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου που είναι οι 7 εξοφλημένοι λογαριασμοί συνολικού ύψους 191.848,48 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και καλύπτουν το σύνολο των εκτελεσθεισών εργασιών και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας απέναντι στον ανάδοχο όσον αφορά τις εκτελεσθείσες εργασίες. Όμως καθώς ο ανάδοχος έχει εισπράξει στον 5^ο λογαριασμό, ποσό ύψους 17.800,77 (πρω ΦΠΑ) που αφορούσε υλικά επί τόπου του υποέργου, τα οποία δεν ενσωματώθηκαν στο υποέργο πρέπει η καταβληθείσα στον ανάδοχο αυτή δαπάνη να επιστραφεί.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ116019/47299/29-12-2016 απόφαση του Πρ/νου Δ/σης ΤΕΠΕΚ περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής,
- Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» και το παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτού Πρωτόκολλο Προσδιορισμού Αποζημίωσης. Ειδικότερα έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο Προσδιορισμού Αποζημίωσης, στο οποίο αναλύονται επακριβώς και για κάθε μία αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου ξεχωριστά, οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης της αξίωσης αποζημίωσης, με τους απαιτούμενους υπολογισμούς προσδιορισμού κάθε αποδεκτής αξίωσης αποζημίωσης,

αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του υποέργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», την επιστροφή από μέρους του αναδόχου του ποσού των 21.894,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορούν την δαπάνη των υλικών που δεν ενσωματώθηκαν στο έργο και την καταβολή Αποζημίωσης στον Ανάδοχο Συνολικού Ποσού 34.299,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Εν συνεχεία ο ανάδοχος επανήλθε με την από 02-05-2017 ένσταση του η οποία αφού εξετάστηκε από τον Πρ/νο Δ/σης ΤΕΚΕΚ έγινε εν μέρει αποδεκτή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση και αφού λήφθηκε υπόψη ότι:

- Στην υπό εξέταση Ένσταση που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο, δεν υπάρχει κανένα επιπλέον νέο προσκομισθέν στοιχείο ούτε διαφορετική προσέγγιση των απαιτήσεων του, που να τροποποιούν τις ήδη εξετασθείσες αξιώσεις αποζημίωσης και να υποχρεώνουν σε εκ νέου ανάγκη διερεύνησης των αξιώσεων του,
- Το γεγονός ότι μελετήθηκαν εκ νέου τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο στοιχεία, το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Προσδιορισμού Αποζημίωσης της επιτροπής, η αιτιολόγηση εκάστης αποδοχής και εκάστης απόρριψης των αξιώσεων αποζημίωσης του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι όσον αφορά την αξίωση αποζημίωσης για γενικά έξοδα έδρας και έργου – Διοικητικής Λειτουργίας, η επιτροπή δέχθηκε το βάσιμο της αποζημίωσης για τα έξοδα έδρας. Η επιτροπή προέβη στην περικοπή όσον αφορά το ύψος της δαπάνης, με το σκεπτικό ότι ο ανάδοχος δεν έχει προσδιορίσει ακριβώς τι περιλαμβάνει η σχετική εγγραφή στους ισολογισμούς. Για αυτό η αποζημίωση στο πρωτόκολλο προσδιορίστηκε στο 50% της αιτούμενης δαπάνης. Ο ακριβής υπολογισμός των γενικών εξόδων και η κατανομή τους στο έργο είναι δύσκολος και η μέθοδος εκτίμησης τους με βάση τα δεδομένα των ισολογισμών είναι η πλέον εφικτή (ήδη ο νέο νόμος 4412/16 άρθρο 137 παρ. 1 προβλέπει την χρήση των ισολογισμών για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης των θετικών ζημιών για έξοδα έδρας).

- Συνεπώς η περικοπή του 50% είναι υπερβολική και η δαπάνη θα πρέπει να καταβληθεί με μικρότερη περικοπή που θα ανέρχεται σε 10% λόγω του γεγονότος ότι ο ανάδοχος προσκόμισε ισολογισμούς μόνο τριών ετών.
- Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε στο εν λόγω Πρωτόκολλο Προσδιορισμού Αποζημίωσης της επιτροπής, η αξίωση καταβολής στον ανάδοχο των κρατήσεων που θα απαιτηθούν για να πιστωθεί σε αυτόν το ποσό της αποζημίωσης που προσδιορίζεται από την εν λόγω απόφαση. Το θέμα αυτό αφορά στην υποχρέωση – βάση του γενικότερου νομικού πλαισίου και δημοσίου λογιστικού - του εκδίδοντος τιμολογίου προς Δημόσιο Ταμείο για εξόφληση λογαριασμού έργου, να επιβαρυνθεί τις κρατήσεις αυτές και
- Το γεγονός ότι το θέμα της Έγκρισης του συμφηφισμού μεταξύ του ποσού της προσδιορισθείσας αποζημίωσης και του ποσού που πρέπει να επιστραφεί λόγω επιστροφής της αξίας των υλικών, δεν αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας

αποφασίστηκε η εν μέρει αποδοχή της ένστασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, όσον αφορά το σκέλος του προσδιορισμού του ύψους της αποζημίωσης για γενικά έξοδα έδρας η οποία επαναπροσδιορίζεται σε 19.877,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το συνολικό ύψος της αποζημίωσης επαναπροσδιορίζεται σε 41.772,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το συνολικό ποσόν της επιστροφής από μέρους του αναδόχου ανέρχεται 21.894,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο ανάδοχος αποδέχθηκε την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφασης του Πρ/νου Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Κ. περί μερικής αποδοχής της ένστασης του και δεν προσέφυγε κατά αυτής

Με βάση τα παραπάνω

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση της υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφασης του Πρ/νου Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-17 απόφαση
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.29665/12028/11-04-2017 απόφαση
3. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Ε. Δ.

Φάκελο Έργου

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέστη και έδωσε διευκρινίσεις η υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, κα Μίλκα Αργυρού και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. πρωτ. 34684/13975/03-07-2017 απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία αποφασίστηκε η εν μέρει αποδοχή της από 02-05-2017 ένστασης της εταιρείας «ΦΡΕΚΟ ΑΤΕ», σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, όσον αφορά το σκέλος του προσδιορισμού του ύψους της αποζημίωσης για γενικά έξοδα έδρας επαναπροσδιορίζεται σε 19.877,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το συνολικό ύψος της αποζημίωσης επαναπροσδιορίζεται σε 41.772,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το συνολικό ποσόν της επιστροφής από μέρους του αναδόχου ανέρχεται σε 21.894,95 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και η απώρριψη της ένστασης όσον αφορά τα υπόλοιπα σκέλη της.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 286-16/03-04-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λουκία Κατωπόδη

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής