



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 32/12-08-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 684-32/12-08-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) της δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 07-08-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 57324/44/07-08-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Εισηγήση για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ο Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) της δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 5577/1351/22-1-18 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022 Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 10-10-2018
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 190-10/6-3-2019 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 74,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 520.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-10-2019 (αρ.πρ. 86692/20190/9-10-2019, ΑΔΑ: 6ΠΟ87ΛΕ-ΘΧ7)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος
υπ' αρ. 93178/21746/25-10-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 270 ημέρες, μέχρι **5-7-2020**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η) Απόφαση 321-15/14-04-2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ν67ΛΕ-ΙΧΟ)
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για τη χορήγηση παράτασης προθεσμιών στις υπό εκτέλεση δημόσιες συμβάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας, παράταση 37 ημέρες, μέχρι **11-8-2020** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση.
2η) Έχει υποβληθεί η υπ' αρ. 37896/9024/21/07/2020 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. για την χορήγηση παράτασης 82 ημέρες, ήτοι μέχρι **25-09-2020** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση.

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 987-49/31-10-2018 και 190-10/06-03-2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ δαπάνης 1.999.999,00 € με το Φ.Π.Α., στην ΚΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ – ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 74,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου,

αξίας πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (520.000,00€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα [270] ημερών, ήτοι μέχρι τις 05/07/2020.

Πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις **04-06-2020**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο. Εν τω μεταξύ είχε ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή παράταση 37 ημερών για όλα τα υπό κατασκευή έργα του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας.

Πιο συγκεκριμένα είχε εγκριθεί η αναστολή των κάθε είδους προθεσμιών (συνολικών, τμηματικών κ.λπ.) των εν εξελίξει δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών κατά 37 ημέρες, είτε οι προθεσμίες αυτές αφορούν στους αναδόχους, είτε στην Προϊσταμένη Αρχή και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και την ισόχρονη παράταση αυτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου εξηκοστού «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ-68/Α'/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και κατ' αντιστοιχία της υπ' αρ. 20319/24-3-2020 (ΦΕΚ-1022/Β'/24-3-2020) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις δικές του δημόσιες συμβάσεις.

Επομένως το εν λόγω έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως την **11-8-2020**.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις καταπτώσεις των πρανών. Για το λόγο αυτό, με το υπό κατασκευή έργο, θα τοποθετηθούν συρματοπλέγματα, πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρανών. Τα πλέγματα αυτά αγκυρώνονται στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς με κατάλληλα αγκύρια στην περίπτωση τοποθέτησης ελεύθερου πλέγματος και στην περίπτωση του πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος, αυτά αγκυρώνονται επιπρόσθετα κατά κνάβο στο μέτωπο του πρανούς.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

1. Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εγκριθεί.
2. Έχει εκτελεστεί και έχει εξοφληθεί περίπου το 65% του έργου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την υπ' αρ. 13273/27359/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞΕ7ΛΕ-ΟΞ1) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.). Ο εν λόγω Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 520.000,00 € με Φ.Π.Α., δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις (3) πιστοποιήσεις εργασιών και έχουν εξοφληθεί τρεις (3) λογαριασμοί συνολικού ποσού 346.428,64€. Πιο συγκεκριμένα:

- 1η Εντολή πληρωμής -----> 79.542,64€
 2η Εντολή πληρωμής -----> 119.669,83€
 3η Εντολή πληρωμής -----> 147.216,17€

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε.:

Η αιτιολογία σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) φαίνεται στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 757.880,81€ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσό 598.771,89€ για εργασίες, 9.549,57€ για απρόβλεπτα, 2.872,74€ για αναθεώρηση και 146.686,61€ για ΦΠΑ 24%. Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσοστού 45,75% με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η ανάλυση των ποσών φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	
			ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Σύνολο για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ	362.593,13	416.611,54	416.611,54	182.160,35
Απρόβλεπτα	54.388,97	370,56	370,56	9.179,01
Αναθεώρηση	2.372,74	2.372,74	2.372,74	500
Άθροισμα	419.354,84	419.354,84	419.354,84	191.839,36
Φ.Π.Α. 24 %	100.645,16	100.645,16	100.645,16	46.041,45
Γενικό Σύνολο	520.000,00	520.000,00	520.000,00	237.880,81
			757.880,81	

Εισηγούμαστε:

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ποσού 757.880,81 ευρώ με Φ.Π.Α.

	Συντάκτης	
Μονογραφή		
Ονοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου	
Ημερομηνία	29-7-2020	

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα

1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
2. Αιτιολογική Έκθεση 2ου Α.Π.Ε.
3. Πρακτικό 3ο/3-8-2020 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λ. Νικολάου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε.
Κεφαλληνίας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΕΙΑ-ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η υπ' αρ. 5577/1351/22-01-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί εκ νέου έγκρισης των τευχών μελέτης και δημοπράτησης του έργου.
2. Η υπ' αρ. 807-40/05-09-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η δαπάνη του έργου καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθμ. εναρ. Έργου 2015ΕΠ022500006 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 €.
3. Η υπ' αρ. 79246/18495/10-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003664713) διακήρυξη του έργου.
4. Η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04-10-2018. Την 10-10-2018 αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η ΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ, με έκπτωση 74,00%, επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 190-10/06-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΧ27ΛΕ-ΟΔΟ, ΑΔΑΜ:19ΑΥΡΔ005582603) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
5. Το υπ. αρ. 86692/20190/09-10-2019 (ΑΔΑ: 6Π087ΛΕ-ΘΧ7, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005749734) εργολαβικό συμφωνητικό, για το συνολικό ποσό των 520.000,00€. Το ποσό αυτό αναλύεται σε α) αξία έργου 362.593,13€ με ΓΕ + ΟΕ, β) απρόβλεπτα 54.388,97€ γ) αναθεώρηση 2.372,74€ και δ) ΦΠΑ 100.645,16€ .

6. Η υπ' αρ. 93178/21746/25-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΘ047ΛΕ-ΙΟΟ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα επίβλεψης του εν θέματι έργου.
7. Η προθεσμία του έργου ορίζεται από την Διακήρυξη της Δημοπρασίας (άρθρο 12) σε 270 ημέρες, αρχομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2, του άρθρου 7, του ΠΔ 171/87. Σύμφωνα με το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα, η έναρξη των εργασιών έγινε την 09/10/19 και το πέρας προβλέπεται στις 05/07/20.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις καταπτώσεις των πρηνών. Για το λόγο αυτό με το παρόν έργο, θα τοποθετηθούν συρματοπλέγματα, πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρηνών. Τα πλέγματα αυτά αγκυρώνονται στο φρύδι και στον πόδα του πρηνούς με κατάλληλα αγκύρια και στην περίπτωση των πλήρως αγκυρούμενων πλεγμάτων, αυτά αγκυρώνονται επιπρόσθετα κατά κνάβο στο μέτωπο του πρηνούς.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε:

για να αυξομειώσει τις ποσότητες των εργασιών κατόπιν προμέτρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τα προς επένδυση πρηνή και προμετρήθηκαν. Επειδή τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό και έχουν ελάχιστο χρόνο παράδοσης τους τρεις μήνες, κρίθηκε σκόπιμο να αναλωθούν τα απρόβλεπτα εξ αρχής, προκειμένου να μην καθυστερήσει το έργο με ενδεχόμενη δεύτερη παραγγελία υλικών από το εξωτερικό και να επενδυθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια πρηνών.

Οι Νέες Τιμές καλύπτονταν εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα και ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν έκανε χρήση «*επιέλασσον δαπανών*».

Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να καταρτιστεί η 1η ΣΣΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών).

Με τις εργασίες που περιγράφονται στον 2ο Α.Π.Ε. και θα συμπεριληφθούν στην 1η Σ.Σ.Ε. θα τοποθετηθούν πλέγματα σε πρηνή επαρχιακών οδών, τα οποία μετά τις έκτακτες και ακραίες καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στην Κεφαλονιά τον περασμένο Φθινόπωρο, σημείωσαν μεγάλες καταπτώσεις βραχωδών υλικών. Η εκδήλωση αυτών των φαινομένων οφείλετε σε έκτακτο γεγονός και πραγματοποιήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης του εν θέματι έργου, επομένως δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί πριν την ανάθεσή του.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. θα καταρτιστεί για να συμπεριλάβει εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν αρχικά ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (ακραία καιρικά φαινόμενα). Συγκεκριμένα, απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης πλέγματος σε μεγαλύτερο ύψος και μεγαλύτερα μήκη από αυτό που προέβλεπε αρχικά η μελέτη. Οι λόγοι που επιβάλλουν την αύξηση

των εργασιών αυτών αποτέλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ραγδαίες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θεελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν μετά τη δημοπράτηση του έργου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Πιο συγκεκριμένα εκδηλώθηκαν οι κακοκαιρίες: α) "Βικτώρια" από 12/11/2019 έως 14/11/2019, β) "Γηρυόνης" από 24/11/2019 έως 26/11/2019, γ) "Διδώ" από 10/12/2019 έως 12/12/2019, δ) "Ετεοκλής" από 13/12/2019 έως 14/12/2019 καθώς και άλλες μικρότερης έντασης κακοκαιρίες που επηρέασαν το Νησί της Κεφαλονιάς και προκάλεσαν εκτεταμένες ή/και πιο περιορισμένες επιπτώσεις.

Τα παραπάνω έντονα καιρικά φαινόμενα και οι συνεχείς βροχοπτώσεις κατά τα ενδιάμεσα διαστήματα και γενικότερα, οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται κάθε έτος στην Κεφαλονιά σε συνδυασμό με την ήδη τεκτονικά καταπονημένη βραχομάζα των πρανών, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής, προκάλεσαν εκτεταμένες καταπτώσεις βραχοτεμαχίων και βράχων σε μεγαλύτερα τμήματα οδών από αυτά της αρχικής μελέτης. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω φυσικά καταστροφικά φαινόμενα έχουν συνδυαστική δράση. Για παράδειγμα, σε κάποιο σεισμικό γεγονός υποβαθμίζονται κατ' αρχάς τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας (κατακερματισμός και αποκόλληση) και σε περίοδο βροχοπτώσεων ευνοείται η εκδήλωση κατολισθησης ή η μετακίνηση ογκολίθων και άλλων γεωυλικών προς το οδόστρωμα.

Προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων των παραπάνω έντονων καιρικών φαινομένων, η περιοχή των έργων (Πύλαρος) κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης με την υπ' αρ. 7232/07-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 07-10-2019 μετά από έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από τις 03/10/2019 έως τις 04/10/2019 στο Νησί της Κεφαλονιάς (βλ. www.naftemporiki.gr/story/1520870/kefalonia-plimmures-kai-zimies-aro-ti-sfodri-brochorosi). Όπως διαπιστώνεται η περιοχή της Πυλάρου, όπου θα γίνουν οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε., τέθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης δύο ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης, επομένως ήταν αδύνατο να προβλεφθούν οι καταστροφικές συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων στην μελέτη του έργου που είχε εκπονηθεί περίπου ένα έτος νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Πυλάρου βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μετά από εξάμηνη παράταση που δόθηκε με την υπ' αρ. 2504/06-04-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω του ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές που προκλήθηκαν, τόσο από την κακοκαιρία 3-4/10/2019, όσο και από τις κακοκαιρίες που ακολούθησαν.

Οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική Σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και είναι απόλυτα αναγκαίες για την λειτουργία του χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. δεν συντάσσονται Νέες Τιμές και δεν γίνεται χρήση «*επί έλασσον δαπανών*».

Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε – 1η ΣΣΕ, καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης και περιλαμβάνει την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της βραχοπροστασίας των πρανών. Οι

εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να αποτραπεί η έκθεση των πολιτών σε κινδύνους από τροχαία ατυχήματα.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	
			ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	362.593,13	416.611,54	416.611,54	182.160,35
Απρόβλεπτα 15%	54.388,97	370,56	370,56	9.179,01
Αναθεώρηση	2.372,74	2.372,74	2.372,74	500
Άθροισμα	419.354,84	419.354,84	419.354,84	191.839,36
Φ.Π.Α. 24 %	100.645,16	100.645,16	100.645,16	46.041,45
Γενικό Σύνολο	520.000,00	520.000,00	520.000,00	237.880,81
			757.880,81	

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 757.880,81€ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσό 598.771,89€ για εργασίες, 9.549,57€ για απρόβλεπτα, 2.872,74€ για αναθεώρηση και 146.686,61€ για ΦΠΑ 24%. Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ποσοστού 45,75% με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αργοστόλι, 29/07/2020
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Α. Νικολάου
Γεωλόγος Π.Ε.

Αργοστόλι, 29/07/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας





Δ. Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ανάδοχος : ΚΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ -
ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΤΕ

Υπερβάσεις συμπληρωματικών συμβάσεων	Αρχική σύμβαση	Συμπληρωματικές συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο	362.583,13	182.160,35	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 182.160,35 ή ποσοστό 50,24%
Απρόβλεπτη δαπάνη	54.388,97	9.179,01	
Αθροισμα	416.982,10	191.339,36	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 191.339,36 ή ποσοστό 45,89%
Πρόβλεψη ανασφάλιστης	2.372,74	500,00	
Αθροισμα	419.354,84	191.839,36	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 191.839,36 ή ποσοστό 45,75%
ΦΠΑ	100.645,16	46.041,45	
Γενικό σύνολο	520.000,00	237.880,81	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 237.880,81 ή ποσοστό 45,75% Δηλαδή Ευρώ διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα και οχτώ ένα λεπτά
Σύνολο υπερβάσεων [Προτεκρινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεκρινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	416.611,54	588.771,89	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 182.160,35 ή ποσοστό 43,72%
Απρόβλεπτη δαπάνη	370,56	9.549,57	
Αθροισμα	416.982,10	608.321,46	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 191.339,36 ή ποσοστό 45,89%
Πρόβλεψη ανασφάλιστης	2.372,74	2.872,74	
Αθροισμα	419.354,84	611.194,20	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 191.839,36 ή ποσοστό 45,75%
ΦΠΑ	100.645,16	146.686,61	
Γενικό σύνολο	520.000,00	757.880,81	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 237.880,81 ή ποσοστό 45,75% Δηλαδή Ευρώ διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα και οχτώ ένα λεπτά
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Β.Π.Παύλου</i></p> <p>Για την Ανόδοχο ΚΕΙΑ</p>  <p>Φουντούκος Νικόλαος</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ο επιβλέπων</p>  <p>Α. Νικολάου Γεωλόγος Π.Ε.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ο Δευτερεύων</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ</p> <p>Η προϊστάμενη Τ.Ε.Ε.</p>  <p>Δ. Κοκονίκι Παλ. Μηχανικός</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/2020
Συνεδρίαση 3-8-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 6

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 20497/112/10-3-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2020 – 2021», **συνεδρίασε σήμερα 3-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη**, μετά την με αρ. πρωτ. 25/30-7-2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. Νικόλαος Ανδρεάτος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Διονυσία Κακονούκτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος.
3. Λεωνίδα Παγουλάτος, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, ως αναπληρωματικό μέλος.
4. Στυλιανός Σπλαθής, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμης, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος.
5. Παναγής Παπανικολάτος, Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), ως τακτικό μέλος.
6. Σπυρίδων Γερολυμάτος, Χημικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθμό, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος.

Ο Κυριάκος Κεκάτος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του.

Η Βασιλική Φλόρου, δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε ούτε η αναπληρώτρια της.

Ο Νικόλαος Ζαπάντης, εισπράσσοπος Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.) και τακτικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου, δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε για να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του.

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Θέμα 6^ο: ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 1^η Σ.Σ.Ε. ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας \ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αφού αναγνώστηκε η εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά ως προς την αναγκαιότητα εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών και τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π/Υ 2.000.000,00 €, κατά το άρθρο 156 §1 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την εισήγηση.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

*Ακριβές Αλόγασμα
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/3-8-2020
του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων*

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου


Αρχοντούλα Βλαχάκη

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου


Νικόλαος Ανδρέατος
Πολιτικός Μηχανικός με Δ' βαθμό

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. και την 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» ποσού 757.880,81 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως παρατίθεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 684-32/12-08-2020

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης