



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 05/01-02-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 74-05/01-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσοнос σημασίας» και επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση, του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία ``ΙΑΝΟΣ`` στην Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 550.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6901/4/27-01-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισηγήση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσοнос σημασίας» και επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση, του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία ``ΙΑΝΟΣ`` στην Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 550.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4735/2020 άρθρο 40 παρ. 2ι,ΙΙΙ σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει «για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων ...» και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 σύμφωνα με το οποίο «εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 57 του ν.3669/2008 ...».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 550.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 98856/17187/18-12-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ055
- Ημερομηνία διαπραγμάτευσης: 02-02-2021
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης: 160-06/10-02-2021 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 16,00 % (δέκα έξι και μηδέν εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 462.482,27 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 12-05-2021
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς
οικ 36208/6229/17-05-2021
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 06-02-2022

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Σκοπός του έργου, είναι η εκτέλεση επείγουσών εργασιών για την άρση των επικινδυνοτήτων και της αποκατάστασης της βατότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου μετά τις βλάβες που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» και οι συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2020. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις προσδιορίστηκαν ως ακολούθως:

1. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 36 μέτρων για την αντιστήριξη τμήματος της 18^{ης} Επαρχιακής Οδού Κυψέλης-Σκουλικάδου.
2. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκος 68 μέτρων για την αντιστήριξη τμήματος της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού.
3. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 40 μέτρων για την αντιστήριξη τμήματος της 15^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Κρυονερίου.
4. Αντιστήριξη πρανών σε μήκος 48 μέτρων, με συρματοκιβώτια, στο ανάντη της 17^{ης} Επαρχιακής Οδού στα Μαρινέικα.
5. Αντιστήριξη πρανών σε μήκος 36 μέτρων, με συρματοκιβώτια στο ανάντη της 15^{ης} Επαρχιακής Οδού στο Άνω Γερακάρι.
6. Τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μήκους 40 μέτρων στο ανάντη και στο κατόντη της 7^{ης} Επαρχιακής Οδού Ρίζας, στην Τ.Κ. Καλλιθέα.
- 7 Ανακατασκευή σε μήκος 24 μέτρων, πτερυγότοιχου γέφυρας της 13ης Επαρχιακής Οδού, στην Τ.Κ. Σαρακινάδου.
8. Κατασκευή πτερυγότοιχου σε μήκος 12 μέτρων, από οπλισμένο σκυρόδεμα σε υφιστάμενο υδραυλικό τεχνικό έργο της Εθνικής Οδού Ζακύνθου – Κερίου, στην Τ.Κ. Παντοκράτορα.
9. Αποκατάσταση των φθορών στην κατακόρυφη σήμανση του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου, με αντικατάσταση στύλων σημάτων που κάμφθηκαν από τον ισχυρό άνεμο.
10. Κοπή δέντρων που είναι παρακείμενα στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Ζακύνθου και μετά την θεομηνία κρίνονται ετοιμόρροπα.
11. Απομάκρυνση των φερτών υλικών που κατέκλισαν τους υδραυλικούς αποδέκτες.
12. Εργασίες οδοστρωσίας σε τμήματα του Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου για την ανακατασκευή ασφαλοτάπητα και την αποκατάσταση της ομαλότητας της επιφάνειας του οδοστρώματος και επισκευή των διαφόρων φθορών (καθίσματα και λακκούβες) του οδοστρώματος τοπικά σε έκταση έως 10 τ.μ. που παρατηρήθηκαν λόγω της κατάπτωσης αρκετών βράχων.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 90% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό τάφρων, την άρση καταπτώσεων και την καθαίρεση σκυροδεμάτων.
- Τεχνικά Έργα 85% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια και κατασκευή σωληνωτών.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 60% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και επισκευή (καθίσματα και λακκούβες) του οδοστρώματος τοπικά.
- Σήμανση – Ασφάλιση 75% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαιών ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Αιτιολόγηση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο ούτως ώστε να συμπεριλάβει τις ακόλουθες αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών:

- Στο Α.Τ. 2.4 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών από σκυρόδεμα C12/15, λόγω σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Στο Α.Τ. 2.5 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20, λόγω σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Στο Α.Τ. 2.9 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων, λόγω σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Στο Α.Τ. 2.23 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, λόγω σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων.
- Στο Α.Τ. 3.3 Κατασκευή ερεισμάτων, λόγω σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων.

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει ισοσκελισμένως σε σχέση με την σύμβαση στο ποσό των **462.482,27€** (με Φ.Π.Α.)

1.5 Αιτιολόγηση 1^{ου} Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Η σύνταξη της πρόσθετης εργασίας έγινε σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 5, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους σκοπούς και τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης.

Πρόκειται για «Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΟΔΟΒ66.4)» το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή σωληνωτών του έργου.

Η εργασία αυτή δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης και δεν είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου.

1.6 Αιτιολόγηση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας»

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου περί επουσιωδών τροποποιήσεων της σύμβασης που ορίζονται μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής σύμβασης, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται «Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το

παρόν βιβλίο εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δυο ακόλουθων τιμών:

A. των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

B. του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δε μπορεί να μεταβάλει τη συνολικής φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

1. Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (5.225.000 €)
2. Η αξία της τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής σύμβασης.
3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

Ανάλυση 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

Σκοπός της παρούσας συμπληρωματικής μελέτης του υποέργου «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε Ζακύνθου», είναι η εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της βατότητας τμήματος της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην περιοχή του Πύργου Δομενεγίνη ύστερα από βλάβες που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία της 26^{ης}-11-2021.

Αναλυτικότερα, λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε κατολίσθηση πρσανούς μήκους 15 μέτρων και ύψους 10 μέτρων περίπου στην ανάντι πλευρά της ανωτέρω Ε.Ο. με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβες υπάρχον τοιχίο επί της κατάντι πλευράς της οδού και την συσσώρευση μπάζων επί του διατηρητέου Πύργου Δομενεγίνη.

Οι αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις προσδιορίζονται όπως παρακάτω:

1. Αντιστήριξη πρσανούς σε μήκος 10 μέτρων και ύψος περίπου 5 μέτρων, με συρματοκιβώτια για την εξασφάλιση από περαιτέρω κατολίσθηση του αδύναμου μέρους του.
2. Κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή (με σκοπό την εναρμόνιση του με το υφιστάμενο παραδοσιακό περιβάλλον) μήκους περίπου 60 μέτρων και κυμαινόμενου ύψους από 1,00μ έως και 5,00μ για την αντιστήριξη του κρίσιμου τμήματος της 1^{ης} Ε. Ο.
3. Τοποθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής και κατασκευή σωληνωτού για την διοχέτευση των όμβριων υδάτων με ασφάλεια στον θαλάσσιο αποδέκτη.
4. Κοπή τριών (3) ελαιόδεντρων για την κατασκευή του ανωτέρω τοιχίου και για την ομαλοποίηση κλειστής επικίνδυνης στροφής.

Αναφορικά με τις απαραίτητες εργασίες για την οδική ασφάλεια απαιτείται η επιδιόρθωση υφισταμένων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.

Η παρούσα σύμβαση **δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.**

1.7 Οικονομικά στοιχεία 1^{ης} Σ.Σ.Ε. «ήσσονος σημασίας»

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 462.482,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το γενικό σύνολο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «ήσσονος σημασίας» αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την συμφωνηθείσα έκπτωση 16,00%:

Είδος Δαπάνης	Ποσά αρχικής Σύμβασης	Ποσά προτεινόμενης 1ης Σ.Σ.Ε
Άθροισμα Εργασιών		40.678,40
Εργολαβικό όφελος 18%		7.322,11
Σύνολο	322.206,41	48.000,51
Απρόβλεπτα 15%	48.330,96	7.200,08
Απολογιστικά Αναδόχου (χωρίς έκπτωση)	2.429,97	605,96
Αναθεώρηση	2,23	-
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	372.969,57	55.806,55
Φ.Π.Α. 24%	89.512,70	13.393,57
ΣΥΝΟΛΟ	462.482,27	69.200,12

Ποσοστό αύξησης: $69.200,12(1^{\text{η}} \text{ Σ.Σ.Ε.})/462.482,27(\text{αρχ. συμβ.}) = 14,96\%$

Το ποσοστό αύξησης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. είναι μικρότερο του 15,00% ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας.

1.8 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος} και ο 2^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 276.881,20 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 2611/627/13-01-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω επικείμενης έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης και λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την σοβαρή επικινδυνότητα που έχει λάβει χώρα λόγω της κατολίθησης στο συγκεκριμένο σημείο
- Την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων μηνών που έχει παρατηρηθεί και η οποία επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση.
- Μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου έργου αποτελεί η διάστρωση ασφαλικής στρώσης η οποία απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» (14,96%) και την 1^η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 6^η Ιουνίου 2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία ``ΙΑΝΟΣ`` στην Π.Ε. Ζακύνθου» συνολικής δαπάνης 531.682,39€ (462.482,27€ + 69.200,12€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών κατασκευής έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΑΝΟΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Λόγω πρόσθετης επιπλέον σύμβασης 80.000.00€ και λόγω καιρικών συνθηκών, παρακαλώ να μας δοθεί παράταση εργασιών τεσσάρων (4) μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο ΑΙΤΩΝ

~~Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170-8ΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ 26950 48163 FAX 26950 41463~~

Ζάκυνθος 13/01/2022


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 26.11/627
Περ/νια: 13/1/22

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / 13-01-2022 / κ. Μ. Γοιτρού


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ⁽¹⁾:	ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ		
Ο - Η Όνομα:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Επώνυμο:	ΜΟΡΦΗΣ
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ		
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ		
Ημερομηνία γέννησης⁽²⁾:	ΕΞΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ		
Τόπος Γέννησης:	ΑΘΗΝΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	ΑΕ 307058/6-12-2007	Τηλ:	2695042810
Τόπος Κατοικίας:	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	Οδός:	ΦΙΛΙΤΑ
Αρ. Fax:	2695041463	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	Αριθ: 30 ΤΚ: 29100

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σαν νόμιμος εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., δηλώνω ότι για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο χρόνο της παράτασης στο έργο με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΙΑΝΟΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», δε θα απαιτήσω αναθεώρηση τιμών.

Ημερομηνία: 13/01/2022
Ο δηλών

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 41463



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίτη Συγκλησιακή Έργων / 04-01-2022 / κ. Μ. Γιατρά

Αρ. Πρωτ. /

Ζάκυνθος: 27-12-2021
Αριθμ. πρωτ: 49

ΠΡΟΣ:

ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποσπάσματος πρακτικού Τ.Σ.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως απόσπασμα του 6^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Ε Ζακύνθου που περιέχει το 3^ο θέμα : Γνωμοδότηση επί του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Π/Υ:550.000,00€ με Φ.Π.Α.

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6^ο
Συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» και την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ.16150/2797/25-02-2020 (ΑΔΑ:6ΘΨ67ΛΕ-ΤΥ1) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ,συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 21/12/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 56/15-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Δημήτρης Γιαννούλης Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
2. Δημήτρης Βαρδασκαστάνης Υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
3. Γεώργιος Τσιλώνης Έκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
4. Δημήτριος Βασιλείου, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
5. Ελισάβετ Γράμμα Υπάλληλος Π.Ε Ζακύνθου

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέως του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτη υπαλλήλου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου. Από την συνεδρίαση απουσίαζαν ο Νικήτας Αρετάκης Δήμαρχος Ζακύνθου και ο Παύλος Κομνηνός υπάλληλος Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου, το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 3^ο : Γνωμοδότηση επί του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε. Ζακύνθου»
Αναδόχου: «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Π/Υ:550.000,00€ με Φ.Π.Α.

Γνωμοδοτεί θετικά - ομόφωνα επί του 2^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε. Ζακύνθου»
Αναδόχου: «Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Π/Υ:550.000,00€ με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε. Ζακύνθου».

Προβλ. 550.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Χρήση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε. Ζακύνθου» με προϋπολογισμό 550.000,00€ (με ΦΠΑ) ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 160-06/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΧΘ7ΛΕ-ΚΞΗ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008464874 2021-04-14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 08-02-2021 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και στην οποία προσέφερε έκπτωση 16%. Στη συνέχεια υπογράφηκε την 12-05-2021 το με αριθμ. πρωτ. 29600/5108 εργολαβικό συμφωνητικό, με την ανάδοχο εταιρεία «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ε.Α.Ε. στο ποσό των 462.482,27€ (με το Φ.Π.Α.)

Β. 2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 462.482,27€ (με ΦΠΑ) μετά την έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όλως προέκυψαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών.

Γ. 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για την τιμολόγηση μιας εργασίας που είναι απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους σκοπούς και τις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης. Η προτεινόμενη νέα εργασία είναι η ακόλουθη:

Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80m) (ΟΔΟΒ66.4) το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή σωληνωτών του έργου. Η εργασία αυτή δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης και δεν είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου.

Η σύνταξη της εργασίας έγινε σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 5, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016.

Δ. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

Σκοπός της παρούσα συμπληρωματικής μελέτης είναι η εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση της βατότητας τμήματος της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βασιλικού στην περιοχή του Πύργου Δομενεγίνης ύστερα από βλάβες που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία της 26^{ης}-11-2021. Η εν λόγω επέμβαση έρχεται σε συνέχεια των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες Βασιλικού και Αργαείου. Αναλυτικότερα, λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε κατολίπωση πρανούς μήκους 15 μέτρων και ύψους 10 μέτρων περίπου στην ανάντι πλευρά της ανατέρα Ε.Ο. με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβες υπάρχουν τοιχίο επί της κατάντι πλευράς της οδού και την συσσώρευση μάζων επί του διατηρητέου Πύργου Δομενεγίνης. Οι αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις προσδιορίζονται στην αντιστήριξη πρανούς σε μήκος 10 μέτρων και ύψος περίπου 5 μέτρων, με σιρματοκιβώτια για την εξασφάλιση από περαιτέρω κατολίπωση του αδόναμου μέρους του πρανούς και την κατασκευή τοιχίου από λιθοδομή (με σκοπό την εναρμόνιση του με το υφιστάμενο παραδοσιακό περιβάλλον) μήκους περίπου 60 μέτρων και κυμαινόμενο ύψους από 1,00μ έως και 5,00μ για την αντιστήριξη του κρισιμου τμήματος της Ε. Ο.

Η παρούσα σύμβαση γίνεται βάσει των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/2016, δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου και η αξία της είναι κατώτερη των δυο ακόλουθων τιμών:

ώτων κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει ισοσκελισμένος σε σχέση με την σύμβαση στο ποσό των 462.482,27€ (με Φ.Π.Α.) στον οποίο προστίθενται οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης με τελικό ποσό ίσο με 531.682,39€ (με Φ.Π.Α.) για εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. & Γ.Ε. 18% , 7.213,04€ απρόβλεπτων, 2,23€ αναθεώρηση και 3.035,93€ απολογιστικά αναδόχου.

Ε. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τις προτεινόμενες εργασίες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο σε ποσοστό περίπου ίσο με το 80% του έργου σύμφωνα με τους στόχους της μελέτης του.

Υστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. όπως συνημμένα υποβάλλονται.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15/12/2021
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
Κ.Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15/12/2021


ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο

Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία ΙΑΝΟΣ στην Π.Ε. Ζακύνθου.

Προυπ 550.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρήση 2021

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο υπογράφων, επιβλέπων του έργου της επικεφαλίδας και ο ανάδοχος Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έχοντας υπ' όψη :

1. Τα τεύχη της με αρ. πρωτ. 98856/17187/18-12-2020 εγκεκριμένης μελέτης του έργου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 43 & 44 του Π.Δ. 609/85
3. Το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 9-2-2021
4. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και
5. Το γεγονός ότι, κατά την εκτέλεσή του, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη,

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Μ Ε

στην σύνταξη του παρακάτω τιμολογίου Νέων εργασιών

Ομάδα Τεχνικά έργα

N.T.1 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) (ΟΔΟ2548)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όμβρων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Προτυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτούμενων υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
- η εκκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση σπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγιση του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλασίων
- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1N
- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
- η κατασκευή λαϊμού ύψους $h \geq 1,00$ m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου

Τιμή ανα **τεμάχ** **ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (1.270,00€)**



Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15/11/2021

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παραβάσεις για την αποκατάσταση και την όψη επικινδυνότητας στο Έργο: Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές, μετά τον μερειακό κενάδων με την ονομασία ΙΑΝΟΣ στην Π.Ε. Ζακύνθου.

Προϋτ: 550.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Χρήση: 2021

2ος Ανταναλώσιμος Πίνακας Εργασιών

Εργασία	Α.Τ.	Κωδικός αριθμός	Ποσά Τμήματα	Μονάδες	Συμμετρία		Προβλεπόμενος Α.Π.Ε.		Προβλεπόμενος Α.Π.Ε.								
					Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη							
1	ΕΚΣΚΛΩΣΤΕ ΧΑΛΑΡΩΤΕΛΕΜΩΣΗ (ΟΜΟΔ1)	1.1	0.00110	κβ	1,33	500,00	465,00	173,00	290,00	173,00	290,00				43,90%		
2	ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΣΚΛΩΣΕΙΣ ΓΕ-ΗΜΕΡΕΣΔΙΩΣΤΕ (ΟΜΟΔ2)	1.2	0.00120	κβ	1,65	500,00	435,00	296,66	492,29	296,66	492,29				67,71%		
3	Διάνοξη άσφαλτος σε εθνικές γραμμές -επιφθορικής (ΟΜΟΔ4.1)	1.3	0.00121	κβ	2,60	90,00	130,00	223,00	579,00	223,00	579,00		449,00				
4	ΕΚΥΛΩΤΕΛΕΜΩΣΗ (ΟΜΟΔ12)	1.4	0.00122	κβ	27,45	25,00	686,25	37,00	1.016,65	37,00	1.016,65		339,40				

Ομάδα Χυμωτηροί:



5	Κατασκευή κεντρικών κτιρίων σχολείου (Π.Π.4.13)	1.5	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	€2	21,55	25,00	538,75	87,66	1.889,07	87,66	1.889,07	1.350,22	-	-
	ΚΑΘΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΟΥ ΠΥΡΡΟΝΙΑΣ													
6	ΔΙΑΚΟΜΕΣ Ή ΤΑΦΟΥ ΕΡΕΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΒΕ ΕΛΛΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ο.Δ.14)	1.6	Ο.Ο.Δ.13	€	0,65	1.900,00	975,00	500,00	325,00	500,00	325,00	650,00	-	-
7	ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΑΚΑΒΕ ΕΛΛΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ο.Δ.16)	1.7	Ο.Ο.Δ.20	€2	2,15	100,00	215,00	50,00	107,50	50,00	107,50	107,50	-	-
8	Συνήθη δίκτυα ύδρευσης Καταρράχης ΤΕ ΒΙΟΤΕ (Ο.Ο.Δ.18.1)	1.8	Ο.Ο.Δ.18	€2	2,00	100,00	206,00	100,00	200,00	100,00	200,00	-	-	-
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΚΚΟΛΟΥΣ ΥΠΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΕΦΕΣ 200mm (Ο.Ο.Δ.19)	1.9	Ο.Ο.Δ.18 Β	€2	9,15	100,00	915,00	100,00	915,00	100,00	915,00	-	-	-
10	ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΩΝ (Ο.Ο.Δ.20)	1.10	Ο.Ο.Δ.20	€2	1,05	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	-	-	-
11	Κεντρικοί επαναγωγέοι ύδρευσης παραβίασης ύδρευσης (Ο.Ο.Δ.23)	1.11	Ο.Ο.Δ.23 Α	€2	8,65	100,00	865,00	251,09	210,23	251,09	210,23	134,23	-	-
12	ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΑ 1,0m (Ο.Ο.Δ.15)	1.12	Ο.Ο.Δ.20	€	11,50	200,00	2300,00	51,00	356,50	31,00	356,50	1.045,50	-	-
					Απόσπασμα ποσότητας Χυματωμάτων		8.420,00		8.465,63		8.465,63	3.453,15	3.468,12	-
					Εκκαθάριση		1.347,20		1.344,00		1.344,00	552,60	554,00	-
					Υπολοιπόν ποσότητας Χυματωμάτων		7.072,80		7.099,73		7.099,73	2.901,15	2.913,22	-
					Απόσπασμα ποσότητας Χυματωμάτων = 2.901,15 - 2.913,22 = -12,07 (-4,17 %)									

Ορισία Τροποτήτων

1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΩΝ ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΝ 5,00m (Ο.Ο.Δ.1)	2.1	Ο.Ο.Δ.18	€2	4,95	350,00	1.732,50	1.500,00	7.425,00	1.500,00	7.425,00	5.062,50	-	-
2	ΑΠΟΡΡΙΠΤΗ ΚΟΠΟΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ €2 (Ο.Ο.Δ.7)	2.2	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	€2	15,20	100,00	1.520,00	12,40	189,72	12,40	189,72	-	-	-
3	Κεντρικοί παρονοί, τμήμα διαμερισμού C1215, οικόσημο (Ο.Ο.Δ.29.2.1)	2.3	Ο.Ο.Δ.29	€2	85,50	200,00	17.200,00	190,15	16.596,60	190,15	16.596,60	-	-	-
4	Κεντρικός επαναγωγέος ύδρευσης παραβίασης ύδρευσης, μετ' απόσπασμα C1215 (Ο.Ο.Δ.29.2.2)	2.4	Ο.Ο.Δ.29	€2	88,80	200,00	17.560,00	410,00	43.144,00	462,00	41.887,00	23.527,00	-	1.616,40

Κατανομή έκτακτη επίδομα ελάττωσης βόθρων. Κατανομή και επιχομολόγηση εργασιών με αναπόδοτο ΟΑΟΒ59.3.3)	2.5	00.0252	αδ	113,00	250,00	34.754,00	217,00	2.405,00	196,33	22.655,45	611,435	23.19,25
Κατανομή βόθρων, ελάττωση προβλήτων, κοπών, λιπασμάτων κλπ με αναπόδοτο ΟΑΟΒ59.4.5)	2.6	00.0251	αδ	133,00	250,00	33.390,00	83,59	11.384,47	83,59	11.383,47	21.866,53	-
Διατήρηση, εκκαθάριση αναπόδοτος ΕΣΦΟ (ΟΑΟΒ30.2)	2.7	00.0242	Αφρ	1,15	4.500,00	5.175,00	83.000,00	20.700,00	18.000,00	20.700,00	15.325,00	-
Διατήρηση βυθών, ελάττωση ΕΣΦΟ (ΟΑΟΒ30.3)	2.8	00.0243	Αφρ	1,15	1.500,00	1.725,00	1.957,44	2.251,06	1.957,44	2.251,06	536,06	-
ΑΥΤΟΔΙΟΡΚΑ ΚΑΘΑΡΩΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΚΧΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΘΩΝ (ΟΑΟΒ49)	2.9	00.0250	Αφρ	1,45	100,00	145,00	1.000,00	145,00	600,00	870,00	725,00	580,00
ΠΡΟΣΥΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΣΕΩΝ (ΟΑΟΒ51)	2.10	00.0251	α	9,80	40,00	384,00	170,00	1.632,00	170,00	1.632,00	1.240,00	-
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΘΑΡΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΘΩΝ (ΟΑΟΒ52)	2.11	00.0251	α2	13,80	40,00	552,00	183,19	2.224,02	183,19	2.224,02	1.795,02	-
Προμήθεια συμπυκνωμάτων και σχηματιστή συμπυκνωμάτων, συμπυκνωτή και στήριξη συμπυκνωτή, υδροφορέα με γυαλί υδρόβιουλο - διαγνώστη (Gallus 99526 - 3/4) και ηλεκτρική διάταξη γυροστά (ΟΑΟΒ51.3)	2.12	00.0231	Αφρ	3,40	300,00	1.700,00	2.230,00	9.382,00	2.230,00	9.382,00	1.382,00	-
Κατανομή εργασιών (ΟΑΟΒ65.2)	2.13	00.0232	α2	2,50	300,00	750,00	1.170,00	2.925,00	1.170,00	3.025,00	2.175,00	-
Επίδομα κοπών (ΟΑΟΒ65.3)	2.14	00.0233	αδ	18,25	50,00	912,50	156,00	2.847,00	156,00	2.847,00	1.884,30	-
ΛΕΠΤΟΒΕΤΗ ΑΒΟΓΟΛΗΠΡΕΣΗ (ΟΑΟΒ5)	2.15	00.0251	αδ	17,50	75,00	1.312,50	44,20	773,50	44,20	773,50	390,00	-
Επιχομολόγηση εργασιών (ΟΑΟΒ64.1)	2.16	00.0234	α2	1,65	300,00	825,00	300,00	343,20	300,00	343,20	41,90	-
ΚΑΤΑΒΕΤΗ ΑΒΟΓΟΛΗΠΡΕΣΗ ΠΡΟΣΥΤΩ (ΟΑΟΒ6)	2.17	00.0235	αδ	76,70	100,00	767,00	136,00	10.092,56	136,00	10.092,56	9.725,56	-
Κατανομή λιπασμάτων βόθρων (ΟΑΟΒ43.2)	2.18	00.6907	αδ	100,00	25,00	2.650,00	47,25	5.000,50	47,25	5.000,50	2.355,30	-
Φόρτος υδροβιολογικής σταθ 40N (ΠΚΕ) (ΟΑΟΒ66.1)	2.19	00.0258	εργε	438,00	1,00	438,00	31,00	13.570,00	31,00	13.570,00	13.400,00	-

Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D400 mm (ΥΑΡ 2.1.1.3)	220	ΥΑΡ65314	κ	41,20	5,00	206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,00	-	-			
Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D500 mm (ΥΑΡ 2.1.1.4)	221	ΥΑΡ65314	κ	57,00	5,00	285,00	16,00	917,70	16,00	917,70	16,00	917,70	627,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D600 mm (ΥΑΡ 2.1.1.5)	222	ΥΑΡ65315	κ	72,00	80,00	5.760,00	33,60	23.875,30	33,60	23.875,30	33,60	23.875,30	16.112,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D800 mm (ΥΑΡ 2.1.1.6)	223	ΥΑΡ65316	κ	102,00	100,00	10.200,00	45,00	4.727,70	60,00	6.180,00	4.727,70	6.180,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00		
Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D1000 mm (ΥΑΡ 2.1.1.7)	224	ΥΑΡ65317	κ	144,00	30,00	4.320,00	70,00	11.321,00	50,00	7.200,00	4.320,00	7.200,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.022,00		
Τετραγωνικές αμμοβόλες κλάσσης συνήθης, 20 κωνά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικές, διαμέτρο D1200 mm (ΥΑΡ 2.1.1.8)	225	ΥΑΡ65317	κ	175,00	6,00	1.050,00	-	-	5,00	875,00	-	875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,00		
Σωληνες απορρίψεως διάφραγμα, σπειρωτός, πολυμερές, κατά PVC-U, κλάσσης απορρίψεως διάφραγμα κατά PVC-U, SDR 41, DN 115 mm. (ΥΑΡ 2.1.1.5)	226	ΥΑΡ65207	κ	30,90	35,00	1.081,50	14,25	440,32	14,25	440,32	14,25	440,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641,18		
Προσαρμογή τσιροπών φραγμών βελτοκλάσσης με την ενδείξη και 27 εκτίμηση του κατασκευαστή της 27 5% 20,93 € 30,90 30,00 927,00 4,00 123,40 4,00 123,40 4,00 123,40 0,00	227	5% 20,93	€ 30,90	30,00	927,00	4,00	123,40	4,00	123,40	4,00	123,40	123,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,40		
Φύρακα αερίωσης αυτοκόλλητο ριζότο (040) (D=4,00 m) (RKE) (040B66.4)	N.T.	0,002584	€ 39,90	1.270,00	-	-	-	-	5,00	6.350,00	-	6.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.350,00		
Αλφειοτα οριζόντιο, Τριγωνότα				140,788,00			218,484,25		218,484,25		218,484,25	11.906,64	7.060,54										8.877,30	8.567,95	
Εξοικονόμηση 16,00 %				22.685,08			34.978,50		34.978,50		34.978,50	18.225,46	3.024,95										1.388,37	1.367,67	
Υπόλοιπο οριζόντιο, Τριγωνότα				195,00,00			183.528,65		183.528,65		183.528,65	95.601,50	31.171,99											7.280,00	7.000,28
Κόστος ή μείωση της πράξης =				185.601,50 - 31.167,50 = 154.434,00 (54,08 %)																					

Όψεις Οδοστρώμα

1	Υψιστον οδοστρώμα ασφαλτοτάβη πάχος (ΟΔΟΤ.1)	3.1	0,003118 m ²	12,45	500,00	6,225,00	500,00	6,225,00	500,00	6,225,00	-	-	-	-
2	Βασικ οδοστρώμα ασφαλτοτάβη πάχος (ΟΔΟΤ.2.1)	3.2	0,003118 m ²	12,45	500,00	6,225,00	500,00	6,225,00	500,00	6,225,00	-	-	-	-
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΛΙΞΗ (ΟΔΟΤ.3)	3.3	0,003118 m ²	13,55	100,00	1,355,00	80,00	1,157,75	75,00	1,016,25	-	331,75	-	135,50
				Απόσπασμα οδοστρώμα		13,865,00		13,865,25		13,865,25		331,75		135,50
				Εκκλιση 14,00 %		2,308,80		2,176,28		2,154,60		54,20		21,68
				Υψιστον οδοστρώμα		11,596,20		11,455,47		11,311,65		244,55		113,82
				Αξίωμα 1 μόνον ως ποσόδος = -244,55 = -2,15 %										

Όψεις Ασφάλτου

1	ΤΟΠΗ ΟΔΕΤΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΙΤΗ (ΟΔΟΑ.1)	4.1	0,002364 m	1,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-
2	Ακρίβη ασφάλτου οδοστρώμας (επιφάνεια) ως βάθος έως 4 cm (ΟΔΟΑ.2.1)	4.2	0,001032 m ²	1,15	2,000,00	2,300,00	5,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	4,500,00	-	-	-
3	ΑΣΦΑΛΤΗ ΠΡΟΕΛΛΕΨΗ (ΟΔΟΑ.3)	4.3	0,004100 m ²	1,20	1,000,00	1,200,00	1,000,00	1,200,00	1,000,00	1,200,00	-	-	-	-
4	ΑΣΦΑΛΤΗ ΕΥΚΛΑΜΗΤΗΚΗ ΕΠΙΛΕΨΗ (ΟΔΟΑ.4)	4.4	0,004100 m ²	0,45	2,250,00	1,815,00	5,000,00	2,700,00	6,000,00	2,700,00	1,887,50	-	-	-
5	ΑΣΦΑΛΤΗΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑ ΒΑΘΟΣ (ΟΔΟΑ.5)	4.5	0,004018 m	79,75	100,00	5,975,00	180,00	14,355,00	180,00	14,355,00	6,300,00	-	-	-
6	Αμφισβητούμενη συνολογική επιφάνεια οδοστρώμας (0,05 m με γρήνη κατά σκελετό (ΟΔΟΑ.6.1)	4.6	0,004518 m ²	7,75	2,250,00	17,457,50	6,000,00	44,500,00	6,000,00	46,500,00	2,900,00	-	-	-
7	Εκκλιση οδοστρώμας για έσοδα οδοστρώμας με γρήνη με βάθος έως 5cm με γρήνη (ΟΔΟΑ.7.1)	4.7	0,004518 m ²	38,00	1,400,00	53,260,00	400,00	15,300,00	400,00	15,300,00	31,000,00	-	-	-

Επινοητική εργασία (απονομή πτυχίου για άσκηση πτυχίου μαρτυρημένη από 0) για αναβίωση (από 5 ετών με πτυχίο)	4.3	α2	25,00	1.000,00	25.000,00	9,00	1.250,00	50,00	1.250,00	23.750,00	-
8 εργασία υποστήριξης επιστημονικών ερευνητικών έργων με χρήση λογισμικού (0,00 ευρώ/Μ.Σ.) (0,00/0,45/2 Β)		Διόργανο ομότιμης Αποδομολογίας			106.525,00		88.165,00		88.165,00	41750,00	62.550,00
		Επινοητική 1,000%			17.300,00		14.096,50		14.096,50	6.674,50	9.961,00
		Υπάλειπο ομότιμης Αποδομολογίας			91.245,00		74.068,50		74.068,50	35.651,00	52.201,00
		Αξίωση ή μείωση της ομάδας =			25.653,30 - 52.201,00 =		-17.256,00 (-68,89 %)				

Ομάδα Διόργανο - Αποδομολογία

Μοντάζοι φωτοβίντου επιβίβαση οχημάτων, αποδομολογία, υποστήριξη Η.Γ. στο πλαίσιο του μετρήσιμου εκπαιδευτικού προγράμματος	5.1	0,00/0,05	*	60,00	325,00	18.500,00	265,70	15.922,00	265,70	15.922,00	3.670,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ ΣΤΗΒΩΝ ΑΔΡΙΑΝΕΑΣ (ΟΔΟΕΣ 2.2)	5.2	0,00/0,05	*	2,90	100,00	200,00	60,00	174,00	60,00	174,00	116,00
ΠΙΛΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΤΕΣ ΟΔΩΝ (ΟΔΟΕΣ)	5.3	0,00/0,50	πρωτ	11,50	25,00	207,50	21,00	207,50	21,00	207,50	-
Παράρτημα #1 (αποδομολογία ομότιμης Αποδομολογίας) με πρόσθετο άρθρο 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12099-1 με επεξεργασία και επιβίβαση επί επιστημονικών εργασιών (0,00/0,50/2 Β)	5.4	0,00/0,50	α2	133,00	5,00	665,00	5,00	665,00	5,00	665,00	-
Επίσημο έγγραφο από Υπουργείο (0,00/0,50/2 Β)	5.5	0,00/0,05	πρωτ	49,30	40,00	1.972,00	32,00	1.577,60	32,00	1.577,60	394,40

6	Έργος αντιστάθμισης υαλοκαθαριστήρα (ΟΑΟΕ/0.1)	5.6	000265	ταχυ	31,00	10,00	31,00	51,00	20,00	62,00	20,00	62,00	31,00	-	-	
7	Πλαστικός αυτοκόλλητος ήλεκτρο, φρεσσάρισμα, πάχος 0,07m (ΟΑΟΕ/1)	5.7	000594	ταχυ	55,70	15,00	806,50	806,50	20,00	1.074,00	20,00	1.074,00	266,50	-	-	
8	Πλαστικός αυτοκόλλητος αεριοαπόρρικτης (ΟΑΟΕ/4)	5.8	000594	ταχυ	55,70	15,00	806,50	806,50	20,00	1.074,00	20,00	1.074,00	266,50	-	-	
9	Έργος κοπής Σιλικόνης αυτοκόλλητων (ΟΑΟΕ/0.1)	5.9	000265	ταχυ	15,00	10,00	150,00	150,00	20,00	300,00	20,00	300,00	150,00	-	-	
10	Έργος κοπής Πλαστικού αυτοκόλλητου ήλεκτρο, πάχος 0,07m (ΟΑΟΕ/1)	5.10	000594	ταχυ	15,00	10,00	150,00	150,00	20,00	300,00	20,00	300,00	150,00	-	-	
11	Αντράκιο υαλοκαθαριστήρα με ελαστικό λάστιχο (ΟΑΟΕ/1.1)	5.11	000788	αεζ	3,30	300,00	1.140,00	1.140,00	500,00	1.900,00	500,00	1.900,00	760,00	-	-	
12	Αντράκιο υαλοκαθαριστήρα με ελαστικό λάστιχο (ΟΑΟΕ/1.1)	5.12	000594	ταχυ	140,00	10,00	1.400,00	1.400,00	10,00	1.400,00	10,00	1.400,00	-	-	-	
Απόστολές υαλοκαθαριστήρα - Αποζημίωση								27.476,50		25.106,10		1906,00	4188,40	-	-	
Εσοδή 16,00%								4.396,24		4.031,38		4.031,38	395,29	670,14	-	-
Υπόλοιπο υαλοκαθαριστήρα - Αποζημίωση								23.080,26		21.064,72		21.064,72	1.697,12	3.538,26	-	-
Αξίωση ύψιστου της ομάδας = 1.697,12 - 3.538,26 = -1.841,14 (-8,39%)																

Ομάδα Εργασίας: Σηραμένη

1	Κατασκευή παλατιού με σιρόφι υαλοκαθαριστήρα (ΠΡ223)	6.1	000540	Αεζ	2,00	5,00	10,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	990,00	-	-
2	Κατασκευή υαλοκαθαριστήρα (ΠΡ232)	6.2	000514	α	12,00	5,00	60,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-
3	Κατασκευή υαλοκαθαριστήρα με σιρόφι υαλοκαθαριστήρα (ΠΡ22.1)	6.3	ΠΡ2334	ταχυ	80,00	30,00	2.400,00	2.400,00	20,00	1.600,00	20,00	1.600,00	-	-	-
4	Κατασκευή υαλοκαθαριστήρα με σιρόφι υαλοκαθαριστήρα (ΠΡ22.1)	6.4	ΠΡ2334	ταχυ	40,00	30,00	1.200,00	1.200,00	20,00	800,00	20,00	800,00	-	-	-
5	Κατασκευή υαλοκαθαριστήρα με σιρόφι υαλοκαθαριστήρα (ΠΡ22.2)	6.5	ΠΡ2334	ταχυ	60,00	30,00	1.800,00	1.800,00	20,00	1.200,00	20,00	1.200,00	-	-	-

Κλίμα- επιτόμιος δρόμος, επιτόμιος πεδύλιος δρόμος περιμετρικό κρηπίδα 0,91 μέτρα 1,20 m (ΠΡΣΣΤ4.4)	66	ΠΡΣΣ34	εργ	10,00	1.000,00	8,00	800,00	8,00	800,00	8,00	800,00	200,00	-	-
Κλίμα- επιτόμιος δρόμος, επιτόμιος πεδύλιος δρόμος περιμετρικό κρηπίδα 1,21 μέτρα 1,50 m (ΠΡΣΣΤ4.5)	67	ΠΡΣΣ34	εργ	135,00	1.350,00	8,00	1.080,00	8,00	1.080,00	8,00	1.080,00	270,00	-	-
Κλίμα- επιτόμιος δρόμος, επιτόμιος πεδύλιος δρόμος περιμετρικό κρηπίδα 1,51 m (ΠΡΣΣΤ4.6)	68	ΠΡΣΣ34	εργ	180,00	1.800,00	8,00	1.440,00	8,00	1.440,00	8,00	1.440,00	360,00	-	-
Κλίμα- επιτόμιος δρόμος, επιτόμιος πεδύλιος δρόμος περιμετρικό κρηπίδα 1,92 μέτρα 3,0 m (ΠΡΣΣΤ4.7)	69	ΠΡΣΣ34	εργ	5,00	30,00	8,00	24,00	8,00	24,00	8,00	24,00	6,00	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος 4 μέτρα 8 m (ΠΡΣΣΤ4.2.1)	610	ΠΡΣΣ34	εργ	25,00	375,00	12,00	300,00	12,00	300,00	12,00	300,00	75,00	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος, πεδύλιος δρόμος, ύψος 3 - 12 m σε διάμετρο, κρηπίδα 0,91 m (ΠΡΣΣΤ4.3.1)	611	ΠΡΣΣ34	εργ	67,50	1.215,00	15,00	1.012,50	15,00	1.012,50	15,00	1.012,50	202,50	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος, πεδύλιος δρόμος, ύψος 3 - 12 m σε διάμετρο, κρηπίδα 0,91 m (ΠΡΣΣΤ4.3.2)	612	ΠΡΣΣ34	εργ	87,50	1.312,50	12,00	1.050,00	12,00	1.050,00	12,00	1.050,00	262,50	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος, πεδύλιος δρόμος, ύψος 3 - 12 m σε διάμετρο, κρηπίδα 0,91 m (ΠΡΣΣΤ4.3.3)	613	ΠΡΣΣ34	εργ	100,00	1.500,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	500,00	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος, πεδύλιος δρόμος, ύψος 15- 20 m σε διάμετρο, κρηπίδα 0,91 m (ΠΡΣΣΤ4.3.5)	614	ΠΡΣΣ34	εργ	150,00	1.500,00	8,00	1.200,00	8,00	1.200,00	8,00	1.200,00	300,00	-	-
Αντιστάθμιση 1' υαλί πεδύλιος δρόμος, πεδύλιος δρόμος, ύψος 16- 20 m σε διάμετρο, κρηπίδα 0,91 m (ΠΡΣΣΤ4.3.6)	615	ΠΡΣΣ34	εργ	225,00	2.250,00	8,00	1.800,00	8,00	1.800,00	8,00	1.800,00	450,00	-	-



Αναστολή ενός ή περισσότερων δόσεων, με βάση διάταξη νόμου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, της ΠΡΕΣΠ4.3.7	6.6	ΠΡΕΣΠ4.3.7	παρ.1	250,00	10,00	2.500,00	8,00	2.000,00	8,00	2.000,00	590,00	-
Αναστολή ενός ή περισσότερων δόσεων, με βάση διάταξη νόμου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, της ΠΡΕΣΠ4.3.3	6.7	ΠΡΕΣΠ4.3.3	παρ.2	325,00	10,00	3.250,00	8,00	2.600,00	8,00	2.600,00	650,00	-
Αναστολή ενός ή περισσότερων δόσεων, με βάση διάταξη νόμου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 3, της ΠΡΕΣΠ4.3.4	6.8	ΠΡΕΣΠ4.3.4	παρ.3	140,00	10,00	1.400,00	8,00	1.120,00	8,00	1.120,00	280,00	-
Απόγραφο οφειλές εγγράφιων												
Εκτακτοί												
Εκτακτοί 16,00 %												
Υπόλοιπο οφειλές εγγράφιων												
Απόγραφο η μείωση της οφειλής = 831,60 - 4.569,44 = -4.137,84 (-93,4 %)												
Απόγραφο εγγράφια												
Ε.Ο. & Ε.Ε. 18 %												
Σύνολο												
Απόγραφο 15 %												
Απογραφο εγγράφια												
Εργασίες												
Απογραφο εγγράφια με το επιπλέον εργαζόμενο : 372.967,34 - 372.967,34 = -												
Απογραφο εγγράφια												
Σύνολο εργαζ. φ.Α.Α												
φ.Α.Α. 24 %												
ΣΥΝΟΛΟ (μ.ε.Α.Α)												
462.482,27												
223												
372.967,34												
93.512,70												
462.482,27												
462.482,27												

Ο παρών Α/Α Πίνακας εκπονήθηκε να κέρει χρήση στο εν λόγω έργο. Δεν απορροφάται μελλοντική αρμοδιότητα προς τη φορολογική και την επίδομα, ήτοι κατά 100 % αυτής η οποία είναι διαθέσιμη ως προς την εργασία.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Α.Α.Ε)

Οφείλες ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΣΧΛΑΦΕΙΣ	7.1	ΟΔΟΓΩΓΙΑ	α/β	1,65	-	-	-	150,00	247,50	247,50	-
2	Καθήκοντα εκπαιδευτικών από το 2ο 4ο 6ο 8ο 10ο 12ο 14ο 16ο 18ο 20ο 22ο 24ο 26ο 28ο 30ο 32ο 34ο 36ο 38ο 40ο 42ο 44ο 46ο 48ο 50ο 52ο 54ο 56ο 58ο 60ο 62ο 64ο 66ο 68ο 70ο 72ο 74ο 76ο 78ο 80ο 82ο 84ο 86ο 88ο 90ο 92ο 94ο 96ο 98ο 100ο	7.2	ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	α/β	21,55	-	-	-	18,00	215,50	215,50	-

3	Κατασκευή υδροδότησης σταθμού (ΣΑΡΑ 14)	73	ΥΠΟΒΟΛΗ	εκ	12,25	-	-	-	15,00	183,55	183,75	183,75	183,75
4	ΑΡΕΤΙΚΑ ΠΛΗΘΕΣΤΙΑΚΑ ΘΕΣΕ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΟΔΟΑ16)	74	ΟΡΟΦΟΡΗ	εκ	2,15	-	-	-	75,00	161,25	161,25	161,25	161,25
5	Κατασκευή επιτόπιου αυτοεπιπέδου περιβάλλοντος έργου (ΟΔΟΑ23)	75	ΟΡΟΦΟΡΗ	εκ	6,65	-	-	-	334,35	2.893,21	2.893,21	2.893,21	2.893,21
6	Καθαριστικό ΟΧΕΤΗΝ ΑΝΟΛΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΥΤΑ 13,00m (ΟΔΟΑ15)	76	ΟΡΟΦΟΡΗ	ετ	11,50	-	-	-	10,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Άθροισμα τιμών ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ													
Εκστρώση 16,00 %													
Υπόλοιπο επίδοσης ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ													
Αίσιμα ή μίσσηση της επίδοσης = 3.204,78 €													

Ομοίο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1	ΕΚΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΩΝ ΠΛΑΤΩΣ 2,5x3,00m (ΟΔΟΒ31)	81	ΟΡΟΦΟΡΗ	εκ	4,95	-	-	-	120,00	594,00	594,00	594,00	594,00
2	ΑΒΟΥΡΤΙΩΝ ΚΟΥΤΙΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. (ΟΔΟΒ7)	82	ΥΠΟΒΟΛΗ	εκ	15,30	-	-	-	90,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00
3	Κατασκευή περιβλήματος εργοταξίου σύμφωνα με τις οδηγίες C1215 (ΟΔΟΒ29.2.2)	83	ΟΡΟΦΟΡΗ	εκ	89,80	-	-	-	20,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00
4	Κατασκευή βόθρων, αλάτων, αποχέυσης, οργάνων άρδευσης κλπ με απορροή C0125 (ΟΔΟΒ29.4.5)	84	ΟΡΟΦΟΡΗ	εκ	133,00	-	-	-	75,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
5	Χείμαυρος επίσημοι απορροήσεις B50C (ΟΔΟΒ31.2)	85	ΟΡΟΦΟΡΗ	έκτ	1,15	-	-	-	2.712,17	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00
6	Χείμαυρος ορόπου έργου B50C (ΟΔΟΒ31.3)	86	ΥΠΟΒΟΛΗ	έκτ	1,15	-	-	-	500,00	575,00	575,00	575,00	575,00
7	Προμήθεια συσκευασμένων και σιμента σύμφωνα με τις οδηγίες C0125 (ΟΔΟΒ29.2.2) και 5% ΔΑ και 5% ΔΑ κλπ (ΟΔΟΒ65.1.3)	87	ΟΡΟΦΟΡΗ	έκτ	3,40	-	-	-	1.200,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00

8	Καναλιό γράσι (ΟΔ0865.2)	8.1	000313	α2	2,50	-	-	-	-	462,00	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00
9	Πλάσιον γράσι (ΟΔ0865.3)	8.2	000313	α2	10,25	-	-	-	-	65,00	1.082,25	1.082,25	-	1.188,25
10	ΧΕΡΝΟΒΕΤΗ ΑΒΟΥΛΟΜΗΡΕΣΗ (ΟΔ0865)	8.0	000251	α2	17,50	-	-	-	-	75,00	1.312,50	1.312,50	-	1.312,50
11	Επιφραση εισορτηρίων (ΟΔ0864.1)	8.11	000314	α2	1,65	-	-	-	-	100,00	165,00	165,00	-	165,00
12	ΚΑΤΑΧΕΡΤΗ ΑΒΟΥΛΟΜΗΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ (ΟΔ086)	8.12	000225	α2	76,20	-	-	-	-	180,00	13.806,00	13.806,00	-	13.806,00
13	Καναλιό άδωχού δια ήλων (ΟΚ45.22)	8.3	010430	α2	106,00	-	-	-	-	20,00	2.120,00	2.120,00	-	2.120,00
14	Φύλαξη άπομολούης ρίπαν ΦΙΝ (ΠΚΕ) (ΟΔ0866.1)	8.4	000258	εργ	433,00	-	-	-	-	2,00	856,00	856,00	-	856,00
15	Τετραπούλιος αγωγούσ άδωχούσ αγωγί: 120 τετα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αγωγούσ άδωχούσ 800mm (ΥΠ12.11.5)	8.5	Υ06515	α	72,00	-	-	-	-	10,00	720,00	720,00	-	720,00
16	ΧΥΤΟΛΗΡΑ ΚΑΥΜΑΤΑ ΦΕΛΙΤΑ ΕΛΥΦΕΕ ΥΠΟΜΟΝΗ (ΟΔ0849)	8.6	Υ04931	Αγ	1,45	-	-	-	-	200,00	290,00	290,00	-	290,00
17	Συλίης αγωγούσ άδωχούσ, αγωγούσ αγωγούσ, αμ PVC-U, αγωγούσ αγωγούσ άδωχούσ αμ PVC-U, ΣΔΡ-41, ΔΝ315mm (ΥΠ12.11.5)	8.7	Υ106017	κ	30,90	-	-	-	-	30,00	927,00	927,00	-	927,00
Άπορπαν αγωγί: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
Σύνολο: 16,00%														
Υπόμολο αγωγί: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
Άλξουή ή άδωχού ή αγωγί: = 37,0175€														

Ομάδα ΣΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ														
ΤΡΟΦΟΒΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗ ΙΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ														
1	ΦΕΡΑΜΕΝΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΒΑΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΟΔ082)	5.1	000589	κ	2,90	-	-	-	-	70,00	203,00	203,00	-	203,00
2	ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΟΡΟΜΕΤΕΣ ΟΔΟΥ (ΟΔ0805)	5.2	Υ06601	εργ	11,50	-	-	-	-	4,00	46,00	46,00	-	46,00

Απόδομα 15%	48.230,86	7,56	7.211,04	41.117,92	7.205,39	-
Απαιτητές Ανάπτυξη Κοινωνίας ο.ε.τ	2.429,97	2.429,97	3.033,93	665,96	665,96	-
Πρωτοβουλία Κοινωνίας	-	-	-	-	-	-
Εργασίες	372.967,34	372.967,34	428.773,89	153.362,60	64.412,79	8.097,04
Λοιπός με εν σφραγισμένο ποσό : 428.773,89 - 372.967,34 = 55.806,55						
Αυτοαρχαίες	1,23	2,23	2,23	-	0,00	-
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	372.969,57	372.969,57	428.776,12	153.363,60	64.412,79	8.097,04
Φ.Π.Α. 24 %	89.312,70	89.312,70	102.906,27	36.807,26	15.459,07	2.045,69
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ	462.482,27	462.482,27	531.682,39	208.441,70	194.170,86	71.992,57

Ο/η Πρωτεύων/ουσα να είναι γνήσιος τον τα έλαστο. Ταχιστικά μήτρα έρρασαν κατά 15.806,55 € (πέντε το 0 Π.Α.) ως προς τα αρθροζόμενα από τον σύλλογο, ημερομηνία 25/9/2012, αυτής. Το ποσό αυτό αποπληρώνει ολόκληρο από ληροτάς της Συμβολοματαιας Συμβολης η ενολοκή ή κάποια του παροχόζα αζήρη ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ίδιο ποσό (6520112 € με το 0 Π.Α.)



Ο/ΑΝΑΛΟΓΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Γ. ΧΑΛΙΚΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΟΔΟΣ 39 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΩΔ. 005556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26520 41653 FAX: 26520 41463

Ο/ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΜΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση του σύμφωνα με την οποία το έργο έπρεπε να είχε ξεκινήσει τέλος Νοέμβρη με τεχνικό δελτίο, συγκεκριμένη μελέτη και με διαγωνιστική διαδικασία. Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι θεωρεί τη διαδικασία παράτυπη. Τα μέλη κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης και κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσαν ότι απέχουν της διαδικασίας.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» (14,96%) και την 1^η παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 6^η Ιουνίου 2022 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία ``ΙΑΝΟΣ`` στην Π.Ε. Ζακύνθου» συνολικής δαπάνης 531.682,39€ (462.482,27€ + 69.200,12€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 74-05/01-02-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου