



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/27-07-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 641-35/27-07-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τροποποίησης της στατικής μελέτης και την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων στα πλαίσια του έργου : «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την MA.CON.STRUCTION Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Α.Ε..

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 25-07-2022 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 60418/36/21-07-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**.....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση Τροποποίησης της στατικής μελέτης και την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων στα πλαίσια του έργου : «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την MA.CON.STRUCTION Τεχνική Αναπτυξιακή Εμπορική Α.Ε..

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε Λευκάδας ,κ. Θεόδωρου Μανωλίτση, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και της § 2 του άρθρου 144 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η Οικον. Επιτρ. Έχει την αρμοδιότητα να ασκεί το σύνολο των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής ... «2. Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και μέχρι την έκδοση περαίωσης εργασιών. Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊστάμενη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών.».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στο Γηροκομείο Λευκάδας.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) “ και ειδικότερα τα άρθρα 132, 144, 154 και 156 αυτού.
2. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
4. Την από 16-02-2021 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 18 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 16/08/2021
5. Την από 12-11-2021 δήλωση παραίτησης του μελετητή της στατικής μελέτης του έργου.
6. Την από 12-11-2021 εντολή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο του έργου για την εκπόνηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών στατικών μελετών κατά τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016.
7. Την από 28/02/2022 υποβολή της μελέτης ελέγχου σκυροδέματος του κτιρίου.
8. Την από 02/03/2022 υποβολή της μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του κτιρίου .
9. Την από 06/05/2022 υποβολή της μελέτης ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
10. Το από 14-07-2022 απόσπασμα πρακτικού της 6^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Πράξη 2^η (Θέμα 2^ο).
11. Την συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της τροποποίησης της στατικής μελέτης του έργου του έργου:
«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», που αφορά την στατική ενίσχυση των κτιρίων και έγκειται στην διόρθωση σφαλμάτων και την συμπλήρωση ελλείψεων της αρχικής μελέτης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήματος Κτιρ. & Υδρ. Έργων

Θεόδωρος Μανωλίσης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι συμφωνεί με τη μελέτη επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για την δημιουργία εξωτερικών χώρων.
Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά την μελέτη τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης του εξωτερικού χώρου.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Ανδρέας Κτενάς
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της στατικής μελέτης του έργου του έργου:
«ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)
& ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», που αφορά την στατική ενίσχυση των κτιρίων και έγκειται στην διόρθωση
σφαλμάτων και την συμπλήρωση ελλείψεων της αρχικής μελέτης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 641-35/27-07-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου