



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/04-10-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 860-48/04-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»,

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-10-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 78976/51/29-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Ανδρέας Κτενάς	Αναπληρωματικό μέλος
4.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
6.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»,

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 105293/42843/22-12-2021 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε. Κέρκυρας στον φορέα 01.071 με ΚΑΕ 9725.01.021.000.001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 30/12/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΟΙΚ 107599/43857/30-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 72.940,11 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/05/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 04/08/2022
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Παράταση έως 30-09-2022 (59876/25497/28-07-2022 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός του ίδιου τριμήνου εκτέλεσης εργασιών)
γ) Η αιτούμενη παράταση έως 31-10-2022

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Καθαίρεση ψευδοροφών και κατασκευή νέων μετά της φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης.
- Χρωματισμοί των επιφανειών της γυψοσανίδας.
- Επισκευή κυονόκρανων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού για αποκατάσταση των αποκολλημένων τμημάτων τους και
- Τοποθέτηση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση ψευδοροφών , κατασκευή νέων.
- Επισκευή κυανοκράνων με εφαρμογή τσιμεντοειδούς υλικού.
- Τοποθέτηση φωτιστικών ψευδοροφής και επισκευή σιδερένιας πόρτας

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 72.940,11 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 14-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας 31 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 31-10-2022 επειδή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εναπομείναντες εργασίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση υλικών και τελικών οδηγιών εφαρμογής από την υπηρεσία.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 παρ. 5 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση... ύστερα από αίτηση του αναδόχου ...Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φοράς προθεσμίας ...» και παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών στη σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση» ...που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου...»

- Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία τα χρώματα για το βάψιμο των γυψοσανίδων,
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 31 ημέρες ήτοι μέχρι 31-10-2022.

Συν/να
Αιτήματα αναδόχου για παράταση

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ανδρέας Κτενάς
4. Σταύρος Τραυλός
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 31 ημέρες ήτοι μέχρι 31-10-2022.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 860-48/04-10-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου