



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/10-11-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 985-54/10-11-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ αιτήματος παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την «Αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/γισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 10-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 89840/57/04-11-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη Μοθωναίου |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ανδρέας Κτενάς | Αναπληρωματικό μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Κατά τη συζήτηση του 6^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αποχώρησε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης, λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι έχει κατέβει η ανάρτηση του live-streaming από το site της περιφέρειας. Εκτός του τυπικού χαρακτήρα που αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής αφού ήταν με τηλεδιάσκεψη μέσω του e-presence και δεν υπήρχε δημοσιότητα, υπάρχει το ουσιαστικό ζήτημα της αντιδημοκρατικής λειτουργίας της περιφερειακής αρχής (Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) που δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή και με διάφορες προφάσεις προσπάθησε να το δικαιολογήσει.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 62139/25068/27-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση το παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6ο Θέμα: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ αιτήματος παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την «Αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/γισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με δεδομένη την συνολική προθεσμία του άρθρου 3 στις 240 ημέρες ήτοι 28-09-2022, ο ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσμίας της σύνταξης της Τεχνικής βοήθειας για 110 ημέρες για τους ακόλουθους λόγους:

1. Κατά τις μετρήσεις του πεδίου, διαπιστώθηκαν σοβαρά ζητήματα μειωμένης ανθεκτικότητας “durability” του σκυροδέματος των φερόντων στοιχείων. Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή τεχνικά συμπεράσματα θα απαιτηθεί πρόσθετος όγκος και χρόνος εργασίας για την σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας και ενδεχομένως ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού, που δεν προβλέπεται στην σύμβαση.

2. Αναμένουμε την γνωστοποίηση των νέων αναγκών διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων (κτιριολογικό πρόγραμμα) του Κέντρου Υγείας Βασιλικής Λευκάδος, γεγονός που θ’ απαιτήσει περισσότερο χρόνο για την μελέτη που θα περιλαμβάνει, γενική ανακαίνιση για τις νέες λειτουργικές ανάγκες του Κ.Υ.

Παρακαλούμε για την Θετική Έγκριση της Επιτροπής σας.

Συνημμένα:

1. 9^ο Πρακτικό/ 3^η πράξη
2. Αίτηση Αναδόχου

Εσωτ. Διανομή:

Χ.Α. , Φ.Ε.

Ο Διευθυντής Τ.Ε.Π.Ε.Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Λευκάδα 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αριθ. Πρωτ. 84756/12657/Φ. ΤΕΧ. ΣΥΜ.

Ταχ. Δ/ση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κωδ. : 31100
ΤΗΛ: : 26453-60769
ΦΑΞ: : 26453-60765
Πληροφ. : Ι. ΛΟΥΒΡΟΣ

ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31100, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Θέμα: Αποστολή αποσπάσματος του πρακτικού της 9^{ης}/25-10-2022 Συνεδρίασης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ/κής Ενότητας Λευκάδας

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 69921/10280/18-10-2022 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας στέλνουμε απόσπασμα από τα Πρακτικά της 9^{ης}/25-10-2022 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ/κής Ενότητας Λευκάδας με την αριθμ. 3^η Πράξη/25-10-2022 (Θέμα 3^ο) που αφορά την γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση Παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την «Αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας Περιφέρειας Ιονίων ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/γισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Απόσπασμα Πρακτικού Τεχν. Συμβ., αριθμ. 3^η Πράξη
(Θέμα 3^ο)

Ο Δ/ντής Τεχν. Έργων

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑ, Φ. ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒ.

Ευάγγελος Μοσχονάς

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α.



ΧΑΡΙΑΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
με Α' ΒΑΘΜΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 9ης Συνεδρίασης/25-10-2022

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 20-10-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ εκπρόσωπος του ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. **Σπυρίδωνας Λύγδας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
7. **Γεώργιος Κοντοπρίας**, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), που παρίσταται για το **1ο ΘΕΜΑ**.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ:ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση Παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την «Αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας Περιφέρειας Ιονίων ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/γισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής κ. Θεόδωρος Μανωλιτσης

ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση Παράτασης της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για την «Αποκατάσταση των κτιρίων των κέντρων υγείας Περιφέρειας Ιονίων ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. Λευκάδας», προϋπ/γισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 25-10-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδωνας Λύγδας
Γεώργιος Κοντοπρίας (Για το 1ο ΘΕΜΑ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Λούβρος

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι αποχωρεί από τη διαδικασία , λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι έχει κατέβει η ανάρτηση του live-streaming από το site της περιφέρειας και ανέφερε ότι εκτός του τυπικού χαρακτήρα που αφορά τη νομιμότητα των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής αφού ήταν με τηλεδιάσκεψη μέσω του e-presence και δεν υπήρχε δημοσιότητα, υπάρχει το ουσιαστικό ζήτημα της αντιδημοκρατικής λειτουργίας της περιφερειακής αρχής (Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ) που δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή και με διάφορες προφάσεις προσπάθησε να το δικαιολογήσει.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι ψηφίζει κατά διότι θεωρεί ότι η μελέτη αυτή θα πάει στα σκουπίδι καθώς το έργο γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ 6^η ΙΚΠΕ με προμελέτη που είχε κάνει ο δήμαρχος Βασιλικής και επισήμανε ότι το ίδιο είχε συμβεί και με το παραλιακό μέτωπο που ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν μελέτη ο Δήμος και η Περιφέρεια.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Ιωάννης Αρμενιάκος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Ανδρέας Κτενάς
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει το από 25-10-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε Λευκάδας.
- Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της σύνταξης της Τεχνικής βοήθειας για 110 ημέρες.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 985-54/10-11-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα