



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 65/29-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1191-65/29-12-2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105393/70/22-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς<br>Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει. | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο κα Αικατερίνη |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος                                     | Τακτικό Μέλος                                       |
| 3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης                                 | Τακτικό Μέλος                                       |
| 4. Γεώργιος Στασινόπουλος                                 | Αναπληρωματικό Μέλος                                |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς                                      | Τακτικό Μέλος                                       |
| 6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης                               | Τακτικό Μέλος                                       |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης                                    | Τακτικό Μέλος                                       |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης                                   | Τακτικό Μέλος                                       |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**12ο Θέμα:** Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη

συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	750.000,00 € (με ΦΠΑ)
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Η υπ' αριθμ. 13896/3509/23-02-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπ' αριθμ. 16589/4170/05-05-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί εκ νέου έγκρισης.
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Δωρεά 5 Εκατ. Ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των Επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014. Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Κ.Α.Ε. 02.10.04.071.9722.04.017.002.001 Σχετικά: άρθρο 57 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α'/1-3-2017) και παράταση αξιοποίησης μέχρι το έτος 2025 (άρθρο 57 του Ν. 4759/2021 (ΦΕΚ 62 Α'/17-4-2021)
▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η υπ'αρ. πρωτ. οικ. 19714/4974/12-3-2021 (ΑΔΑ Ψ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου με την για την υλοποίηση του έργου και η</li> <li>• Η υπ'αρ. πρωτ. οικ. 51127/11410/22-6-2022 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΑΕΦ7ΛΕ-72Θ)</li> </ul>
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	10-6-2021 - Υποβολή Προσφορών / 16-06-2021 - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 180471)
▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	α. Υπ' αρ. 665-28/24-6-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΦ8Η7ΛΕ-ΛΥΑ) – Έγκριση Πρακτικού Ι β. Υπ' αρ. 902-40/25-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν (ΑΔΑ:ΩΖ9Ζ7ΛΕ-307) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	8,84 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-12-2021 (αρ. πρωτ. 106369/25909/28-12-2021, ΑΔΑ : 9ΖΤΒ7ΛΕ-ΑΧΥ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009941284)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	685.306,09 €, με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αρχοντούλα Βλαχάκη, Πολ. Μηχ. Τ.Ε.</li> <li>• Α. Τσιτσέλης, Μηχ. Μηχ. Π.Ε.,</li> </ul> Σύμφωνα με την υπ' αρ. 81005/17730/6-10-2022 Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ87Σ7ΛΕ-29Ω) περί Ορισμού επίβλεψης & Επιτροπών
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τετρακόσιες είκοσι (240) ημέρες, ήτοι: μέχρι τις 25/8/2022. Επίσης 1 <sup>η</sup> Αποκλειστική Προθεσμία 12/1/2022, 2 <sup>η</sup> Αποκλειστική Προθεσμία 27/1/2022, 1 <sup>η</sup> Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία 8/2/2022, 2 <sup>η</sup> Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία 18/3/2022, 3 <sup>η</sup> Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία 27/4/2022, 4 <sup>η</sup> Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία 15/8/2022, 5 <sup>η</sup> Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία 25/8/2022
▪ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Βάσει παρ. 1 <sup>α</sup> του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022), στις 8-8-2022 υπεβλήθη από τον ανάδοχο η υπ'αρ. πρωτ. 65516/14546/8-8-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης Χρον/τος κατά 102 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 5-12-2022
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	1 <sup>η</sup> παράταση Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης έως και 5-3-2023 (Υπ' αρ. 1033-57/22-11-2022 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΓΚΕ7ΛΕ-ΩΕΒ)

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην πλήρη κατασκευή των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για το

Γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης, τις λεπτομέρειες, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:

A. Εργασίες στατικής αποκατάστασης-ενίσχυσης:

- Εργασίες αποκατάστασης – προετοιμασία.
- Εργασίες ενίσχυσης.

B. Οικοδομικές εργασίες κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου:

- Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις – μεταφορές παντός τύπου.
- Νέες οικοδομικές εργασίες (χωματουργικές εργασίες, κονιοδέματα-οπλισμένα σκυροδέματα, υδρομονώσεις, αρμοί διαστολής, στοιχεία πλήρωσης, επιχρίσματα, επενδύσεις τοίχων, δάπεδα, κουφώματα, σιδηρές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, χρωματισμοί).

Γ. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

- Θέρμανση.
- Ηλεκτρικά (ισχυρά και ασθενή).
- Αντικεραυνική προστασία.
- Ύδρευση – αποχέτευση – όμβρια.

### 1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

## 2. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### Αιτιολογία σύνταξης

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει:

- Εργασίες για τις οποίες είχε δοθεί εντολή εκτέλεσης από την Υπηρεσία (υπ'αρ. πρωτ. 39686/8820/25-5-2022 εντολή)
- Νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του.
- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Σημειώνεται ότι για το παρόν έργο ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 για έργα που δημοπρατήθηκαν προ της 1<sup>ης</sup>/9/2021. Για τις συμπληρωματικές εργασίες ισχύουν αθροιστικά η περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και η παρ. 2 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου, ήτοι:

- δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου (μετά την καθαιρέση των επιχρισμάτων σε χώρους του υπογείου και ισογείου προέκυψε ανάγκη ενίσχυσης των τοιχοποιιών με gunite αντί της προβλεπόμενης από τη μελέτη αποκατάστασης λιθοδομής) και οι οποίες δεν μπορούσαν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα (δεδομένου ότι οι εργασίες ενισχύσεων έπρεπε να ολοκληρωθούν) και
- η αξία των εργασιών είναι κατώτερη και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Η 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 32.649,53 χωρίς Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,91 % επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς ΦΠΑ, όπως φαίνεται και στον κατωτέρω Πίνακα της παρ. 3 της παρούσας).

### Νέες εργασίες

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) εργασίες. Οι νέες τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις το άρθρο του Ν.4412/2016. Οι εργασίες αυτές είναι:

1/NT1 - Άρθρο ΟΙΚ 20.10 -Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

1/NT2 - Διαφορά τιμής μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 7,5εκ. C25/30 σε σχέση με προβλεπόμενη από μελέτη εργασία αποκατάστασης λιθοδομής

1/NT3 - ΟΙΚ 38.20.02 - Χαλύβδινοι οπλισμοί - κατηγορίας B500C

1/NT4 - ΟΙΚ 32.01.06 - Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

- 1/NT5 - ΟΙΚ 38.03 - Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  
 1/NT6 – ΟΙΚ 75.31.02 - Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο - Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm  
 1/NT7 – ΟΙΚ 74.30.09 - Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου - Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  
 1/NT8 – ΟΙΚ 75.11.02 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο - Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2  
 1/NT9– ΟΙΚ 52.66.01 -Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες - ανοίγματος έως 6,0 m  
 1/NT10 - ΟΙΚ 52.80.01 - Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα  
 1/NT11– ΟΙΚ 72.16 -Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου  
 1/NT12 - Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή  
 1/NT13 -Διπλοί υαλοπίνακες απλοί 3+3mm/διάκενο 10mm/4+4mm με καΐτια  
 1/NT14 - Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, με θερμοδιακοπή  
 1/NT15 – ΟΙΚ. 78.30.01 - Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική - Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm  
 1/NT16 - Σχ. ΑΤΗΕ-8758.2.5.: Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής Ø8mm, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6440008, κατασκευασμένος από αλουμίνιο (Al)  
 1/NT17- Σχ. ΑΤΗΕ-9342.: Ακίδα, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6401210, με διαστάσεις Ø16x1000mm  
 1/NT18 - Σχ. ΑΤΗΕ-9344.: Σφιγκτήρας για την σύνδεση μεταξύ αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6201810  
 1/NT19 - Σχ. ΑΤΗΕ-9344.: Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) στήριγμα για στήριξη αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων σε σκεπή από κεραμίδι ή από ετερνίτη ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6102121  
 1/NT20 - Σχ. ΑΤΗΕ-9344.: Στήριγμα αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων, ενδεικτικού κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6101100  
 1/NT 21 - Σχ. ΑΤΗΕ-9342.: Γείωση από ηλεκτρόδιο γείωσης χαλύβδινο επιχαλκωμένο με πάχος επικάλυψης 250µm (St-E-Cu) διαστάσεων Φ14Χ1500mm  
 1/NT 22- ΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες - Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min  
 1/NT 23 - ΑΤΗΕ-8455.2.: Καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, με ικανότητα καύσης 10 εως 20 kgr/hr  
 1/NT24 - ΑΤΗΕ-8622.2.1.: Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δυο θέσεων, βαρέος τύπου, διαμέτρου 2½”, φλατζωτής σύνδεσης  
 1/NT25 - Σχ. ΑΤΗΕ-8125.1.6.: Ανόδιο Μαγνησίου, τύπου PROMAG, διαμέτρου 2”  
 1/NT26 - ΑΤΗΕ-8605.1.6.: Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ,παροχής έως 12 m3/h

Ο 1ος ΑΠΕ κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα ποσά της Σύμβασης (Αρχική Σύμβαση και προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ), παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.		Ποσοστό 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ	

			Η ΣΥΜΒΑΣΗ	
Εργασίες	394.000,00	451.316,38	22.659,93	<b>5,91%</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	70.920,00	81.236,95	4.078,79	
Απρόβλεπτα 15%	69.738,00	2.104,67	4.010,81	
Σύνολο με απρόβλεπτα	534.658,00	534.658,00	30.749,53	
Απολογιστικά	14.600,00	14.600,00	0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών	2.395,68	2.395,68	0,00	
Αναθεώρηση	1.012,52	1.012,52	1.900,00	
<b>Άθροισμα</b>	<b>552.666,20</b>	<b>552.666,20</b>	<b>32.649,53</b>	
Φ.Π.Α. 24%	132.639,89	132.639,89	7.835,39	
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>685.306,09</b>	<b>685.306,09</b>	<b>40.485,42</b>	
<b>Γενικό Σύνολο Σύμβασης</b>		<b>725.791,50</b>		

Η σύμβαση παραμένει στα όρια του Αρχικού Προϋπολογισμού και της διαθέσιμης χρηματοδότησης του έργου (750.000,00 €).

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου ήταν ακόμη αδρανής η χορήγηση αναθεώρησης. Μετά την ενεργοποίησή της, θα προκύψουν τα τελικά ποσά αναθεώρησης και θα συνταχθεί 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.

#### 4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

- 4.1 Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ., της ανάλωσης των επί ελασσον δαπανών και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 19-12-2022 (Πρακτικό 4ο, Θέμα 5ο).
- 4.2 Δεν απαιτείται Έλεγχος νομιμότητας από Επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω,

**Εισηγούμεθα**

**Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ με το 1<sup>ο</sup>ΠΚΤΜΝΕ του έργου.**

#### Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
2. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
3. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
4. Ανάλυση Τιμών 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
5. Πρακτικό Επιτροπής Διαπίστωσης πραγματικών Στοιχείων κόστους (με 6 σελίδες συνημμένες)
6. Προμέτρηση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
7. Έλεγχος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ
8. Απόσπασμα Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου  
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
4. Γεώργιος Στασινόπουλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1191-65/29-12-2022**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**