



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 65/29-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1197-65/29-12-2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105393/70/22-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς<br>Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει. | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο κα Αικατερίνη |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος                                     | Τακτικό Μέλος                                       |
| 3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης                                 | Τακτικό Μέλος                                       |
| 4. Γεώργιος Στασινόπουλος                                 | Αναπληρωματικό Μέλος                                |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς                                      | Τακτικό Μέλος                                       |
| 6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης                               | Τακτικό Μέλος                                       |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης                                    | Τακτικό Μέλος                                       |
| 8. Ιωάννης Ροντογιάννης                                   | Τακτικό Μέλος                                       |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 1<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**18ο Θέμα:** Έγκριση σύναψης 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 62294/24654/15-11-2012 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 76/2013 Πρακ. Νο 4/12-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,03 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 33645/12968/25-06-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014  
Η υπ' αριθμ. πρωτ. 63770/24037/30-12-2013 απόφασης της Δ. Τ. Ε. Π.Ε.Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ

#### Το έργο αυτό αφορά :

Την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη στατική επάρκεια της υπάρχουσας παλιάς λίθινης γέφυρας στη θέση «Ασύρματος Ποταμού» Κέρκυρας και την κατασκευή συμπληρωματικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος θα παρακάμπτει το ποτάμι στη θέση της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας, προκειμένου να αυξηθεί τοπικά η παροχетеυτική ικανότητα και να μην προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση αυτή

### 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί ως σήμερα αφορούν στην απομάκρυνση των δικτύων της ΔΕΗ (εξωσυμβατικές εργασίες), κατασκευή προσωρινών αναχωμάτων , έμπιξη πασσαλοσανίδων, αντλήσεις, χωματουργικές εργασίες, αντιστήριξη οικίσκου

### 1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ενίσχυση στατικού φορέα γέφυρας, πασσαλοπήξεις

### 1.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

**1.5.1 Συμβατικό ποσό 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.**

**1.5.2 Εγκεκριμένος 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ ποσό 270.253,52 € με Φ.Π.Α.**

**1.5.2. Προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσό 228.576,44 € με Φ.Π.Α.**

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

### Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ μετά της 1<sup>ης</sup>Σ.Σ.Ε.

#### Α1.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 156 αυτού καθώς και τις διατάξεις του ν.3481/06 άρθρο 4.1. και περιλαμβάνει αφ' ενός την ανάλωση των απροβλέπτων για την πληρωμή της δαπάνης των νέων, αφ' ετέρου δε τη χρήση της δαπάνης που εξοικονομείται από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων για εργασίες που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Επιπλέον καμία δαπάνη ομάδας του Α.Π.Ε. δεν υπερβαίνει το όριο του 20% της αντίστοιχης ομάδας του Προϋπολογισμού Μελέτης και το 10% της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Ν.3481 / 06.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ (**228.576,44 € με Φ.Π.Α.**) είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (**270.253,52 € με Φ.Π.Α.**).

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα. Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 3ος Α.Π.Ε. για έγκριση.

## **A.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Ν.4412/2016 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ. β «Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016 «Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση»,

και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, το Άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ.3 Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, βάσει του οποίου ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. **Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.**

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι :

- α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
- β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης .
- γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

• **ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε κατασκευαστική αδυναμία στην προσπάθεια εφαρμογής της μελέτης αποκατάστασης της γέφυρας Ποταμού και συγκεκριμένα αδυναμία αποστράγγισης της κοίτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες προετοιμασίας της πασσαλόπηξης. Παράλληλα με την θεομηνία Μπάλος που έπληξε σφοδρά την περιοχή της γέφυρας, ο στατικός της φορές δέχθηκε έντονη καταπόνηση. Τα δύο αυτά γεγονότα εκτιμήθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αποκατάστασης. Ο Σύμβουλος κατόπιν μετρήσεων και παρατήρησης της διαμορφωθείσας κατάστασης θεωρεί αναγκαία την κατεπίγουσα ενίσχυση που φορέα με τσιμεντενέσεις και ομογενοποίηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καταπόνηση από την κυκλοφορία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση ή στον μέχρι τώρα 2<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ και δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν πλήρως από την ανάλωση απροβλέπτων ή την χρήση επί ελασσον δαπανών του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η μόνη διαδικασία που μπορεί να συμπεριλάβει τις ποσότητες αυτές είναι η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

**Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ης</sup>Σ.Σ.Ε.**

Το γενικό Σύνολο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.
Σύνολο δαπάνης	0	31.852,92€
ΦΠΑ 24%	0	7.644,70€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	39.497,62€

Ποσοστό αύξησης:  $31.852,92 \text{ €} (1^{\text{η}} \text{ Σ.Σ.Ε.}) / 215.376,43 = 14,79\%$

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό 31.852,92€ ήτοι η αύξηση δαπάνης λόγω της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 14,99 % επί της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης (προ αναθεώρησης).

Το εργολαβικό αντικείμενο του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στα **228.576,44 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Η Συνολική Δαπάνη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των **268.074,06 €** με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη δαπάνη του έργου.

**Γ. Επειδή:**

Κατά την § 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- α) στο άρθρο 11.4 της διακήρυξης (σχετικό το άρθρο 1.9 § 1.9.2 περίπτωση 12 της ΕΣΥ) του έργου αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
  - β) με τις προτεινόμενες μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, ii) δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και iii) με την ανάλωση των επί «έλασσον δαπανών» δεν χρηματοδοτούνται νέες εργασίες
  - γ) δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 20 % την μοναδική ομάδα εργασιών και συνολικά το ποσοστό των 10% του ποσού της σύμβασης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- και

**Αφού λάβαμε υπόψη :**

1. Το γεγονός ότι ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Το γεγονός ότι στον παρόντα προτεινόμενο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν προκύπτει αύξηση της ήδη για το έργο εγκεκριμένης πίστωσης
4. Κατόπιν αυτών :

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. «ήσσανος σημασίας» του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»**  
Ανάδοχου: **Ι. ΓΑΛΑΝΗ** δαπάνης 39.497,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ

**Ε.Δ.**

1. Φ.Ε.
2. Χρον. αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Σχέδιο 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.
2. Το θέμα 5/πράξη 6<sup>η</sup> /29-11-2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι το θέμα με τη γέφυρα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει από πριν το 2012 και τώρα ζητείται μετά από τόσα χρόνια συμπληρωματική σύμβαση κάτι που δείχνει τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής. Επισημαίνοντας τη σοβαρότητα και τη σημασία που έχει να τελειώσει το έργο και θέλοντας να συμβάλει σε αυτό δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
4. Γεώργιος Στασινόπουλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης - 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. «ήσσοнос σημασίας» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» Ανάδοχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ δαπάνης 39.497,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1197-65/29-12-2022**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**