



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/24-01-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 17-2/24-01-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 23-01-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 4879/1/19-01-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος
9. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 20^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 59173/14261/2020/12-2-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 22-3-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 501-21/12-5-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΘΟ7ΛΕ-ΣΘΑ)

- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 21,80 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 470.301,21 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-8-2021 (αρ. πρωτ. 63719/15745/12-8-2021, ΑΔΑ: 6ΑΜ17ΛΕ-ΘΧΠ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009074661 2021-08-13)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : 1.Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 66044/16206/23-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΩ17ΛΕ-Ο02) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης.
2.Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός υπ' αρ. 79501/17400/30-09-2022 (ΑΔΑ: Ω20Τ7ΛΕ-ΙΟ6) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης.

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι τις 9-1-2022.

- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1.Με την Απόφαση 105-06/09-02-2022 της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 643Ο7ΛΕ-Κ1Υ) εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 09-06-2022.
2.Με την Απόφαση 526-28/22-06-2022 της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΟΖΙ7ΛΕ-ΞΞΓ) εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 09-09-2022.
3.Με την αρ.πρωτ. 64544/14341/04-08-2022 δήλωση επιμήκυνσης του Αναδόχου έως τις 06-12-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109Α').
4. Με την Απόφαση 1129-61/13-12-2022 της Οικ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΜΑ07ΛΕ-ΟΧΜ) εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 29-01-2023.

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : Με την Απόφαση 95272/23360/23-11-2021 της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Περίληπτικό ιστορικό: Με την υπ' αρ. 501-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΘΟ7ΛΕ-ΣΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,80 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 12/8/2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 470.301,21 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 9/1/2022. Έχουν εγκριθεί έως σήμερα τρεις παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με την 3^η παράταση να λήγει στις 29-01-2023. Στις 04-08-2022 υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο δήλωση επιμήκυνσης έως τις 06-12-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ109Α'). Με την Απόφαση 95272/23360/23-11-2021 της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αντικαταστάσεις υπάρχοντων στηθαίων ασφαλείας οδών, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας & Ιθάκης και στην εθνική οδό Αργοστολίου – Σάμης, τα οποία είναι παλαιού τύπου (ως επί το πλείστον ΜΣΟ-1 και ΜΣΟ-2) και έχουν υποστεί βλάβες κυρίως από συγκρούσεις οχημάτων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες αιτίες φθορών όπως π.χ. καταπτώσεις βράχων, κόπωση υλικών. Η αντικατάσταση θα γίνει με στηθαία ασφαλείας νέου τύπου (συστήματα αναχαίτισης οχημάτων), όπως προδιαγράφεται στην ως άνω ΟΜΟΕ – ΣΑΟ. Στα πλαίσια των αντικαταστάσεων προφανώς δεν αποκλείονται και επεκτάσεις του υπάρχοντος μήκους τοποθέτησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ισχύουσες ελάχιστες προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του προμηθευτή, σύμφωνα με τον ειδικότερο τύπο στηθαίων που θα επιλεγεί.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τύπου ΣΑΟ σε νέες θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Κεφαλληνία και Ιθάκη), δηλαδή σε θέσεις που σήμερα δεν υπάρχουν στηθαία, όπου κι εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Επισημαίνεται ότι σε θέσεις τοποθέτησης στηθαίων (υφιστάμενες ή νέες) όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια λειτουργικού πλάτους του επιχώματος ιδίως λόγω μικροκατολισθήσεων πρηνών ή λόγω νεροφαγωμάτων (το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε περιπτώσεις έντονων κλίσεων πρηνών κατόπιν του δρόμου), κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής επιχωμάτων ή εργασίες κατασκευής τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή άλλων συναφών κατασκευών αντιστήριξης (τοιχίων ποδός, λιθοδομών, σαρζανέτ) ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Οι θέσεις αντικατάστασης υπάρχοντων στηθαίων και οι θέσεις τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας θα επιλεγούν κατά την εκτέλεση του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν. Οι εργασίες αφορούν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ωστόσο θα επικεντρωθούν πρωτίστως και κατά σειρά προτεραιότητας στους παρακάτω κρίσιμους οδικούς άξονες:

- Αρ. 1 → Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος μέσω Σιμωτάτων, Ατσουπάδων, Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζανάτων, Πόρος - Σκάλα
- Αρ. 10 → Κεραμιές – Λουρδάτα – Βλαχάτα από επαρχιακή οδό 2 σε επαρχιακή οδό 1
- Αρ. 16 → Σάμη - Κατάρραχο (Πυργί) - Τζανάτα
- Αρ. 25 → Αργοστόλι – Σινιόρι – Φισκάρδο μέσω Θηναίας, Ένωσης και Μάγκανου
- Αρ. 26 → Σάμη – Αγ. Ευφημία – Σινιόρι μέσω Ποταμιανάτων και μέχρι επαρχιακή οδό 25
- Αρ. 29 → Φαρακλάτα – Διλινάτα – Αγ. Ευφημία από Εθνικής οδού Αργοστολίου – Σάμης και δια Μακρυωτίκων, Βασιλοπουλάτων και Δρακοπουλάτων,
- Αρ. 33 → Αγ. Ευφημία – Νεοχώρι – Άσσος δια Κομιπάτων και Καρυάς
- Αρ. 36 → Καρυά – Βαρύ – Ένωση μέσω Πλαγιάς
- Αρ. 39 → Θηναία – Λιβιάδι – Ληξούρι από επαρχιακή οδό 25
- Αρ. 46 → Κιόνι – Βαθύ – Πέρα Πηγάδι δια Φρικίων, Σταυρού Λεύκας και Περιχωρίου (στη Ιθάκη) και Εθνική οδός Αργοστολίου – Σάμης.

Τα στηθαία θα τοποθετηθούν στο έδαφος με έμπηξη ή επί τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών στηθαίων, θα προηγηθεί η αποξήλωση των στηθαίων αυτών. Κατά περίπτωση (βλ. ανωτέρω), θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή επιχώματος ή κατασκευή στοιχείου αντιστήριξης, προς αποκατάσταση και εξασφάλιση λειτουργικού πλάτους, πριν την τοποθέτηση των νέων στηθαίων.

Οι εργασίες που θα κληθεί ο ανάδοχος να εκτελέσει κατόπιν σχετικών εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έως και σήμερα έχουν πιστοποιηθεί με τον 1^ο λογαριασμό εργασίες συνολικής δαπάνης 155.076,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Επίσης έχουν εκτελεστεί, χωρίς να έχουν πιστοποιηθεί ακόμη, επιπρόσθετες εργασίες συνολικής πρόσθετης δαπάνης περίπου 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.:

Ο προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των ομάδων εργασιών που προέκυψαν από την πρόταση των θέσεων επέμβασης και για να εντάξει στην σύμβαση κονδύλι Αναθεώρησης εργασιών η οποία προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων των

αποφάσεων 359881/20-12-2021 (ΦΕΚ5983Β'/2021), 166653/02-06-2022 (ΦΕΚ2735Β'/2022) και Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565Β'/2022).

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε θετικά ως προς τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» του 2^{ου} Α.Π.Ε., κατά το άρθρο 156 παράγρ. 3 του Ν. 4412/16, κατά την συνεδρίασή του στις 02-12-2022 (Πρακτικό 3ο, Απόσπασμα 7ο).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται μειωτικός κατά 45,88€ σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. στο σύνολο της δαπάνης πρό την αναθεώρησης, στο ποσό των 378.950,70€ και αυξητικός κατά 35.985,98€ μετά την ένταξη του κονδυλίου της αναθεώρησης στο ποσό των **506.287,19 με Φ.Π.Α.**

Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	275.843,37	317.213,34	317.174,46
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	49.651,81	57.098,40	57.091,40
Απρόβλεπτα 15%	48.824,28	7,72	7,72
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	374.319,46	374.319,46	374.273,58
Απολογιστικά	4.677,12	4.677,12	4.677,12
Αναθεώρηση	278,59	278,59	29.345,42
Άθροισμα	379.275,17	379.275,17	408.296,12
Φ.Π.Α. 24%	91.026,04	91.026,04	97.991,07
Γενικό Σύνολο	470.301,21	470.301,21	506.287,19

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**» ποσού 506.287,19 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος διαμορφώνεται μειωτικός σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. στο σύνολο της δαπάνης πρό την αναθεώρησης και αυξητικός μετά την ένταξη του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 2^{ου} Α.Π.Ε.
2. 2^{ος} Α.Π.Ε.
3. Προμέτρηση 2^{ου} Α.Π.Ε.
4. Υπολογισμός δαπάνης αναθεώρησης

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφία	
Όνοματεπώνυμο	Δ. Αλεξανδρόπουλος
Ημερομηνία	09-01-2023

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

A/A	Α/Α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Προτεινόμενες Ποσότητες 2ου ΑΠΕ	Τιμή Μονάδας	Αναθεωραθμ. Ποσότητα	Αξία Εργασιών Α ₀	Λογος Α/Α ₀	Αξία Εργασιών Α ₁	Ομοειδής Εργασία
32	26.2	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	2.546,25	70,00	2.546,25	178.237,50	1,097200	195.562,19	
33	26.3	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	440,00	105,00	440,00	46.200,00	1,097200	50.690,64	
34	27	Αποξηλώσεις παλαιών στηθαίων ασφαλείας / Αποξήλωση παλαιού χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη ή βιδωτά	ΟΔΟ-2151	m	5.150,25	2,50	5.150,25	12.875,63	1,000000	12.875,63	
35	N.T. 1-1	Προσαύξηση τιμής αρθρου Α.Τ.26.3 ώστε να καλυφθεί η τοποθέτηση; Στηθαίο ασφαλείας τεχνικών ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	440,00	15,00	440,00	6.600,00	1,097200	7.241,52	
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ											
36	28.1	Κιγκλιδώματα / Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων	ΟΔΟ-2653	m	0,00	12,05		0,00		0,00	
37	28.2	Κιγκλιδώματα / Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	0,00	2,70				0,00	
38	29	Κιγκλιδώματα / Αποξηλώσεις σιδηρών κιγκλιδώματων και σιδηροσωλήνων κιγκλιδώματων	ΟΔΟ-2151	kg	0,00	0,35		0,00		0,00	
39	30	Ελαστικοί οριοδείκτες οδού (επαναφερόμενα καλωνάκια) ύψους 80 cm	ΥΔΡ-8620.1	τεμ.	0,00	19,00		0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								361.093,13		394.939,88	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								-79.440,49		-86.886,77	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								281.652,64		308.053,11	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								281.652,64		308.053,11	
Προστίθενται Γ.Ε. & Ο.Ε.								50.697,48	18,00%	55.449,56	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.								332.350,12		363.502,67	
Δαπάνη Αναθεώρησης υπομνη Τριμήνου = 363.502,67 - 332.350,12 x (1 - 0,19) = 25.233,57 €											

ΠΑΡΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 27-11-2022
 ΣΕΚΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Α. ΗΡΑΚΛΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΙΩΝΙΑ
 ΤΗΛ. 210 2777111 FAX 210 2711130
 ΑΡ. ΜΑΕ: 19580/ΑΤ/Β/89/1012
 ΑΦΜ 094282677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΠΕΡΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 πολιτικός μηχανικός

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 27-11-2022
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΕΠΙΒΛΕΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
 πολιτικός μηχανικός

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 27-11-2022
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ
 πολιτικός μηχανικός

8^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τρίμηνο Αναθεώρησης : Α' 2023

Προσωρινοί συντελεστές Α2022 (παραγρ.4 του ΦΕΚΒ'5565/2022)

A/A	A/A Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Προτεινόμενες Ποσότητες του ΑΠΕ	Τιμή Μονάδας	Αναθεωρούμ. Ποσότητα	Αξία Εργασιών Α _ε	Λογος Α _ε /Α _α	Αξία Εργασιών Α _α	Ομοειδής Εργασία
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ									
1	1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	155,00	3,56	155,00	551,80	1,197053	660,53	
2	1.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, χωρίς μεταφορά, με διαλογή για επαναχρησιμοποίηση	>1123Α+50%Ο	m3	0,00	2,10		0,00		0,00	
3	2	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας αποθεραπευμένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,00	4,46		0,00		0,00	
4	3.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m3	135,00	11,06	135,00	1.493,10	1,146276	1.711,50	
5	3.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών, χωρίς μεταφορά, με διαλογή για επαναχρησιμοποίηση	>1133Α+50%Ο	m3	0,00	9,60		0,00		0,00	
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
6	4	Καθάριση ασπλιν σκυροδεμάτων	ΟΚ-2227	m3	8,00	11,69	8,00	93,52		0,00	
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ									
7	5	Καθαρισμός και διαμόρφωση ερεσιμάτων οδών σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m3	0,00	0,85		0,00		0,00	
8	6	Προμήθεια δανείων / Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	150,00	9,30	150,00	1.395,00	1,000000	1.395,00	
9	7	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	150,00	1,05	150,00	157,50	1,000000	157,50	
10	8	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m3	5,00	9,30	5,00	46,50	1,000000	46,50	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						3.737,42		3.971,03	
		ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	21,00%					-784,86		-833,82	
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						2.952,56		3.137,11	
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
11	9	Εκσκαφή θεμελίων τεχν.ν έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	180,00	6,86	180,00	1.234,80	1,000000	1.234,80	
12	10	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων / Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m3	90,00	14,80	90,00	1.332,00	1,000000	1.332,00	
		ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ									
13	11	Χειρόβητη λιθοπλήρωση	ΟΔΟ-2251	m3	0,00	17,50		0,00		0,00	
14	12	Κατασκευή λιθοδому του τοίχου	ΟΔΟ-2253	m3	0,00	76,70		0,00		0,00	
15	13	Λιθορριπή κοιταστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m3	0,00	15,30		0,00		0,00	
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
16	14.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 / Καταστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m3	18,00	72,30	18,00	1.301,40	1,116534	1.453,06	

A/A	A/A Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Προτεινόμενες Ποσότητες 2ου ΑΠΕ	Τιμή Μονάδας	Ανεθεωρούμ. Ποσότητα	Αξία Εργασιών Α ₀	Λογος Α ₁ /Α ₀	Αξία Εργασιών Α ₁	Ομοειδής Εργασία
17	14.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 / Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομικών γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λπ. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	40,00	104,00	40,00	4.160,00	1,135603	4.724,11	
18	14.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 / Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσδεσης, τοίχων, θωρακικών κ.λπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	120,00	133,00	120,00	15.960,00	1,135603	18.124,22	ΟΔΟ-2532
19	15.1	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων / Χαλύβας σπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1.900,00	1,15	1.900,00	2.185,00	1,282395	2.802,03	
20	15.2	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων / Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	ΥΔΡ-7018	kg	0,00	1,15		0,00		0,00	
21	16	Γεωυφάσματα / Γεωυφάσμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m2	0,00	1,65		0,00		0,00	
22	17	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U / Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	0,00	7,20		0,00		0,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						26.173,20		29.670,22	
		ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	21,00%					-5.496,37		-6.230,75	
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						20.676,83		23.439,47	
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
23	18	Υπόβαση οδοστρώσεως / Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m3	95,00	14,80	95,00	1.406,00	1,000000	1.406,00	
24	19	Βάση οδοστρώσεως / Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m3	95,00	14,80	95,00	1.406,00	1,000000	1.406,00	
25	20	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΟΔΟ-3121.Β	m3	52,00	14,25	52,00	741,00	1,000000	741,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						3.553,00		3.553,00	
		ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	21,00%					-746,13		-746,13	
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						2.806,87		2.806,87	
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
26	21	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	0,00	1,00		0,00		0,00	
27	22	Ασφαλτική προεπιλείψη	ΟΔΟ-4110	m2	0,00	1,20		0,00		0,00	
28	23	Ασφαλτική συγκολλητική επίλειψη	ΟΔΟ-4129	m2	1.000,00	0,45	1.000,00	450,00	1,134367	510,47	προσωπ. Δ'21
29	24	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	35,00	86,77	35,00	3.036,95	1,150359	3.493,58	προσωπ. Δ'21
30	25	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας / Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m2	1.000,00	7,87	1.000,00	7.870,00	1,158021	9.113,63	προσωπ. Δ'21
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						11.366,95		13.117,88	
		ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	20,00%					-2.271,39		-2.623,54	
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						9.095,56		10.494,14	
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
		ΣΤΗΘΑΙΑ									
31	26.1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΔΟ) / Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπιξη, κατηγορίας σφρόδότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 / Στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	2.604,00	45,00		0,00	1,097200	0,00	

Α/Α	Α/Α Τμήλου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Προτεινόμενες Ποσότητες του ΑΠΕ	Τιμή Μονάδας	Αναθεωρούμ. Ποσότητα	Αξία Εργασιών Α _ε	Λογος Α _ε /Α _μ	Αξία Εργασιών Α _μ	Ομοειδής Εργασία
32	28.2	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμμηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	2.546,25	70,00		0,00	1,097200	0,00	
33	28.3	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	440,00	105,00		0,00	1,097200	0,00	
34	27	Αποξηλώσεις παλαιών στηθαίων ασφαλείας / Αποξηλώση παλαιού χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμμηξη ή βιδωτά	ΟΔΟ-2151	m	5.150,25	2,50		0,00	1,000000	0,00	
35	N.T. 1-1	Προσαύξηση τιμής άρθρου Α.Τ.26.3 ώστε να καλυφθεί η τοποθέτηση: Στηθαία ασφαλείας τεχνικών ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W2, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	440,00	15,00		0,00	1,097200	0,00	
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ											
36	28.1	Κιγκλιδώματα / Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων	ΟΔΟ-2653	m	0,00	12,05		0,00		0,00	
37	28.2	Κιγκλιδώματα / Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	0,00	2,70		0,00		0,00	
38	29	Κιγκλιδώματα / Αποξηλώσεις σιδηρών κιγκλιδώματων και σιδηροσωλήνων κιγκλιδώματων	ΟΔΟ-2151	kg	0,00	0,35		0,00		0,00	
39	30	Ελαστικοί οριοδείκτες οδού (επαναφερόμενα καλωνάκια) ύψους 80 cm	ΥΔΡ-0620.1	τεμ.	0,00	19,00		0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								0,00		0,00	
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								0,00		0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								35.521,82		39.877,59	
			18,00%					6.393,93		7.177,97	
								41.915,75		47.055,56	
Δαπάνη Αναθεώρησης υποψη Τριμήνου = 47.055,56 - 41.915,75 x (1 - 0,20) = 4.111,85 €											

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΞΥΠΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
 ΕΞΕΛΟΓΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 205 Ν. ΙΩΝΙΑ
 ΤΗΛ. 210 2777334 FAX: 210 2711130
 ΑΡ. ΜΑΕ: 195801478000002
 ΑΦΜ 094262477 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΕΛΕΓΧΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολιτικός μηχανικός

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ
 Πολιτικός μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο/2022
3^η Συνεδρίαση της 02-12-2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 7ο

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 23649/5215/27-3-2022 (ΑΔΑ: 94ΟΧ7ΛΕ-ΘΟΜ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων καθώς και την με αριθμ. πρωτ.οικ. 80213/17563/04-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ8Υ7ΛΕ-ΦΘΠ) τροποποίησή της, με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2022 – 2023», συνεδρίασε σήμερα **02-12-2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας (1ος όροφος), μετά την με αρ. πρωτ. **33/29-11-2022**. Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. **Νικόλαο Ανδρέατο**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. **Ανθή – Μαρία Βαγγελιάτου**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος.
3. **Κυριάκος Κεκάτος**, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ως τακτικό μέλος.
4. **Παναγής Παπανικολάτος**, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., κοινός εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), ως τακτικό μέλος.
5. **Δημήτριος Ρουχωτάς**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου ως αναπληρωματικό μέλος.

Ο **Στυλιανός Σπαθής** Δημοτικός Σύμβουλος Σάμης, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο Αναπληρωτής του, Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Η **Βασιλική Φλώρου**, δικηγόρο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε η αναπληρώτρια Άλκηστη - Αναστασία Κατσούνη.

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, παρουσία και της γραμματέας του Συμβουλίου κ. Σοφίας Μισαηλίδου, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων (αποκλειστικά για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία):

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Εισηγητής : ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ \ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Αφού αναγνώστηκε η υπ' αρ. 104676/25563 (2021)/29-11-2022 εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού και μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά ως προς τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου, κατά το άρθρο 156 §3 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την εισήγηση και τα προσκομισθέντα σε αυτή στοιχεία.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Ακριβές Απόσπασμα
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/ 02-12-2022

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου


Σοφία Μισαηλίδου



Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου


Νικόλαος Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Σταύρος Τραυλός
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
8. Νικόλαος Γκισγκίνης
9. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ποσού 506.287,19 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος διαμορφώνεται μειωτικός σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο και τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. στο σύνολο της δαπάνης πρό την αναθεώρησης και αυξητικός μετά την ένταξη του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 17-02/24-01-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Αικατερίνη Μοθωναίου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Ιωάννης Αρμενιάκος****Σταύρος Τραυλός****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Θεόδωρος Χαλικιάς****Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ιωάννης Ροντογιάννης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**