

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
(ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Αρ. Πρωτ.:

ΤΙΤΛΟΣ:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Μεταξύ των συμβαλλομένων:

- 1) **Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας**
- 2) **Δήμου Ληξουρίου**

Σήμερα, στις ημέραοι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Περιφερειάρχη κα Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου &
2. Ο Δήμος Ληξουρίου, ο οποίος εδρεύει στο Ληξούρι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Κατσιβέλη Γεώργιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
4. Το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), §4 υποπαράγρ. 15 & 25 σύμφωνα με το οποίο στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων συμπεριλαμβάνονται, τόσο η ανέγερση σχολικών κτιρίων, όσο και η επισκευή και συντήρηση αυτών.
5. Την υπ. Αριθμ. 104/2020/9-6-2020 (ΑΔΑ 68Β646ΜΓ3Ξ-924) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ληξουρίου,
6. Την υπ. αριθμ. 101-10/2020 (ΑΔΑ:ΩΦ7Μ7ΛΕ-1ΓΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
7. Την υπ.αριθμ. οικ.429-22/20.06.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
8. Την υπ' αριθμ. 453-23/27-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ : ΨΩΕΓ7ΛΕ-7ΦΚ) περί έγκρισης διόρθωσης της υπ'αριθμ. 429-22/20-06-2017 Απόφασης της ίδιας Επιτροπής
9. Την από 30/03/2017 απόφαση υπ' αριθμ. 100/2017 Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής

10. Την υπ'αρ.81-8/2019 (ΑΔΑ: ΨΕΞ27ΛΕ-ΤΟΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 114397/06.06.2017 γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την δωρεά 5 εκατ. Ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας
12. Το υπ'αριθμ. πρωτ.: 40753/05-08/-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα "Κοινοποίηση Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου"
13. Τη αριθμ. Οικ.12055/3114/16-02-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ008150783) 2021-02-17 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
14. Την αριθμ.οικ.19714/4974/12-03-2021 (ΑΔΑ Ψ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ) προγραμματική σύμβαση, ως ισχύει.
15. Την υπ'αριθμ. 178/2022/14-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΧΩ7Λ7-ZP6) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφέρειας Αττικής
16. Την αριθμ. 30-4/18-02-2023(ΑΔΑ: 941Θ7ΛΕ-Ι0Σ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί 1^{ης} τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ 2023
17. Την αριθμ. 31-4/18-02-2023 (ΑΔΑ: 964Μ7ΛΕ-ΠΒ5)Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί 1^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2023
18. Την αριθμ. 12/2023 πράξη προσυμβατικού ελέγχου Επιτρόπου Κεφαλληνίας
19. Την αριθμ. πρωτ. οικ.27545/6017/31-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΓΩ7ΛΕ-1Ξ4) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης , καθώς και την αριθμ. οικ.25121/5500/24-03-2023 (ΑΔΑ :ΨΥΙΣ7ΛΕ-2ΥΧ) όμοια
20. Την αριθμ. 93067/2024/16-01-2023 (ΑΔΑ :9ΕΧΜ7ΛΕ-ΨΛΛ) τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης
21. Την αριθμ.(ΑΔΑ:) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
22. Το αριθμ. 09-06-2023 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
23. Την αριθμ.(ΑΔΑ:.....) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης σχεδίου και όρων σύναψης της παρούσας σύμβασης
24. Την αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ληξουρίου, περί έγκρισης σχεδίου και όρων σύναψης της παρούσας σύμβασης

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα

Το άρθρο τροποποιείται και διαμορφώνεται ως κάτωθι.

Το παρόν χρονοδιάγραμμα απεικονίζεται στο κείμενο και δεν απαιτείται πίνακας παραρτήματος

Το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης αναπροσαρμόζεται ως εξής :

Π.Σ Διαδικαστικά: ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 (έχουν πραγματοποιηθεί)

Διαγωνισμός για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 30/6/2021

(10-06-2021 δημοπράτηση του έργου –τρίμηνο εκκίνησης Β'2021-έχει πραγματοποιηθεί)

Υπογραφή Δημόσιας Σύμβασης του Έργου και Έναρξη Κατασκευής: ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/7/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

(Υπογραφή Σύμβασης 28-12-2021 -έχει πραγματοποιηθεί)

Κατασκευή: ΑΠΟ **28-12-2021** ΕΩΣ **04-08-2023**

Έναρξη 15μηνιας περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης από ανάδοχο: **05-08-2023**

Προσωρινή παραλαβή του έργου(σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν.4412/2016 ως ισχύει για το έργο-6 μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου): ΑΠΟ **05-08-2023** ΕΩΣ 05-02-2024

Πέρας 15μηνιας περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης από ανάδοχο: 05-11-2024

Οριστική παραλαβή του έργου(σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4412/2016 ως ισχύει για το έργο – κατά μέγιστο 2 μήνες μετά τη λήξη του 15μηνιαίου χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης έργου από ανάδοχο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου): ΑΠΟ **05-11-2024** ΕΩΣ **05-01-2025**.

Σημειώνεται ότι εφόσον η κατασκευή του έργου περαιωθεί νωρίτερα, θα αναπροσαρμοσθούν στις αντίστοιχα νωρίτερες ημερομηνίες τόσο οι χρονολογίες υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο όσο και οι χρόνοι προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, χωρίς να υπάρξει υποχρέωση εκ νέου τροποποίησης του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. οικ. 19714/4974/12-03-2021 προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ : Ψ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ)ως έχει τροποποιηθεί

Η παρούσα τροποποίηση, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο (2) αντίτυπα , από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

