



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 23/16-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 426-23/16-05-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 40054/23/11-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με Ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ52260031.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	230.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	11/03/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	Πράξης με Ακρωνύμιο “ <b>TACTICAL TOURISM</b> ” πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Έδρας Συνεργασίας <b>Interreg IPA-CBC Ελλάδα-Αλβανία 2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2018ΕΠ5226003</b>
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	23,57%
Ημερομηνία Σύμβασης:	07-09-2022
Ποσό συμφωνητικού:	175.789,82 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	16-05-2022

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 230.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης της παλιάς αποθήκης για την δημιουργία ενός χώρου το οποίο θα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. Οι εργασίες αφορούν την ενίσχυση του κτιρίου, την τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες καθαιρέσεις για την αποκατάσταση των σοβαρών φθορών του κτιρίου και έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ενίσχυσης-συντήρησης στην τοιχοποιία του κτιρίου για την αύξηση της αντοχής του. Επίσης έχουν τοποθετηθεί σε πρώτη φάση οι σωληνώσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έχει διαστρωθεί το δάπεδο και έχει ξεκινήσει οι εργασίες των επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 32498/5020/20-04-2023 αίτησή του αιτείται παράταση τριών μηνών λόγω:

- Των δυσμενών καιρικών συνθηκών που έλαβαν τόπο στην πόλη της Λευκάδας κατά το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εργασιών βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 15-08-2023 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Θεόδωρος Μανωλίτσης**

**Ευάγγελος Μοσχονάς**

Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

ΧΑ, Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με Φ.Π.Α. αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» μέχρι την 15-08-2023 με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 426-23/16-05-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**