



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 41/25-07-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 697-41/25-07-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βόρειας Ζακύνθου 2021-2022 ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 62953/41/20-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Αικατερίνη
Μοθωναίου, η οποία απουσιάζει	
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 7ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βόρειας Ζακύνθου 2021-2022 ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική

Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ.3760/857/28-01-2022 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 08-04-2022(ημέρα λήξης προθεσμίας ηλ. υποβολής προσφορών)
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 473-25/31-05-2022 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 8,18 % (οκτώ και δέκα οκτώ εκατοστά τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 1.378.164,62€ (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 29-07-2022
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη (οικ.68207/13113/22-08-2022 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 29-07-2023
- Παρατάσεις:

### **1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης – συντήρησης σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της βόρειας Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτά. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες εκβραχισμών για διαπλάτυνση οδών στο βόρειο τμήμα του νησιού, εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα σε τμήματα του Επ. Οδ. Δικτύου, κατασκευής τεχνικών έργων, κατασκευής οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

### **1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Έχει υλοποιηθεί το 70% του φυσικού αντικείμενου έργου το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών της αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα σε διάφορες θέσεις του Επ. & Εθν. Οδικού Δικτύου καθώς και την κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

### **1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 1.378.164,62€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### **1.5 Πληρωμές**

Δεν έχουν γίνει πληρωμές μέχρι σήμερα.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η από 21-06-2023 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 29-01-2024, λόγω των προβλημάτων μετακίνησης δικτύων από άλλους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ) και αναμονής έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ .

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

## Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

### Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 697-41/25-07-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**