



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/05-09-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 829-50/05-09-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού Εθνικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-09-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 73228/50/31-08-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 8^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού Εθνικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 735.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 82085/15146/24-09-2019 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
Μεταφερόμενο στο ΕΠΑ (Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025) με νέο κωδικό 2023ΝΠ42200011)
- Χρηματοδότηση: 20-02-2020(ημέρα λήξης προθεσμίας ηλ. υποβολής προσφορών)
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 347-17/29-04-2020 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 48.98 % (σαράντα οκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό)
- Έκπτωση: 374.990,00€ (με Φ.Π.Α.)
- Ποσό συμφωνητικού: 24-07-2020
- Ημερομηνία σύμβασης: Ελένη Λαζαρίδου
- Επιβλέποντες: (54736/9510/30-07-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.)
- Προθεσμίες Αρχικής Σύμβασης 20-04-2021
2^{ης} Παράτασης 20-10-2021

1.2 Φυσικό αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους στόχους της μελέτης του από την 20η Οκτωβρίου 2021 ημερομηνία λήξης της 2ης παράτασης της σύμβασης.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Το έργο αφορούσε σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάπητα, κατασκευής τεχνικών έργων, τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 374.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος}, 5^{ος} και 6^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 374.812,09ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 3^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις τελικά διαμορφωθείσες ποσότητες της από 04-04-2022 εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης και το ποσό των αναθεωρήσεων του έργου.

Ο προτεινόμενος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκύπτει υπερσυμβατικός κατά 5.555,66€ (με το Φ.Π.Α.) προκειμένου να καλυφθεί το ποσό της αναθεώρησης.

Το ποσό αυτό καλύπτεται από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ». Η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217047 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρτ. Οικ.70474/29817/22-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΩ7ΛΕ-3ΞΠ) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το 4^ο Πρακτικό, 4^ο θέμα της συνεδρίασης της 10^{ης} Αυγούστου 2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί του 3^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020»
- Την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 με την οποία ορίζεται ότι το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» ο οποίος προκύπτει **υπερσυμβατικός** κατά το ποσό της αναθεώρησης 5.555,66€ (με το Φ.Π.Α.) το οποίο καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

1. 3^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
2. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

MARINA KOUTSI
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Jun 30 2023 10:22 AMΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος, 29-06-2023

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ. 56600/10804

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 29100- Ζάκυνθος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Λαζαρίδου
ΤΗΛ. & ΦΑΞ : 2695360344
E-MAIL : elazaridou@pin.gov.grΠΡΟΣ: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων Π.Ε. ΖακύνθουΚΟΙΝ: ΑΝΤΑΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020», Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), Αναδόχου : Ανταίος Τεχνικών Κατασκευών Α.Ε.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 3^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της από 04-04-2022 εγκεκριμένης Τελικής Επιμέτρησης και το ποσό των αναθεωρήσεων του έργου, και είναι υπερσυμβατικός κατά 5.555,66€ (με το Φ.Π.Α.) τα οποία θα καλυφθούν από πιστώσεις Π.Δ.Ε. ΣΛΕΠ 522 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008

Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, επί αυτού.

Συνημμένα
3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου με συνημμένη
αιτιολογική έκθεση.

Εσωτερική διανομή
1) Φ/Ε
2) Χ.Α.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης
Επαρχιακού & Εθνικού Δικτύου
Ζακύνθου 2019-2020»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε..

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 3^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Το έργο «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020» με προϋπολογισμό μελέτης 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) ανατέθηκε με την υπ' αριθμ. 347-17/29-04-2020 (ΑΔΑ:9ΚΙΨ7ΛΕ-ΣΥΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατόπιν της από 27-02-2020 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στην εταιρεία «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης σαράντα οκτώ και ενενήντα οκτώ τοις εκατό (48,98%).

Στη συνέχεια υπογράφηκε το αριθμ. πρωτ. 50215/8769/24-07-2020 εργολαβικό συμφωνητικό με την ανάδοχο στο ποσό των 374.990,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Β. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο προτεινόμενος προς έγκριση 3^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες της από 04-04-2022 εγκεκριμένης Τελικής Επimέτρησης και το ποσό των αναθεωρήσεων του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Με τον παρόντα 3^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προκύπτει δαπάνη 256.159,17€ για εργασίες, 46.108,65€ για Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%, δαπάνη 5,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, δαπάνη 4.618,84€ για αναθεώρηση, δαπάνη 73.654,00€ για Φ.Π.Α. και συνολική δαπάνη 380.545,66€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο προτεινόμενος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκύπτει υπέρσυμβατικός κατά 5.555,66€ (με το Φ.Π.Α.), τα οποία θα κάλυφθούν από πιστώσεις Π.Δ.Ε. ΣΔΕΠ 522 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 με την οποία ορίζεται ότι το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.

Ε. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους στόχους της μελέτης του από την 20 Οκτωβρίου 2021 ημερομηνία λήξης της 2^{ης} παράτασης της σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όπως συνημμένα υποβάλλεται.

Ζάκυνθος, 26-06-2023

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2019-2020

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

**3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3ου Α.Π.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3ου Α.Π.Ε.
2. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 3ου Α.Π.Ε.
3. 3ος Α.Π.Ε.
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ &
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2019-2020

Ανάδοχος : ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Τελική Επιμέτρηση
Συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	1.1	0
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1.2	0
3	Εκσκαφές τάφρων ή διαφόρων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης	m3	1.3	90,65
4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m3	1.4	77,39
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1.5	77,39
6	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	1.6	14,61
7	Καθαρισμός και μάφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	1.7	223,73
8	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	τεμ	1.8	0
	Τεχνικά έργα (Ανοικτά)			
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	2.1	30,98
2	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	2.2	2,15
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	2.3	18
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	2.4	1,58
5	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άσπλο	m3	2.5	0
6	Χαλυβιδό δομικό πλέγμα B500C	kg	2.6	15
7	Χαλυβιδό σπλισμού σκυροδέματος B500C	kg	2.7	2.184,18
8	Πράχυτα κράαπεδα από σκυρόδεμα	m	2.8	0
9	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	kg	2.9	0
10	Τσιμεντοσωληνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	2.10	0
11	Τσιμεντοσωληνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	2.11	0
12	Αγωγοί υπό πίεση από σωληνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D 140 mm	m	2.12	0
	Οδοστρώσια			
1	Υπόβαση οδοστρώσιας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	m2	3.1	549,91
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	3.2	549,91
3	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	3.3	10
	Ασφαλτικά			
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	4.1	210,36
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4 cm	m2	4.2	36.866,37
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	4.3	241,89
4	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	4.4	241,89
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	4.5	37.464,16
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	4.6	1.019,96
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	4.7	37.464,16
	Σήμανση - Ασφάλιση			

Τελική Επιμέτρηση

Σελίδα : 2

α/α	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους WS	m	5.1	1.108
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	m ²	5.2	4
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	5.3	4
4	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	τεμ	5.4	4
5	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ	5.5	4
6	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	τεμ	5.6	4
7	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ	5.7	20
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²	5.8	3.403,92

Α.Ν.Τ.Α.Ι.Ο.Σ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 ΧΙΛΙΑΡΚΟΥ 7/ΣΤΡΩΤΗ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00
 ΛΑΜ. 99093244 - ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
 26010 61850 - FAX: 26010 62220
 © ΑΝΤΑΙΦΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Β. Γ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 26-06-2023
 Η Επιβλέπουσα Μηχανικός
 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΑΓΡ.&ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26-06-2023
 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 Η Προϊσταμένη Τμ.Συγκοινωνιακών Έργων
 ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020

Ανάδοχος : ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.



3ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 2

Α/Α	ΕΝΔΕΙΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλοπον	Επί πλέον	Επί έλλοπον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	Εκκαθαρές χαλαρών εδαφών	m3	1.1	20	1,52	30,40				1,52											
2	Γενικές Εκκαθαρές σε εδαφους γαιώδες - ημιβραχώδεις	m3	1.2	20	1,84	36,80				1,84					30,40					ΟΙΚ 2227	
3	Εκκαθαρές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδαφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτιση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης	m3	1.3	20	1,96	39,20	90,65	1,96	177,67	90,65	1,96	177,67		138,47						ΥΔΡ 6054	
4	Αδάκια θραυστών επιλεκτων υλικών κατηγορίας Ε24	m3	1.4	50	7,14	357,00	77,39	7,14	552,56	77,39	7,14	552,56		195,56						ΟΔΟΝ 1510	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1.5	50	1,05	52,50	77,39	1,05	81,26	77,39	1,05	81,26		26,76						ΟΔΟΝ 1530	
6	Καθαίρεση αποκατεμένων σκυροδεμάτων	m3	1.6	5	27,83	139,15	14,61	27,83	406,60	14,61	27,83	406,60		267,45						ΟΙΚ 2227	
7	Καθαίρεσης και μόνωσης τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων εφελκυστικής σε κάθε είδους εδαφους	m	1.7	100	0,65	65,00	223,73	0,65	145,42	223,73	0,65	145,42		80,42						ΟΔΟΝ 1310	
8	Κόψιμο - εκρίζηση δέντρων, εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	τεμ	1.8	5	40,00	200,00		40,00			40,00				200,00					ΓΡΣ 5354	
Άθροισμα						920,05			1.363,51			1.363,51		710,66		267,20					
Αφαίρεται έκπτωση					48,00 %	441,62		48,00 %	654,48		48,00 %	654,48		341,12		128,26					
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						478,43	478,43		709,03	709,03		709,03	709,03	369,54	138,94						
Τεχνικά έργα (Ανοκτά)																					
1	Εκκαθαρή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	2.1	80	4,95	396,00	30,98	4,95	153,35	30,98	4,95	153,35		242,65						ΟΔΟΝ 2151	
2	Κατασκευή ρεβρίων, επεδωμένων τάφρων, διαμορφώσεως πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	2.2	5	104,00	520,00	2,15	104,00	223,60	2,15	104,00	223,60		296,40						ΟΔΟΝ 2522	
3	Κατασκευή βράχων, πλακών πρόβασης, τσιμεντ. διαρκών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	2.3	5	133,00	665,00	18	133,00	2.394,00	18	133,00	2.394,00		1.729,00						ΟΔΟΝ 2551	
4	Κατασκευές, περιβλήματα αγωγών, εργαλειακές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	2.4	8	89,80	718,40	1,58	89,80	141,88	1,58	89,80	141,88		578,52						ΟΔΟΝ 2531	
5	Κατασκευή ρεβρίων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, δομικό	m3	2.5	5	86,50	432,50		86,50			86,50			432,50						ΟΔΟΝ 2531	
6	Καλνθίδιο δομικό πλέγμα B500C	kg	2.6	600	1,15	690,00	15	1,15	17,25	15	1,15	17,25		672,75						ΥΔΡ 7019	
7	Χάλυβας αποκατεμού σκυροδέματος B500C	kg	2.7	700	1,15	805,00	2.190	1,15	2.516,50	2.184,18	1,15	2.511,81		1.706,81						6,69 ΟΔΟΝ 2612	
8	Γράμμοι κράτησης από σκυρόδεμα	m	2.8	10	9,60	96,00		9,60			9,60			96,00						ΟΔΟΝ 2921	
9	Μεταλλικές εσθράδες υδροσταλκικής από ελατό χυτοσίδηρο	kg	2.9	500	2,90	1.450,00		2,90			2,90			1.450,00						ΥΔΡ 6752	
10	Τσιμεντοκλιβες αποχέτευσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικής διαμέτρου D600 mm	m	2.10	20	30,00	600,00		30,00			30,00			600,00						ΥΔΡ 6551.5	
11	Τσιμεντοκλιβες αποχέτευσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, σφαιρικής διαμέτρου D900 mm	m	2.11	10	30,00	300,00		30,00			30,00			300,00						ΥΔΡ 6551.6	
12	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, σφαιρικής πίεσης 5 at σφαιρικής διαμέτρου D 140 mm	m	2.12	10	8,10	81,00		8,10			8,10			81,00						ΥΔΡ 6620.2	
Άθροισμα						6.753,90			5.446,59			5.441,89		3.435,81	4.747,82					6,69	
Αφαίρεται έκπτωση					48,00 %	3.241,87		48,00 %	2.615,32		48,00 %	2.612,11		1.649,19	2.278,96						3,21
Σύνολο Τεχνικά έργα (Ανοκτά)						3.512,03	3.512,03		2.833,26	2.833,26		2.829,78	2.829,78	1.786,62	2.468,87						3,48
Οδοστρωσία																					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπαγούμενου πάχους 0,10 m	m2	3.1	200	1,21	242,00	549,92	1,21	665,40	549,91	1,21	665,39		423,39						0,01 ΟΔΟΝ 3111B	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Π. C-155)	m2	3.2	200	1,31	262,00	549,92	1,31	720,40	549,91	1,31	720,38		458,38						0,02 ΟΔΟΝ 3211B	
Σε μεταφορά						504,00	3.990,46		1.385,80	3.542,29		1.385,77	3.538,81	2.156,16	2.807,81						3,48

3ος Ανακεφαλαίσιμος Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 3

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΓΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		ΔΑΠΑΝΕΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		ΔΑΠΑΝΕΣ	Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον		
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική							
	Από μετορρά					504,00	3.990,46				1.385,80	3.542,29			1.385,77	3.538,81	2.156,16	2.607,81			
3	Κατασκευή ερεσιμίων	m3	3.3	10	13,74	137,40		10	13,74	137,40		10	13,74	137,40						3,48	
	Αθροισμα					641,40				1.523,20				1.523,17			881,77				0,03
	Αναφέρεται έκπτωση				48,00 %	307,87			48,00 %	731,14			48,00 %	731,12			423,25				0,01
	Σύνολο Οδοστρώσι					333,53	333,53			792,06	792,06			792,05	792,05	458,52					0,02
	Ασφαλτικά																				
1	Ταπή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	4.1	200	1,00	200,00		210,36	1,00	210,36		210,36	1,00	210,36			10,36				
2	Απόδοση ασφαλτικού οδοστρώματος (αροφήραση), σε βάθος έως 4 cm	m2	4.2	32.000	1,15	36.800,00		36.866,45	1,15	42.396,42		36.866,37	1,15	42.396,38			5.596,33				0,09
3	Ασφαλτική προσκόλληση	m2	4.3	100	1,20	120,00		241,89	1,20	290,27		241,89	1,20	290,27			170,27				0,00
4	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	m2	4.4	100	7,17	717,00		241,89	7,17	1.734,35		241,89	7,17	1.734,35			1.017,65				0,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	4.5	32.000	0,45	14.400,00		37.464,24	0,45	16.858,91		37.464,16	0,45	16.858,87			2.458,67				0,04
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάθος	ton	4.6	700	80,13	56.091,00		1.019,96	80,13	61.729,39		1.019,96	80,13	61.729,39			25.638,39				0,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοπής ασφάλτου	m2	4.7	32.000	7,77	248.640,00		37.464,24	7,77	291.097,14		37.464,16	7,77	291.096,52			42.456,52				0,02
	Αθροισμα					356.968,00				434.316,64				434.316,09			77.348,09				0,75
	Αναφέρεται έκπτωση				49,00 %	174.914,32			49,00 %	212.815,25			49,00 %	212.814,88			37.900,56				0,37
	Σύνολο Ασφαλτικά					182.053,68	182.053,68			221.501,59	221.501,59			221.501,21	221.501,21	39.447,53					0,38
	Σήμανση - Ασφάλιση																				
1	Μονόπλευρα γαλβανισμένα σιδηρά ασφαλείας, κανόνιας συγκρότησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας ασφαρότητας πρόσδεσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5	m	5.1	1.500	40,00	60.000,00		1.108	40,00	44.320,00		1.108	40,00	44.320,00			15.680,00				0,00
2	Πλευρικές πληρωματικές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρους ανατοκασκοπικής, με υποδόρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12889-1, με ανατοκασκοπική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12889-1	m2	5.2	4	133,00	532,00		4	133,00	532,00		4	133,00	532,00							0,00
3	Πινακίδες επικύκλων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	5.3	4	53,70	214,80		4	53,70	214,80		4	53,70	214,80							0,00
4	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	τεμ	5.4	4	34,50	138,00		4	34,50	138,00		4	34,50	138,00							0,00
5	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικύκλων θέσεων υψηλής ανατοκασκοπικής Πινακίδες ρυθμιστικές μεσίου μεγέθους	τεμ	5.5	4	53,70	214,80		4	53,70	214,80		4	53,70	214,80							0,00
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	τεμ	5.6	4	31,10	124,40		4	31,10	124,40		4	31,10	124,40							0,00
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ	5.7	20	49,30	986,00		20	49,30	986,00		20	49,30	986,00							0,00
	Σε μετορρά					62.210,00	186.377,67			46.530,00	225.835,94			46.530,00	225.832,07	42.062,21	2.607,81				3,88



3ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα : 4


Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΓΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΣ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά				62.210,00	186.377,67			46.530,00	225.835,94			46.530,00	225.832,07	42.062,21	2.607,81				
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βοήθη	m ²	5,8	2,400	3,80	9.120,00			3,405	3,80	12.939,00			3,403,92	3,80	12.934,90			3,88	ΟΚ 7788
	Αθροισμα Αρραρίται έκπτωση				49,00 %	71.330,00 34.951,70			49,00 %		58.489,00 28.139,61			49,00 %		58.464,90 28.137,80			4,10	2,01
	Σύνολο Σήμανση - Ασφάλιση					36.378,30	36.378,30				30.329,19	30.329,19				30.327,10	30.327,10	1.945,60	7.998,80	2,09
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00 %	222.755,97 40.096,07			18,00 %		256.165,13 46.109,72			18,00 %		256.159,17 46.108,65	44.007,81	10.604,61	5,97	1,07
	Σύνολο: Εργασίες προυπολογισμού					262.852,04					302.274,95					302.267,82	51.929,22	12.513,44	7,04	
	Απρόβλεπτη δαπάνη					39.427,81					5,00					5,00		39.422,81		
	Σύνολο					302.279,85					302.279,85					302.272,82	51.929,22	51.936,25	7,04	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης					131,44					131,44					4.618,84	4.487,40	4.487,40		
	Σύνολο					302.411,29					302.411,29					306.891,66	56.416,62	51.936,25	4.487,40	7,04
	Προστίθεται ΦΠΑ				24,00 %	72.578,71			24,00 %		72.578,71			24,00 %		73.654,00	13.539,99	12.464,70	1.076,99	1,89
	Γενικό σύνολο σύμβασης					374.990,00					374.990,00					380.545,66	69.956,81	64.400,95	5.564,96	8,73



Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	302.274,85	302.267,82	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7,03 ή ποσοστό 0,00%
Απρόβλεπτη δαπάνη	5,00	5,00	
Αθροισμα	302.279,85	302.272,82	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7,03 ή ποσοστό 0,00%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	131,44	4.618,94	
Αθροισμα	302.411,29	306.891,66	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.480,37 ή ποσοστό 1,48%
ΦΠΑ	72.578,71	73.654,00	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	374.990,00	380.545,66	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.555,66 ή ποσοστό 1,48% Δηλαδή Ευρώ πέντε χιλιάδες πενήνาศα πέντα και εφτάτα έξι λεπτά


ΑΙΟΣ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
 ΠΡΟΜΟΥ 4-ΑΙΟΙ, 257 09
 ΑΙΟΙ, 19449 - ΔΟΥ.ΑΙΟΙΟΥ
 ΤΗΛ: 28819 6111
ΑΝΤΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Β.Ε.Ε
 e-mail: info@antilos.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 26-06-2023
 Η Επιμέτρησης Μηχανικός


 ΚΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΑΓΡ.&ΤΟΠΟΓΡ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.Α

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, 26-06-2023
 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η Προϊσταμένη Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων



ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.Α



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος: 11- 08-2023
Αριθμ. πρωτ: 27

ΠΡΟΣ:
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή αποσπάσματος πρακτικού Τ.Σ.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως απόσπασμα του 4^{ου} πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ζακύνθου που περιέχει το 4^ο θέμα : Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» Π/Υ:735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), Ανάδοχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



Τμήμα Συγκοινωνικών Έργων / 14-08-2023 / κ. Ε. Αλαφίδη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4^ο
Συνεδρίαση της 10^{ης} Αυγούστου

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» και την υπ' αριθμ. πρωτ.:οικ. 19596/3974/11-03-2022 (ΑΔΑ:614Μ7ΛΕ-ΧΑΔ) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 10/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 28/03-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Δημήτρης Γιαννούλης Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
2. Δημήτρης Βαρδασκαστάνης Υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
3. Γεώργιος Τσιλώνης Έκπρσσωπος Τ.Ε.Ε.
4. Δημήτριος Βασιλείου, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
5. Μαριέττα Φερρού, Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου
6. Ελισάβετ Γράμψα, Υπάλληλος Π.Ε Ζακύνθου

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέα του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτη υπαλλήλου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, από την συνεδρίαση, απουσίαζε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Νικήτας Αρετάκης εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, αν και νόμιμα καλέστηκε. Το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020»
Π/Υ:735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.),
Ανάδοχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Γνωμοδοτεί θετικά - ομόφωνα
Επί του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020»
Π/Υ:735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.),
Ανάδοχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.


ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β' Α

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
 Κωνσταντίνος Ζορμπάς
 Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
 Γεώργιος Στασινόπουλος
 Θεόδωρος Χαλικιάς
 Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης
 Νικόλαος Γκισγκίνης
 Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» ο οποίος προκύπτει **υπερσυμβατικός** κατά το ποσό της αναθεώρησης 5.555,66€ (με το Φ.Π.Α.) το οποίο καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 829-50/05-09-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου