



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/31-10-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1061-66/31-10-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 90832/67 /26-10-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση, και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099/05-04-2022, ΑΔΑ: 9ΠΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/ 05-04-2022.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :
 - Ρηγόπουλος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 35407/7864/6-5-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : ΨΚΥΞ7ΛΕ-ΦΕΥ
 - Πανέρης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 79518/17405/30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
 - α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 35-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31/05/2023.
 - β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 475-27/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΧΙ7ΛΕ-5Α0) έως 31/07/2023.
 - γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 667-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΙ7ΛΕ-Τ4Γ) έως 31-10-2023.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.**

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρηνή (ανάντη ή κατάντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραπάνω χώρων αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή εμπíπτουν εργασίες που γίνονται κυρίως με χωματουργικά μηχανήματα, αλλά ενίοτε και χειρωνακτικά. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Η καθαίρεση κατασκευών επί των ερεισμάτων, όπως πρόχειρων περιφράξεων, περιτοιχίσεων, πινακίδων κ.α.
- Ο καθαρισμός και η μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής

διατομής ή τάφρων ερείσματος.

- Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρηνή ορυγμάτων ή επιχωμάτων οδών.
- Ο καθαρισμός και το ξεσχάρωμα επιφανειών πρηνών προϋφισταμένων βραχωδών ορυγμάτων οδών από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή τεμάχια .
- Καταγραφή και απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων .

Οι παραπάνω εργασίες γίνονται από το επίπεδο των οδών ή γενικά από θέσεις που είναι βατές από μηχανήματα εκσκαφής, με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση κατά περίπτωση, όπου κριθεί ότι απαιτείται και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην ομάδα αυτή εμπíπτουν εργασίες που γίνονται τόσο χειρωνακτικά, με τη χρήση απλών ή σύνθετων γεωργικών και χορτοκοπτικών εργαλείων (όπως γεωργικά εργαλεία χειρός, βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πεζού χειριστή, αλυσοπρίονα κ.λπ.), όσο και με μηχανικό εξοπλισμό, είτε αυτοκινούμενο, είτε με την προσαρμογή του σε άλλα χωματουργικά μηχανήματα ή και γεωργικούς ελκυστήρες (όπως καταστροφείς βαρέως τύπου, ανυψωτικά μηχανήματα, κομπρεσέρ κ.λπ.), ενίοτε δε και με τα ίδια τα χωματουργικά μηχανήματα. Τέτοιες εργασίες στο παρόν έργο ιδίως είναι:

- Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 8 m περίπου, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων διαφόρων υψών μέχρι 16 m περίπου ή και παραπάνω εφόσον απαιτηθεί, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
- Βοτάνισμα, χορτοκοπή και θαμνοκοπή βλάστησης κατά μήκος και παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.
- Εκρίζωση με εκσκαφέα δένδρων διαφόρων περιμέτρων, παράπλευρα των οδών, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 95% του φυσικού αντικειμένου.

B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. με την υπ' αρ. 797-49/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ7877ΛΕ-93Ν, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013576755) Απόφασή της, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Πρακτικό 5ο/30-6-2023, Θέμα 5ο), ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) στα οποία προβλέπεται αύξηση του αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά 14,94% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 293.325,83€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό 196.944,44€ για εργασίες, 35.450,00€ για Γενικά Έξοδα & Εργολαβικό Όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.), 4.010,43€ για απρόβλεπτα, 148,22€ για αναθεώρηση και 56.772,74€ για ΦΠΑ 24%.

Σημειώνεται ότι, παρά την υπ' αρ. 70474/29817/22-8-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΗΩ7ΛΕ-3ΞΠ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Τροποποίηση της Πράξης “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ” με Κωδικό ΟΠΣ 5217047 στο “ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025”», δεν έχει εγκριθεί ακόμη η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ποσού 38.125,82€ (με Φ.Π.Α.), καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Π.Σ. η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εντολές πληρωμών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία:

- Η υπ' αρ. 6691/1572/30-1-2023 (ΑΔΑ: Ψ73Ν7ΛΕ-ΣΨΗ) 1η εντολή πληρωμής και 1η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 58803/12754/11-7-2023 (ΑΔΑ: 96ΖΞ7ΛΕ-ΗΩΚ) 2η εντολή πληρωμής και 2η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 78710/16788/12-10-2023 (ΑΔΑ: 61ΑΘ7ΛΕ-5ΛΧ) 3η εντολή πληρωμής και 3η πιστοποίηση του έργου

Β5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 18-10-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 88016/18553/18-10-2023) ο ανάδοχος «Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος» ζητά παράταση έξι (6) μηνών έως τις 30/04/2024, για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν απαραίτητες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και επιπλέον ποσότητες εργασιών οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Το γεγονός ότι πρέπει να εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος θα συμπεριλάβει απαραίτητες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και επιπλέον ποσότητες εργασιών οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.
2. Την υπ' αρ. 797-49/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ7877ΛΕ-93Ν, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013576755) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν., μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Πρακτικό 5ο/30-6-2023, Θέμα 5ο), για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.), στα οποία προβλέπεται αύξηση του αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά 14,94% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου
3. Την υπ' αρ. 611-35/4-7-2023 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. με θέμα «Ανακατανομή των υποέργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του έργου με Κωδικό Έργου MIS 5217047 και τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" του "Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025" (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος 2023ΝΠ42200011, παλαιός 2018ΕΠ52200008) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Πράξης», με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τροποποίηση της πίστωσης του έργου με MIS 5217047, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν θέματι έργου ύψους 38.125,82€.
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ποσού 38.125,82€ (με Φ.Π.Α.), καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Π.Σ. η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (31/10/2023) για έξι (6) μήνες, έως 30/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα όρισαν την 4η παράταση μέχρι την 31-12-2023.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σταύρος Τραυλός
Νικόλαος Γκισγκίνης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Δεν εγκρίνει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) από την λήξη της προθεσμίας (31/10/2023) για έξι (6) μήνες, έως 30/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

2.Ορίζει την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» αναδόχου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ) μέχρι την 31-12-2023 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1061-66/31-10-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου