



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 73/15-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1217-73/15-12-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Προγρ.Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ALBANIA με Κ.Ε.2018ΕΠ52260021.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 13-12-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 106381/75/11-12-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Αικατερίνη Μοθωναίου | Πρόεδρος      |
| Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| Σταύρος Τραυλός      | Τακτικό Μέλος |
| Θεόδωρος Χαλικιάς    | Τακτικό Μέλος |
| Νικόλαος Γκισγκίνης  | Τακτικό Μέλος |
| Ιωάννης Ροντογιάννης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ανδρέας Κτενάς.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**12ο Θέμα:** Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπ/σμού 230.000,00€ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Προγρ.Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg GREECE-ALBANIA με Κ.Ε.2018ΕΠ52260021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα βρίσκεται στον πολεοδομικό ιστό της παλαιάς πόλης της Λευκάδας, στην οδό Οδυσσέως και αναμφισβήτητα αποτελεί μέρος της ιστορίας και της Αρχιτεκτονικής της.

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 07-09-2022 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 9 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 30-12-2023 (με έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος).
4. Την από 6-12-2023 1<sup>η</sup> πράξη της 7ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας
5. Στοιχεία του έργου:

|  |   |
|--|---|
| Προϋπολογισμός μελέτης :                         | 230.000,00€ με Φ.Π.Α.   |
| δημοπράτησης :                                   |   |
| Ημερομηνία δημοπράτησης :                        | 8/3/2022  |
| Πηγή Χρηματοδότησης :                            | INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020<br>ΣΑΕΠ 5226 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260021 |
| Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :                     | 23,57%.   |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:                    | 175.792,82 € με Φ.Π.Α. / 7-9-2022                                       |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης:                   | 16-06-2023  |
| Παράταση με αίτηση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος | 30/12/2023  |

6. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. αφορά:

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τιμές αναθεωρήσεων των εργασιών του εν λόγω έργου οι οποίες είναι οι παρακάτω :

|         |            |
|---------|------------|
| A/2023  | = 2.472,94 |
| B/2023  | = 2.259,62 |
| Δ/2023  | =12.543,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 17.275,86  |

Το οικονομικό αντικείμενο του 2ου ΑΠΕ είναι αυξημένο με αυτό της σύμβασης κατά του ποσού των αναθεωρήσεων 17.275,86 ευρώ μειωμένο κατά το ποσό της αναθεώρησης της σύμβασης 9,91 ευρώ = 17.265,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των 197.202,59 € που αναλύεται:

|  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΑΡΧΙΚΟΥ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ<br>Υ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ<br>Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου<br>ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ<br>Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου<br>ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |                |
|--|---|--|--|-------------------------------|----------------|
|  |   |  |  | Επί<br>πλέον                  | Επί<br>έλαττον |
|  |   |  |  |                               |                |

|                      |            |            |            |               |               |
|----------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| ΜΕΡΙΚΟ<br>ΣΥΝΟΛΟ     | 104.464,63 | 120.134,31 | 120.134,31 | 40.993,2<br>8 | 25.323,6<br>0 |
| Ενιαίο όφελος        | 18.803,63  | 21.624,18  | 21.624,18  | 7.378,79      | 4.558,25      |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ             | 123.268,26 | 141.758,49 | 141.758,49 | 48.372,0<br>7 | 29.881,8<br>5 |
| Στρογγυλοποίησ<br>η  | -0,01      |            |            | 0,01          |               |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ             | 123.268,25 | 141.758,49 | 141.758,49 | 48.372,0<br>8 | 29.881,8<br>5 |
| Ενιαία<br>απρόβλεπτα | 18.490,24  | 0,00       | 0,00       |               | 18.490,2<br>4 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ             | 141.758,49 | 141.758,49 | 141.758,49 | 48.372,0<br>8 | 48.372,0<br>9 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           | 9,91       | 9,91       | 17.275,86  | 17.265,9<br>5 |               |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ             | 141.768,40 | 141.768,40 | 159.034,35 | 17.265,9<br>5 |               |
| Ενιαίος Φ.Π.Α.       | 34.024,42  | 34.024,42  | 38.168,24  | 4.143,88      |               |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ             | 175.792,82 | 175.792,82 | 197.202,59 | 21.409,7<br>8 |               |
|                      |            |            |            |               |               |

### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 197.202,59€ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1<sup>η</sup> πράξη , 7<sup>η</sup> συνεδρίαση /6-12-2023).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Θεόδωρος Μανωλίτσης**  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Μοσχονάς**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

- I. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
- II. Την από 6-12-2023 1<sup>η</sup> πράξη της 7ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

**Απόσπασμα Πρακτικού 9ης Συνεδρίασης/06-12-2023**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 01-12-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Σπυρίδωνας Λύγδας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο** : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής συμβατικής δαπάνης 175.792,82 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Εισηγητής κ. Μανωλίτσης Θεόδωρος

**ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισηγήση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ**», ο οποίος συντάχθηκε λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης, προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ και συνολικής συμβατικής δαπάνης μετά την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. 197.202,59 € με ΦΠΑ, αναδόχου **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λυεί τη συνεδρίαση.

**Λευκάδα 06-12-2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Στέφανος Κακλαμάνης  
Δημήτριος Βραχνούλας  
Αγγελική Γεωργάκη  
Αναστασία Βούλγαρη  
Σπυρίδων Λύγδας



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ιωάννης Λούβρος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου  
Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
Σταύρος Τραυλός  
Θεόδωρος Χαλικιάς  
Νικόλαος Γκισγκίνης  
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης ποσού 197.202,59€ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1<sup>η</sup> πράξη , 7<sup>η</sup> συνεδρίαση /6-12-2023).

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1217-73/15-12-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Σταύρος Τραυλός**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**