



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 37-1/23-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμού μετά την υποκατάσταση 214.607,75€ αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2.	Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3.	Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5.	Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6.	Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

37ο Θέμα: Εισήγηση επί της χορήγησης οριακής προθεσμίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμού μετά την υποκατάσταση 214.607,75€ αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» χρηματοδότησης από πιστώσεις Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 36ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	450.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	16/11/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ 022, με κωδικό Κ.Ε.2015ΕΠ02200006.
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	45,67%
Υποκατάσταση:	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία Σύμβασης Υποκατάστασης:	24-10-2022
Ποσό συμφωνητικού:	214.607,75 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	24-10-2023
1 ^η Παράταση του έργου	30-12-2023 με αναθεώρηση
2 ^η Παράταση του έργου (Οριακή Προθεσμία)	24-03-2024

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Βασιλικής Λευκάδας, το οποίο υπέστη ζημιές στο σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Αποτελεί τμήμα του έργου : « **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ** » της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Το έργο δημοπρατήθηκε από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας.

Για την κατασκευή του έργου εφαρμόζεται η μελέτη που έχει εκπονηθεί με την παροχή βοήθειας στα πλαίσια της σύμβασης: «**Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην αντιμετώπιση του θέματος: "Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών Σχολείων – ΚΤΕΟ και τριών Εκκλησιών - Μνημείων"**»

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των οικοδομικών εργασιών στο σχολικό κτίριο και έχει γίνει αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 17^{ης} Νοεμβρίου 2015.

2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν στον περιβάλλον χώρο του κτιρίου γι αυτό σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 παρ.4 του Ν. 4782/2021 ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την χορήγηση της παράτασης πέντε (5) μηνών (οριακής προθεσμίας) από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμού μετά την υποκατάσταση 214.607,75€ αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 24-03-2024 με αναθεώρηση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Θεόδωρος Μανωλίσης
Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΧΑ, Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης πέντε (5) μηνών (οριακής προθεσμίας) από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αρχικού προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμού μετά την υποκατάσταση 214.607,75€ αναδόχου «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 24-03-2024 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 37-01/23-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου