



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 42-1/23-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 35.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

42ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 35.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 42ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 35.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: Κ.Α.Π. - ΕΡΓΑ, Κ.Α.Ε. 945303023004001
- Απόφαση ανάθεσης: 83901/15644/9-10-2023 Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων (Α.Δ.Α.:60Ο67ΛΕ-ΤΧΑ)
- Συμφωνητικό: 88970/16488/27-10-2023 (έκπτωση 3,00 %)
27.388,80€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς
οικ 91465/16883/30-10-2023
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 24-01-2024

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Σκοπός της μελέτης του έργου, είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμό πεζοδρομίων, διαχωριστικών νησίδων, ερεισμάτων και φρεατίων υδροσυλλογής του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Οι θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:

- Εθνική Οδός Προσπέλασης Αεροδρομίου από την συμβολή της με την Εθνική Οδό Ζακύνθου – Κερίου έως τον κόμβο του Αεροδρομίου συνολικού μήκους $4 \times 1.600 = 6.400$ μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρείθρων, διαχωριστικών νησίδων και ερεισμάτων.
- Κόμβος ραδιοφωνικού σταθμού, με συνολικό μήκος 500μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων κρασπέδων, ρείθρων, και ερεισμάτων.
- Τμήμα 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών (δρόμος ΚΤΕΛ) από το Παλιό Νοσοκομείο έως την διασταύρωση στη θέση «Λούμπα» συνολικού μήκους $2 \times 900 = 1.800$ μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων κρασπέδων, ρείθρων, ερεισμάτων και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.
- Τμήμα 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών από την διασταύρωση θέση «Λούμπα» έως την θέση «Φανάρια Πάστρα» συνολικού μήκους $1.700 \times 4 = 6.800$ μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων κρασπέδων, ρείθρων, ερεισμάτων και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.
- Τμήμα 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών από την Τ.Κ. Σκουληκάδου έως την Τ.Κ. Πηγαδακίων συνολικού μήκους $3.500 \times 2 = 7.000$ μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων κρασπέδων, ρείθρων και ερεισμάτων.
- Τμήμα της Οδού Φιλικών στη θέση «Λόφο του Στράνη», με συνολικό μήκος 500μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων κρασπέδων, ρείθρων και ερεισμάτων.
- Τμήμα της Οδού Αναπαύσεως από τη θέση «Λούμπα» έως το νεκροταφείο με συνολικό μήκος 250μ περίπου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αποψίλωσης αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρείθρων, και ερεισμάτων στις ανωτέρω αναφερθείσες θέσεις και εκκρεμεί ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.962,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 7.503,14 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 3784/626/15-01-2024 αίτηση της αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- ότι λόγω καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου
- βρισκόμαστε εν αναμονή της σύστασης Τεχνικού Συμβουλίου για την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» για **Τέσσερις (4) μήνες** έως την 24^η Μαΐου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΟΛΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής και τα μέλη της Περιφερειακή Επιτροπή Σάββας Κουλούρης, Θεόδωρος Κοντζιάλης, Ιωάννης Αρμενιάκος, Γεώργιος Μάμαλος και Αικατερίνη Μόθωναίου αποφάσισαν να δοθεί παράταση έως 24-04-2024 προκειμένου το έργο να έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει καθώς θεωρεί ότι το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» για **Τέσσερις (4) μήνες** έως την 24^η Μαΐου 2024.

Αποφασίζει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» για **τρεις (3) μήνες** έως την 24^η Απριλίου 2024.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 42-01/23-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου