

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 5/16-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 128-5/16-02-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 12975/5/12-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ.Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μόθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή ο οποίος απουσιάζει                          |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος, κ Ιωάννης Τρεπεκλής,

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**32ο Θέμα:** Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 32ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 28184/6109/03-04-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πιστώσεις Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.023.004.001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 12-4-2023 (αρ. πρωτ. 31514/6796/12-4-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012498184, 2023-04-12)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012666855, ΑΔΑ: 603Ψ7ΛΕ-ΥΞΦ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 1,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.655,99 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26-5-2023 (αρ. πρωτ. 43542/9568/26-05-2023, ΑΔΑ:61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012762498 2023-05-26)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Άγγελος Τσιτσέλης , Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. (υπ' αρ. 47510/10544/1-6-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ8ΟΙ7ΛΕ-ΗΞ7)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) μέρες , μέχρι τις 24-8-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 714-42/03-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΨ7ΛΕ-ΒΞΗ) έως 23-10-2023  
2<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 1031-65/24-10-2023 (ΑΔΑ: 9Π5Χ7ΛΕ-ΔΥ6) έως 21-1-2024  
3<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 04-01/23-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΦΝ7ΛΕ-ΦΒ7) έως 20-4-2024

## 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» αφορά στην επισκευή - συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων οδοφωτισμού σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Τα κύρια δίκτυα η/λσμού στο επαρχιακό δίκτυο της Κεφαλονιάς είναι:

α) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον δρόμο της Κρανιας, ο οποίος περιέχει 2 κυκλικούς κόμβους και κεντρική νησίδα και είναι ηλεκτροφωτισμένος για απόσταση περίπου 2.500m με 12μετρούς ιστούς. Το δίκτυο αυτό έχει κατασκευαστεί προ 15ετίας περίπου και έχει ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης κυρίως σε ό,τι αφορά φωτιστικά σώματα και πύλλαρ, και αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών

β) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον «γύρο του Κουτάβου». Ο «γύρος του Κουτάβου» εκτείνεται από την περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου έως τον κόμβο στην περιοχή Αγίου Διονυσίου στο τέλος του Δραπάνου και έχει συνολικό μήκος 3.700m περίπου. Το δίκτυο έχει κατασκευαστεί πρόσφατα με 9μετρούς ιστούς και χρειάζεται περιστασιακά αλλαγή λαμπτήρων και άλλων υλικών μετά από τυχαίες βλάβες.

### 1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

## 2. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### α. 1<sup>η</sup> Σ.Σ.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

Η μία και μοναδική εργασία της 1ης Σ.Σ. (φωτιστικά σώματα Na 150W) περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση αλλά η ποσότητα, και μετά από την αύξησή της στα επιτρεπόμενα όρια, δεν επαρκεί για να καλύψει τις απρόβλεπτες ανάγκες που δημιουργηθήκαν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων που κατέστρεψαν σημαντικά τμήματα δικτύων ηλ/σμού που πριν ήταν λειτουργικά.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι) συνιστούν αιφνίδια πραγματικά γεγονότα με συνέπειες που σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας δεν μπορούν να προβλεφθούν ώστε να ενταχθούν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και την ήδη συναφθείσα Σύμβαση, ούτε να προβλεφθούν από τη μελέτη με την οποία εκτελείται το έργο και φυσικά το απρόβλεπτο αυτό γεγονός δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αξία των εργασιών είναι κατώτερη και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο μετά τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης.

**Η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 10.706,52 € με Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 14,54% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.**

#### β. Κύρια Σύμβαση

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 73.655,99 € με Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.- στο ποσό των **ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (84.362,51 €)**, εκ των οποίων 73.655,99 € αφορούν στην Κύρια Σύμβαση και 10.706,52 € στην 1η Σ.Σ. Η Σ.Σ. ανέρχεται σε ποσοστό 14,54 % επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

### **3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.
Εργασίες	43.644,84	50.190,64	6.316,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	7.856,07	9.034,32	1.136,92
Απρόβλεπτα 15%	7.725,14	1,09	1.117,97
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	59.226,05	59.226,05	8.571,09
Αναθεώρηση	173,94	173,94	63,20
<b>Άθροισμα</b>	<b>59.399,99</b>	<b>59.399,99</b>	<b>8.634,29</b>
Φ.Π.Α. 24 %	14.256,00	14.256,00	2.072,23
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>73.655,99</b>	<b>73.655,99</b>	<b>10.706,52</b>
		<b>84.362,51</b>	

Σημειώνεται ότι με την υπ' αρ. 9005/1656/31-1-2024 (ΑΔΑ: 66ΓΔ7ΛΕ-ΜΑ4, ΑΔΑΜ: 24REQ014197722) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ"» για ποσό 10.706,52€ (με Φ.Π.Α.)

### **4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ**

- 4.1 Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 24-10-2023 (Πρακτικό 7ο, Θέμα 10ο).
- 4.2 Δεν απαιτείται Έλεγχος νομιμότητας από Επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω,

**Εισηγούμεθα**

**Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.**

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μόθωναίου
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 128-05/16-02-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη Μικαέλα Γιούργα**