



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 11/20-03-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 237-11/20-03-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23744/11/15-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του ΕΗΔ 2<sup>ου</sup> Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**20<sup>ο</sup> Θέμα:** Έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή όσον αφορά την

έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Η μελέτη, προϋπολογισμού 312.708,89 € (με Φ.Π.Α. 24%), εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ40813/17163/20-05-2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Με την υπ' αριθμ. 168-8/01-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακηρύχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,16% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 78404/33805/2022/23-05-2023 Εργολαβικής Σύμβασης ποσού 265.309,08 € (με Φ.Π.Α. 24%).
- Ως προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 23<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024
- Με την υπ' αρ. 45-01/23-01-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, δόθηκε παράταση έως 22-05-2024.
- Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχέδιο 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών τα οποία υπογραφήκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. Επί του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (θέμα 11<sup>ο</sup> πράξη 11<sup>η</sup>/19-12/2023).

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει επισκευή και αναδιαμόρφωση κτιρίου που ανήκει στον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Αργυράδων και παραχωρήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία (υπ αριθμ. Πρωτ. 34/30-05-2017 έγγραφο του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού) με σκοπό την στέγαση των υπηρεσιών του τμήματος της Νότιας Κέρκυρας που δημιουργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017, ύστερα από τη συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων Αχιλλείων και Λευκίμμης. Πρόκειται για ισόγειο πλακοσκεπές κτίριο, επιφάνειας 300m<sup>2</sup> περίπου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση περιμετρικής τοιχοποιίας από τσιμεντόπλινθους.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση γραφειακών χώρων, την επισκευή και αποκατάσταση ορισμένων υφιστάμενων επιφανειών, την κατασκευή ξύλινης στέγης, κατασκευή χώρων κράτησης και νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης, ώστε το κτίριο να καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των στεγών, οι καθαιρέσεις επιχρισμάτων των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου, οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών του οπλισμού, η κατασκευή τοιχοποιιών από γυψοσανίδα και οπτοπλινθοδομές και τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα. Επίσης, έχει τοποθετηθεί το σύνολο των καλωδιώσεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των σωληνώσεων της υδραυλικής εγκατάστασης.

## **2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**2.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ μετά της 1<sup>ης</sup>Σ.Σ.Ε.**

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριλάβει:

- I.Νέες εργασίες μία εκ των οποίων είναι η «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του σπλισμού, με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης», η οποία δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη, αλλά είναι απαραίτητη αφού το πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου είναι πολύ έντονο και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
- II.Αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες οφείλονται σε σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης. Η χρησιμοποίηση της επί έλαττον δαπάνης είναι αναγκαία για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου.

**1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Οι δαπάνες που προέρχονται από τις μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη προτεινόμενου Α.Π.Ε.	Αύξηση ή Μείωση
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.581,91	3.496,43	<b>914,52</b>
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	5.802,34	16.762,30	<b>10.959,96</b>
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	13.677,26	12.946,66	<b>-730,60</b>
ΔΙΚΤΥΑ	27.165,61	28.649,25	<b>1.483,64</b>
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	36.012,93	46.276,08	<b>10.263,15</b>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	55.798,55	50.345,59	<b>-5.452,96</b>
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	15.070,88	20.022,92	<b>4.952,05</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	156.109,49	178.499,23	<b>19.380,86</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	28.099,71	32.129,86	<b>3.488,56</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	27.631,38	1.211,48	<b>-22.869,42</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.118,35	2.118,35	
ΦΠΑ 24%	51.350,14	51.350,14	0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	265.309,06	265.309,06	0,00 €
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβασης)		0,00 €	

**• ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 βάσει του οποίου ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας

σύναψης δημόσια σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

Επίσης με το αρ. πρωτ. 20204 Α.Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών βάσει του οποίου κατά την τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης δημοσίου έργου πρέπει να τηρείται το βασικό σχέδιο του έργου. Επίσης οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά του έργου δεν μπορούν να διαφοροποιούνται και σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζονται ή να θίγεται η πληρότητα ή λειτουργικότητα του έργου.

- **ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

**Α/Α 1. Σ.Σ.1: Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m<sup>3</sup> (ΟΙΚ 35.04)**

Η εργασία αυτή χρειάζεται για να συμπεριλάβει το γέμισμα των δαπέδων με περλιτόδεμα για την επίτευξη αλφαδιών λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς στα δάπεδα

**Α/Α 1. Σ.Σ.2: Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως υπήρχε λάθος στην προμέτρηση

**Α/Α 1. Σ.Σ.3: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως υπήρχε λάθος στην προμέτρηση

**Α/Α 1. Σ.Σ.4: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως υπήρχε λάθος στην προμέτρηση

**Α/Α 1. Σ.Σ.5: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως υπήρχε λάθος στην προμέτρηση

**Α/Α 1. Σ.Σ.6: Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως υπήρχε λάθος στην προμέτρηση

**Α/Α 1. Σ.Σ.7: Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους**

Η εργασία αυτή υπήρχε στην αρχική μελέτη, όμως προέκυψε η ανάγκη να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα προστασίας σε όλα τα παράθυρα, μετά από αίτημα της Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας.

**Α/Α 1. Σ.Σ.8: Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού**

**πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)**

Η εργασία αυτή συντάχθηκε προκειμένου να τοποθετηθούν υαλοπίνακες στους οποίους το εξωτερικό τμήμα θα είναι laminated, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.

#### **Α/Α 1. Σ.Σ.9: Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών**

Η εργασία αυτή συντάχθηκε προκειμένου να γίνει αμμοβολή που είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει σωστά ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων

Οι εργασίες αυτές δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν διαφοροποιούν ουδόλως τον χαρακτήρα του έργου, «βασικό σχέδιο», είναι απαραίτητες για την λειτουργία του έργου και κυρίως προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις μετά τη σύνταξη της μελέτης και τη δημοπράτηση του έργου

#### **Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

Το γενικό Σύνολο της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.</b>
Άθροισμα δαπανών εργασιών	156.109,41	191.619,78	13.120,54
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	28.099,71	34.491,56	2.361,70
Απρόβλεπτα	27.631,38	1.211,48	0,00
Αναθεώρηση	2.118,35	5.118,35	3.000,00
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Δ.Ε.)</b>	<b>213.958,92</b>	<b>232.441,16</b>	<b>18.482,24</b>

Ποσοστό αύξησης:  $18.482,24 (1^{\text{η}} \text{ Σ.Σ.Ε.}) / 213.958,92 = 8,64\%$

**Η Συνολική Δαπάνη του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 213.958,92 + 18.482,24 = 232.441,16 € (χωρίς ΦΠΑ).**

#### **Αφού λάβαμε υπόψη :**

1. Το γεγονός ότι ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Ότι η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κατόπιν αυτών

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ύψους 22.917,97 € (με ΦΠΑ), ήτοι συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει την Κύρια και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε., 290.853,79 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

**Ε.Δ.**

Χρον. αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Σχέδιο 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 103/22-12-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ύψους 22.917,97 € (με ΦΠΑ), ήτοι συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει την Κύρια και την 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε., 290.853,79 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 237-11/20-03-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ιωάννης Τρεπεκλής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Αικατερίνη Μόθωναίου**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**