



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 22/28-05-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 424-22/28-05-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (αυξητικού) με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1ης ΣΣΕ) του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6», με αύξηση της πίστωσης λόγω αναθεώρησης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 44591/22/23-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (αυξητικού) με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1ης ΣΣΕ) του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6», με αύξηση της πίστωσης λόγω αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Μίλκας Αργυρού, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1) ΜΕΛΕΤΗ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ | Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Κ. της Π.Ι.Ν. |
| 1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1.004.450,00€ |
| 1.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | Η υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.100249/41676/15-11-2019
(ΑΔΑ: ΨΡΓΛ7ΛΕ-ΨΣΤ) απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. |

2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 2.1. ΠΗΓΗ | ΣΑΕΠ522 / 2018ΕΠ52200008 |
| 2.2. ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ | 1.004.450,00€ (με ΦΠΑ 24%) |
| 2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ | 82.518,95€ (με ΦΠΑ 24%) |

3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|--|---|
| 3.1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | 05/02/2020 |
| 3.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | Υπ' αριθ. 528-26/01-07-2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής ΠΙΝ (ΑΔΑ: ΩΓΞ37ΛΕ-ΟΛΜ)
45,32% |
| 3.3. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ | 20-11-2020 |
| 3.4. ΗΜΕΡΟΜ. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 550.277,16€ (με ΦΠΑ) |
| 3.5. Ποσό Αρχικής Σύμβασης | ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007726746 2020-11-27
82.518,95€ (με ΦΠΑ) |
| 3.6 Ποσό 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών | ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009628459 2021-11-30 |

4) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|---|
| 4.1. Επιβλέποντες | ΕΠΙΒΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ: Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ |
| 4.2. Απόφαση ορισμού | Η υπ' αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.96635/37359/09-12-2020 απόφαση της προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων |

5) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- | | |
|--------------------|---|
| 5.1. ΑΡΧΙΚΗ | Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 19-11-2021. |
| 5.2. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ | |
| 5.2.1 1η παράταση: | Έως 31/03/2022
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 89436/36349/30-11-2021 απόφαση του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: 65ΦΒ7ΛΕ-3ΥΖ) |
| 5.2.2 2η παράταση: | Έως 31/05/2022
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25239/10628/09-05-2022 απόφαση του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: ΩΔΒΤ7ΛΕ-ΖΑ6)
Οι εργασίες κατασκευής του έργου εκτελέστηκαν κανονικά έως την 31η/05/2022 |

Το έργο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. πρωτ. 18045/20-06-2022

Βεβαίωση Περαίωσης.

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Β1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6^{ου} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο 6ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και στο συγκεκριμένο έργο, για την τακτοποίηση των ποσών της αναθεώρησης του υποέργου 4 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6» και του υποέργου 9 «1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ' ΕΡΙΘ. 6» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217047 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025».

Ο παρών 6^{ος} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού **600.228,22 ΕΥΡΩ** με ΦΠΑ 24% είναι αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον προηγούμενο 5^ο ΑΠΕ (αξίας **554.999,99€**), κατά 45.228,23€ λόγω αναθεώρησης.

Β2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και συμπεριλαμβάνει εκτός από τα ποσά των αναθεωρήσεων, μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων συμβατικών εργασιών, όλες απαραίτητες για την άρτια, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν βάση των τοπικών συνθηκών. Από τον πίνακα που ακολουθεί προκύπτει ότι η επιπλέον δαπάνη των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών.

Ο παρών 6ος ΑΠΕ είναι αυξημένος σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη, λόγω αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **600.228,22€** με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη προτεινόμενου 6 ^{ου} Α.Π.Ε.	Αύξηση ή Μείωση
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοεργασίες	11.046,51€	16.144,33€	+5.097,82€
ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα	78.561,14€	137.746,85€	+59.185,71€
ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία – ασφαλτικά	221.220,06€	191.876,16€	-29.343,90€
ΟΜΑΔΑ Δ: Σήμανση – ασφάλιση	14.523,30€	11.806,60€	-2.716,70€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	58.563,18€	64.363,31€	+5.800,13€
Σύνολο	383.914,19€	421.937,25€	+38.023,06€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	57.587,13€	0,00	-57.587,13€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	1.927€	1.927€	0,00€
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	346,86€	346,86€	0,00€
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ Γ.Ε. & Ο.Ε.	-114,20€	-156,09€	-41,89€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ	443.660,98€	424.055,02€	-19.605,96€
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	110,92€	60.000,00€	+59.889,08€
ΣΥΝΟΛΟ	443.771,90€	484.055,02€	+40.283,12€
ΦΠΑ 24%	106.505,26€	116.173,20€	9.667,94€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	550.277,16€	600.228,22€	49.951,06
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβαση)		49.951,06 €	

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Το γενικό Σύνολο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ 1 ^{ης} Σ. Σ. Ε.	ΠΟΣΑ ΑΠΕ Σ.Σ.Ε.	Αύξηση ή μείωση
Σύνολο δαπάνης	30.469,90€	29.139,83€	-1.330,07€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.484,58€	5.245,17€	-239,41€
Σύνολο	35.954,48€	34.385,00€	-1.569,48€
Απολογιστικές εργασίες	27.837,18€	27.837,18€	0,00€
Γ.Ε. & Ο.Ε. επί των απολογιστικών	5.010,69€	5.010,69€	0,00€
Έκπτωση επί Γ.Ε. & Ο.Ε. των απολογιστικών	-2.254,81€	-2.254,81€	0,00€
Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ.Δ.Ε.)	66.547,54€	64.978,06€	-1.569,48€
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
ΦΠΑ 24%	15.971,41€	16.794,73€	823,32€
ΣΥΝΟΛΟ	82.518,95€	86.772,79€	4.253,84€

Η Συνολική Δαπάνη του 6^{ου} ΑΠΕ των υποέργων 4 με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6**» και υποέργου 9 με τίτλο «**1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6**» με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 484.055,02€ + 69.978,06€ = 554.033,08€ πλέον ΦΠΑ 24% 132.967,93€, δηλαδή **687.001,01€**, έναντι 550.277,16 € της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από το ΠΔΕ.

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Το γεγονός ότι ο παρών 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τις δαπάνες της 1η Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 94879/40931/08-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3. Την υπ' αριθ. 2^η Πράξη/ Θέμα 4^ο/20-05-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» στον 6^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Κατόπιν αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση του 6ου ΑΠΕ των υποέργων 4 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6» και υποέργου 9 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6» που περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών τους, συνολικού ποσού 424.055,02€ + 64.978,06€ = 489.033,08€ για εργασίες, 60.000,00€ + 5.000,00€ = 65.000€ για αναθεώρηση, 116.173,20€ + 16.794,73€ = 132.967,93 για ΦΠΑ (24%) ήτοι τελικής δαπάνης 687.001,01€ για την ολοκλήρωση των ανωτέρω υποέργων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 6^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με αναθεώρηση
2. Η υπ' αριθ. πρωτ. 94879/40931/8-12-2023 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ Ιονίων Νήσων
3. Η υπ' αριθ. 2^η Πράξη/ Θέμα 4^ο/20-05-2024 γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.

**Η προϊσταμένη
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων**

**Μίλκα Αργυρού
Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ/Α**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6^ο ΑΠΕ των υποέργων 4 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6» και υποέργου 9 με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6» που περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών τους, συνολικού ποσού 424.055,02€ + 64.978,06€ = 489.033,08€ για εργασίες, 60.000,00€ + 5.000,00€ = 65.000€ για αναθεώρηση, 116.173,20€ + 16.794,73€ = 132.967,93 για ΦΠΑ (24%) ήτοι τελικής δαπάνης 687.001,01€ για την ολοκλήρωση των ανωτέρω υποέργων.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 424-22/28-05-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου