



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 24/04-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 465-24/04-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (αναθεωρήσεις) του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 47178/24/30-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

19ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (αναθεωρήσεις) του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπ/σμού 3.070.000,00€ με ΦΠΑ, της Πράξης με Ακρωνύμιο «AI-SMART» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή

δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της λιμενικής εγκατάστασης του καταφυγίου και του κτιρίου διοίκησης, με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις του περιβάλλοντος χώρου:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 05-11-2021 εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 15 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 05-02-2023.
4. Την υπ. αρ. 28-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ3Φ7ΛΕ-ΑΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων , έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του αναφερόμενου του θέματος του έργου.
5. Την υπ. αρ. 39397 / 5943/02-05-2024 (ΑΔΑ:9ΓΞΝ7ΛΕ-ΞΛΧ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας , έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του αναφερόμενου του θέματος του έργου.
6. Την από 29-05-2024 2^η πράξη της 2ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
7. Στοιχεία του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	3.070.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	31/07/2020
Πηγή Χρηματοδότησης :	της Πράξης με Ακρωνύμιο “ AI-SMART ” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5041594, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ32260005.
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,91%
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Παράταση:	2.004.656,561 με Φ.Π.Α. 05-02-2023
1η Παράταση έργου:	μέχρι τη 03/08/2023 , εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 42-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2η Παράταση έργου:	μέχρι τη 30-09-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 57413/8867/01-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΠ7ΛΕ-3ΕΒ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων.
3η Παράταση έργου:	μέχρι τη 20-11-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 980-23/11-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΕΜ7ΛΕ-ΚΙ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν
4η Παράταση έργου:	μέχρι τη 31-12-2023, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 97094/15228 / 20-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΝΝ7ΛΕ-0ΩΠ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων.
Οριακή Προθεσμία	Μέχρι 31-3-2024, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 13-1/23-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΒΤ7ΛΕ-ΥΚ0)

	Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν
1ος Α.Π.Ε.	Ποσό :2.004.656,561 με Φ.Π.Α (Αποφ. Έγκρισης αρ. 28-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΛ3Φ7-ΑΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2ος Α.Π.Ε.	Ποσό :2.004.656,561 με Φ.Π.Α (Αποφ. Έγκρισης αρ. 39397 / 5943/02-05-2024 (ΑΔΑ:9ΓΞΝ7ΛΕ-ΞΛΧ) απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας

8. Το γεγονός ότι:

Ο 3ος Α.Π.Ε είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει αποκλειστικά :

- την δαπάνη αναθεώρησης ύψους 110.897,29 € βάσει προσωρινών συντελεστών Α τριμήνου 2022. Η δαπάνη αναθεώρησης στην μελέτη ήταν ποσού 2.675,93 €. Συνεπώς, προκύπτει μία αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 110.897,29 € - 2.675,93 € = 108.221,36 €.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 1.724.879,88 € χωρίς ΦΠΑ (24%). Παρουσιάζει υπέρβαση κατά 108.221,36 € λόγω της προσθήκης της δαπάνης αναθεώρησης συνολικού ποσού 110.897,29 € η οποία προέκυψε από προσωρινούς συντελεστές Α τριμήνου 2022

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης ποσού 2.004.656,561 με Φ.Π.Α είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (2^η πράξη , 2^η συνεδρίαση /29-5-2024).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε.
2. Την από 29-05-2024 2^η πράξη της 2ης Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης ποσού 2.004.656,561 με Φ.Π.Α είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (2^η πράξη , 2^η συνεδρίαση /29-5-2024).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 465-24/04-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου