



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/26-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 536-28/26-06-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26-06-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 54607/28/21-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το

άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 262.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 57669/12514/4-7-2023 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΜΕΛΕΤΗΣ Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ι.Ν.,
Ειδ. Φορέας/ΚΑΕ: 04.071/9781.04.023.009.001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4-8-2023
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. : 891-55/20-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΕΑ7ΛΕ-ΧΕΞ, ΑΔΑΜ:
ΔΗΜΟΠΡ. 23ΑWRD013806850) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ : 10,96 %
ΕΚΠΤΩΣΗ
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 233.285,43 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 08-12-2023 (αρ. πρωτ. 105472/22302/8-12-2023,
ΑΔΑ: 9Ρ8Η7ΛΕ-ΛΥΘ , ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013930193)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης,
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
(αρ. πρωτ. 10895/23025/18-12-2023,
ΑΔΑ: 9Φ7Μ7ΛΕ-ΠΡΖ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 08-10-2024
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ---

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου και των ασφαλικών οδοστρωμάτων των οδών όπως είναι η επούλωση λακκουβών και γενικά η κάθε είδους επιδιόρθωση τοπικών ανωμαλιών του οδοστρώματος του ως άνω οδικού δικτύου .

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

2. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογία σύνταξης

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει γενόμενες τροποποιήσεις, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο του έργου, κατόπιν επιμετρήσεων των ήδη εκτελεσμένων εργασιών (όπως πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και προμετρήσεων των προς εκτέλεση εναπομένουσών εργασιών.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες, διάφορες επιμετρητικές αστοχίες καθώς η φύση του έργου είναι δύσκολο να προμετρηθεί με ακρίβεια, καθώς και στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που προέκυψαν μετά την σύνταξη της μελέτης λόγω εντόνων καιρικών φαινομένων.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών, κατά το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και επομένως απαιτείται η γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο **(188.133,41 €) προ Φ.Π.Α.**, δηλαδή ισοσκελισμένος του αρχικού συμβατικού ποσού με απορρόφηση μέρους της δαπάνης των απρόβλεπτων.

Η ανάλυση φαίνεται στον πίνακα παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
Εργασίες	136.636,71	157.131,81
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	24.594,61	28.283,73
Άθροισμα I	161.231,32	185.415,54
Απρόβλεπτα	24.184,70	0,48
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα II	185.416,02	185.416,02
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-Ε(23%)		
Άθροισμα III	185.416,02	185.416,02
Αναθεώρηση	2.717,39	2.717,39
Άθροισμα IV	188.133,41	188.133,41
Φ.Π.Α. 24 %	45.152,02	45.152,02
Γενικό Σύνολο	233.285,43	233.285,43

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα ως προς την ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών», στα πλαίσια του άρθρου 156, παρ. 3γ του Ν. 4412/2016, κατά την συνεδρίασή του στις 26-4-2024 (Πρακτικό 1ο, Θέμα 5ο).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr giannoulis@pin.gov.gr
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 - α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
dnsi_anapt@pin.gov.gr k.kiriaki@pin.gov.gr
 - β. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας
katerina.mazaraki@pin.gov.gr
5. Ανάδοχο έργου:
Σπυράτο Λάμπρο Ε.Δ.Ε.
spyratos.la@homail.com

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 1^{ου} Α.Π.Ε.
2. 1^{ος} Α.Π.Ε.
3. Έλεγχος 1^{ου} ΑΠΕ
4. Απόσπασμα Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΡΜΕΡΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΤΕΡΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΕΡΓΟ: " ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" ΑΝΑΘΕΣΗ: ΔΗΜΙΟΣ ΣΥΓΡΑΦΕΑΣ <u>by ANAKATAΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>																		
Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ	ΑΡΘΡΟ ΤΜ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
					ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΗ	ΩΡΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΗ	ΩΡΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΗ	ΩΡΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΕΠΙ	ΕΜΤΩΝ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ΚΩΔΙΚΟΣ: 101000000																				
1	Ασφάλτης ασφальτωμένων και στρώσεων οδοστρώματος σταθεροποιημένων με τσιμεντοκονία επί του κράβυλλου για γενικές εφαρμογές	A-2.1	1	MG	100.00	0,88	88,00		100.00	0,88	88,00		100.00	0,88	88,00			0,00	0,00	
2	Κατασκευή και αγωγή τάσεων τριγωνικής διατομής ή τριγώνου ορθογώνιου, σε διάφορα είδη οδών	A-4	2	M	9.300.00	0,85	8.045,00		9.300.00	0,85	8.045,00		9.300.00	0,85	8.045,00				0,00	
3	ΑΕΘΥ - επιβλήτα από τσιμεντοκονία, επιβλήτα καθαρισμού άσφαλτοστρώματος και επιβλήτα καθαρισμού οδοστρώματος	MA-30.2	3	TCM	2.200.00	1,33	2.926,00		2.200.00	1,33	2.926,00		2.200.00	1,33	2.926,00				0,00	
	ΑΡΘΡΟΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						8.859,00				8.859,00							0,00	0,00	
	Αρραβώσι επί ποσού 11.00%						0,00				1.084,45							0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (Α)						9.859,00				9.943,45							0,00	0,00	
ΚΩΔΙΚΟΣ: 101000000																				
4	Ποδόστρωμα οδοστρώματος ομαλοποιημένου πάχους 0,10 m	F-1.2	4	M2	1.500.00	1,79	2.685,00		1.500.00	1,79	2.685,00		1.200.00	1,79	2.148,00			0,00	537,00	
5	Βάση πάχους 0,20 m (Π.Π. Ο.Ε.Σ.Σ)	F-2.2	5	M2	1.500.00	1,89	2.835,00		1.500.00	1,89	2.835,00		1.200.00	1,89	2.268,00			0,00	567,00	
6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος	F5	6	M2	1.800.00	0,41	656,00		1.800.00	0,41	656,00		1.280.00	0,41	524,80			0,00	131,20	
	ΑΡΘΡΟΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						6.176,00				6.176,00							0,00	1.235,20	
	Αρραβώσι επί ποσού 10.00%						0,00				617,60							0,00	123,52	
	ΣΥΝΟΛΟ (Γ)						6.176,00				6.793,60							0,00	1.111,68	
ΚΩΔΙΚΟΣ: 101000000																				
7	Τσιμεντοστρώματα με ασφάλτωσή	B-1	7	M	200.00	1,00	200,00		200.00	1,00	200,00		200.00	1,00	200,00			0,00	0,00	
8	Ασφάλτης ασφальτωμένων οδοστρώματος (βελανιδιά) σε βάθος έως 4cm	B-2.1	8.1	M2	1.400.00	1,15	1.610,00		1.400.00	1,15	1.610,00		0,00	1,15	0,00			0,00	1.610,00	
9	Ασφάλτης ασφальτωμένων οδοστρώματος (βελανιδιά) σε βάθος έως 6cm	B-2.2	9.2	M2	2.000.00	1,45	2.900,00		2.000.00	1,45	2.900,00		184,00	1,45	155,80				2.744,20	
10	Ασφάλτης προεπιβλήτου	B-3	10	M2	3.100.00	1,20	3.720,00		3.100.00	1,20	3.720,00		0,00	1,20	0,00			0,00	3.720,00	
11	Ασφάλτης συνολισμένη επιβλήτη	B-4	11	M2	8.800.00	0,45	3.960,00		8.800.00	0,45	3.960,00		11.000.00	0,45	4.950,00				890,00	
12	Ασφάλτης συνολισμένη (λαστιχάκι) στρώσεις ομαλοποιημένου πάχους 0,05 m	B-7	12	M2	5.800.00	7,44	43.152,00		5.800.00	7,44	43.152,00		5.800.00	7,44	43.152,00				0,00	
13	Ασφάλτης στρώση τελειωτικής ομαλοποιημένου πάχους 0,05m	B-8.1	13	M2	8.400.00	0,34	2.856,00		8.400.00	0,34	2.856,00		11.800.00	0,34	4.012,00				20.944,00	
14	Άμση αποκλειστική / στεγνωμένη άμμος & λατομικά οδοστρώματα με ανακατασκευή οδοστρώματος	N/Δ-8.3	14	M2	120.00	41,00	4.920,00		120.00	41,00	4.920,00		10,00	41,00	410,00			0,00	4.510,00	
15	Άμση αποκλειστική / στεγνωμένη άμμος & λατομικά οδοστρώματα χωρίς ανακατασκευή οδοστρώματος	N/Δ-8.4	15	M2	40.00	27,00	1.080,00		40.00	27,00	1.080,00		10,00	27,00	270,00			0,00	810,00	
16	Άμση αποκλειστική εφόδων - βροχιών οδοστρώματα με ανακατασκευή οδοστρώματος	N/Δ-8.5	16	M2	40.00	55,00	2.200,00		40.00	55,00	2.200,00		10,00	55,00	550,00			-1.650,00	0,00	
17	Άμση και άσπις επιβλήτου λατομικών οδοστρώματος με φάκελο ασφальτωμένων προηγουμένου από την Υπηρεσία, συσκευασμένο σε ορόσηνα (προμήθεια, μεταφορά και εργασία)	N/Δ-8.7	17	kgp	10.900.00	0,36	3.924,00		10.900.00	0,36	3.924,00		0,00	0,36	0,00				3.924,00	
18	Άμση και άσπις επιβλήτου λατομικών οδοστρώματος με φάκελο ασφальτωμένων προηγουμένου από την Υπηρεσία, συσκευασμένο σε ορόσηνα (μεταφορά, εργασία)	N/Δ-8.8	18	kgp	21.800.00	0,17	3.706,00		21.800.00	0,17	3.706,00		12.000.00	0,17	2.040,00					1.666,00
19	Ασφάλτης στρώσεις μεταλλικού πάχους επιμετρούμενες κατά βάθος	B-6	M7	mm			137.420,00				137.420,00		282,00	81,64	23.022,48			23.022,48	0,00	
	ΑΡΘΡΟΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						137.420,00				137.420,00							161.697,28	19.989,20	
	Αρραβώσι επί ποσού 11.00%						0,00				15.116,20							17.706,70	4.769,21	
	ΣΥΝΟΛΟ (Γ)						137.420,00				152.536,20							142.810,58	38.507,17	
ΣΥΝΟΛΟ																				
	Αρραβώσι επί ποσού 10%						13.742,00				136.636,71							157.131,81	38.507,17	
	Προμήθεια για ΓΕ να ΟΕ 18%						27.621,99				24.594,81							28.283,70	6.851,29	
	Προμήθεια για ΣΥΝΔΕΙΜΑ 12%						181.678,89				161.231,32							185.415,54	45.438,46	
	Αποκοπή για ΓΕ & ΟΕ						27.161,54				24.184,70							0,48	24.184,22	
	ΓΕ & ΟΕ 10% υποκαταμεί- (11.88%)						209.236,44				185.419,02							185.419,02	45.438,46	
	ΓΕ & ΟΕ 10% υποκαταμεί- (11.88%)						209.236,44				185.419,02							185.419,02		
	Προμήθεια για Ανθεκτικότητα						3.051,88				2.717,29							2.717,29		
	Προμήθεια 47% 24%						211.280,32				188.133,41							188.133,41	45.438,46	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΑΣΗΣ						50.789,88				45.152,02							45.152,02	10.895,23	
							382.000,00				332.288,43							332.288,43	66.343,69	

Αρραβώσι / 2024
 Ο ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 Ε. & Ε.

ΒΕΡΟΠΗΧΕ
 Αρραβώσι / 2024
 ΗΡΩΔΙΑΝΗ

Αρραβώσι / 2024
 Ο ΕΤΒΑΝΕΤΗΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π. Εργασιών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ :

Στις 31 Ιουλίου 2023 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου :
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
προϋπολογισμού 262.000,00 € με ΦΠΑ και με τις με αριθ. 739-43/08-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΟ97ΛΕ-Ω8Ω) & 891-55/20-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΕΑ7ΛΕ-ΧΕΞ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκαν, το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση του έργου στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ με μέση έκπτωση 10,96%.

Ακολούθησε στις 8 Δεκεμβρίου 2023 η υπογραφή της Σύμβασης του έργου συνολικού ύψους Διακοσίων τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (233.285,43 €) με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 ημέρες με λήξη στις 03/10/2024. Η υλοποίηση του έργου ήδη έχει αρχίσει και εξελίσσεται ομαλά..

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ :

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, περιγράφονται στην τεχνική μελέτη του έργου και έχουν σκοπό την αποκατάσταση βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών, όπως είναι η επούλωση λακκουβών και γενικά η κάθε είδους επιδιόρθωση τοπικών ανωμαλιών του οδοστρώματος του ως άνω οδικού δικτύου, στο εύρος διέλευσης και παραμονής οχημάτων (ασφαλτικό κατάστρωμα οδού). Συνεπώς, δεν αφορά ούτε σε οδικές διαπλατύνσεις, ούτε σε αλλαγές μηκοτομής του οδικού δικτύου, αλλά μόνο εργασίες επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του δικτύου. Σχετίζεται, δηλαδή, με τις αναμενόμενες ανάγκες εργασιών αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτικού οδοστρώματος, που κατά τη συνήθη τεχνική εμπειρία παρουσιάζονται τακτικά και περιοδικά σε ένα συνηθισμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως αυτό της Κεφαλληνίας (πεπαλαιωμένης κατασκευής και τεχνολογίας), από τη συνδυαστική δράση διάφορων παραγόντων, όπως ιδίως η επιβαρυνόμενη χρήση, αλλά και η γήρανση και αστοχία υλικών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρώπινη δράση κ.α.

Βλάβες του ασφαλτικού καταστρώματος του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο συγκεκριμένο έργο, είναι πρωτίστως οι τοπικές αποσυνθέσεις της επιφάνειας των οδών (οπές – λακκούβες όλων των τύπων ή παλαιότερες πρόχειρες / προσωρινές επιδιορθώσεις λακκουβών που χρήζουν μόνιμης αντιμετώπισης, κακότεχνες τομές οδών), οι έντονες τοπικές παραμορφώσεις (τοπικά βυθίσματα, καθιζήσεις, εξάρσεις, διογκώσεις, εγκάρσιες πτυχώσεις, στρεβλώσεις επιφάνειας, κατά μήκος κυματισμοί, αλγαιακές ρηγματώσεις, φθορές διαφόρων τύπων), καθώς και οι έντονες τοπικές ρηγματώσεις (ρηγματώσεις στην άκρη του οδοστρώματος, ευθύγραμμες ρηγματώσεις κόπωσης, ρωγμές τύπου αλιγάτορα, ρωγμές από ανάκλαση, ρωγμές συστολής, ρωγμές από ολίσθηση, ρωγμές στη σύνδεση δύο λωρίδων ασφαλτομίγματος).

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

Α) Να συμπεριλάβει την εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους προέκυψε αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η κάλυψή τους πραγματοποιείται από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 & 156 του Ν.4412/16.

Οι νέες εργασίες σύμφωνα με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που αφορούν στην Κύρια Σύμβαση και περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

Ν.Τ. 1 / 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΝΑΟΔΟ Δ-6

Β) Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση, οι οποίες οφείλονται σε προμετρήσεις που αναλύονται κατά ομάδα εργασιών και δαπάνη (χωρίς ΓΕ & ΟΕ. Αναθεώρηση) ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών παραμένει ως έχει στην αρχική σύμβαση χωρίς καμία μεταβολή στο ποσό των 8.744,51 €.

ΟΜΑΔΑ Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών μειώνεται σε ποσοστό 20% δηλαδή κατά 1.111,68 € (5.558,40-4.446,72) και αφορά την μείωση όλων των εργασιών κατά 20%

ΟΜΑΔΑ Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας των εργασιών αυξάνεται κατά 21.606,78 € (143.910,58-122.303,80) και αφορά τις μεταβολές των εργασιών

Αύξηση των κάτωθι

α) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Α.Τ :10) από 8.800,00 Μ2 σε 11.000,00 Μ2

β) Στρώση κυκλοφορίας πάχ.0,05 μ. με κοινή άσφαλτο (Α.Τ :12) από 8.400,00 Μ2 σε 11.000,00 Μ2

Μείωση των κάτωθι

- α) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm (Α.Τ :8.1) από 1.600,00 Μ2 σε 0,00 Μ2
 β) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm (Α.Τ :8.2) από 2.000,00 Μ2 σε 104,00 Μ2
 γ) Άμεση και απλή εκούλωση λακκουβών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, συσκευασμένο σε σάκκους προμήθεια, μεταφορές και εργασία (Α.Τ :16) από 10.900,00 ΚΓΡ σε 0,00 ΚΓΡ
 δ) Άμεση και απλή εκούλωση λακκουβών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμιγμα χορηγούμενο από την Υπηρεσία, συσκευασμένο σε σάκους (μεταφορές, εργασία) (Α.Τ :17) από 21.800,00 ΚΓΡ σε 12.000,00 ΚΓΡ

Επίσης έχουμε την προσθήκη μιας νέας τιμής

Ν.Τ.1/1ουΠΚΤΜΝΕ Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος ΝΑΟΔΟ Δ-6 με 282,00 ΤΟΝ

Α.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παραπάνω χρήση:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο του έργου, κ.λ.π).

Οι ποσότητες των επί ελάττων εργασιών είναι ανελαστικές έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται μετά και την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο στο ποσό των **188.133,41 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συμπεριλαμβανομένου ποσού 45.152,02 € για ΦΠΑ (24%) στο ποσό των **233.285,43 € (με ΦΠΑ)**.

Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
Εργασίες	136.636,71	157.131,81
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	24.594,61	28.283,73
Άθροισμα Ι	161.231,32	185.415,54
Απρόβλεπτα	24.184,70	0,48
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα ΙΙ	185.416,02	185.416,02
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-Ε(23%)		
Άθροισμα ΙΙΙ	185.416,02	185.416,02
Αναθεώρηση	2.717,39	2.717,39
Άθροισμα ΙV	188.133,41	188.133,41
Φ.Π.Α. 24 %	45.152,02	45.152,02
Γενικό Σύνολο	233.285,43	233.285,43

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.- στο ποσό των Διακοσίων τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (**233.285,43 €**).

Για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμεθα

την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Αργιστόλι / /2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Αργιστόλι / /2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΚΟΝΥΚΤΗ
Πολ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^ο/2024
1^η Συνεδρίαση της 26-04-2024
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΗΔ : 5ο

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λουπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 31248/6191/10-04-2024 (ΑΔΑ: 92ΟΚ7ΛΕ-ΖΧΚ), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης περιόδου 2024 - 2025», συνεδρίασε σήμερα 26-04-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας (1ος όροφος), μετά την με αρ. πρωτ. : οικ. 11/19-04-2024 πρόσκληση για συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου έλαβαν μέρος οι κάτωθι:

1. Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος και πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Άγγελος Τσιτσέλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, ως τακτικό μέλος.
3. Ευρύκλεια Παπαδήμα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου ως τακτικό μέλος,
4. Σοφία Κολαϊτή, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος.
5. Παναγής Παπανικολάτος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων ως τακτικό μέλος,
6. Αλέξιος Κωνσταντάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' βαθμό, υπάλληλος της Π.Ε. Κεφαλληνίας προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κεφαλληνίας ως αναπληρωματικό μέλος (στο 3^ο και 12^ο θέμα).

Ο Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του Στύρος Σπαθής

Η Βασιλική Φλώρου, δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε η αναπληρώτρια της Άλκηστη - Αναστασία Κατσούνη.

Ο Γεώργιος Κατσικάς, εκπρόσωπος Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.) και τακτικό μέλος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Δεν προσήλθε ούτε ο αναπληρωτής του Παναγής Παπαδημάτος (για το 9^ο θέμα).

Στη συνέχεια κι αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, παρουσία και της αναπληρώτριας γραμματέας του Συμβουλίου Σοφία Μισαηλίδου, το Τεχνικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για τη γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων (αποκλειστικά για θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) :

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5^ο: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Εισηγητής: Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.) \ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού αναγνώστηκε η υπ' αρ. πρωτ.: 37051/7356/25-04-2024, εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού, τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά ως προς την ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών», στα πλαίσια του άρθρου 156 §3γ του Ν. 4412/16, του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων περαίωσε τις εργασίες του ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/ 26-04-2024

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου

Σοφία Μισαηλίδου

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλο

SOFIA MISAILIDOU
20/05/2024 11:58
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Α' βαθμό

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» , αναδόχου : ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 536-28/26-06-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου