



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/30-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 630-34/30-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΔΕ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65237/34/25-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΕΔΕ

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή,

που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 86480/18747/24-10-2022 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2020ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-11-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 59-3/1-2-2023 (ΑΔΑ: 90Ε67ΛΕ-Υ1Β) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012384493)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 11,96 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.057.207,58 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-4-2023 (αρ. πρωτ. 31210/6739/11-4-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012485646, ΑΔΑ: Ρ61Δ7ΛΕ-ΤΦΛ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης,
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
(υπ' αρ. πρωτ. οικ. 31478/6786/12-4-2023 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: ΨΡΔΦ7ΛΕ-ΗΥ7).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7-12-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. 1η Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 7-5-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 1232-73/15-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΔΨ7ΛΕ-ΜΡΕ).
2. 2^η Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 5-8-2024 σύμφωνα με την υπ' αρ. 398-20/20-5-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας), ιδίως από πρόσφατα φυσικά φαινόμενα: εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου [αρ. πρωτ. 86444/18189/12-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΧΤ47ΛΕ-ΙΨΤ, ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ013576781)] και ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου [αρ. πρωτ. 17342/5305/27-2-2024 (ΑΔΑ:6ΤΧΠ7ΛΕ-Θ3Ν) Απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ].

Σημειώνεται ότι στον 1ο & 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν γινόταν ανάλωση των «επί ελάττων δαπανών» παρά μόνο μέρος των απρόβλεπτων δαπανών και, ως εκ τούτου, εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Προϊσταμένη Αρχή).

1.4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

- 1^η Εντολή πληρωμής ποσού 120.299,36€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 63203/13674/11-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΨΒ7ΛΕ-ΖΓΛ)

- 2^η Εντολή πληρωμής ποσού 308.918,89€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 81826/17368/13-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΘ47ΛΕ-2Σ2)
- 3^η Εντολή πληρωμής ποσού 226.931,00€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 2256/373/1-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΕΠ7ΛΕ-ΙΦΖ)
- 4^η Εντολή πληρωμής ποσού 341.125,39€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 26387/5211/12-4-2024 (ΑΔΑ: 679Θ7ΛΕ-ΚΔΧ)

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

94,30%

2. 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογία σύνταξης

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- α. Τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.)
- β. Τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης

Οι εργασίες της 1^{ης} Σ. Σ.:

- α. Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και
- β. Εντάσσονται στην παρούσα εργολαβία καθώς έχει χαρακτήρα και έργου πολιτικής προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης ή/και πρόληψης επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του έργου.
- γ. η αξία των εργασιών είναι κατώτερη και των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο.

Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης.

Ο 3ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

Η 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €, με Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,56% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Με το αντικείμενο της παρούσας Σ.Σ. δεν επεκτείνεται ούτε βελτιώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου αλλά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες που το καθιστούν ολοκληρωμένο και τεχνικά άρτιο μετά τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ανωτέρω εργασίες της 1ης Σ.Σ. δεν μπορούν να διαχωρισθούν από την Αρχική Σύμβαση, διότι από κοινού όλες οι εργασίες ταυτόχρονα είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης.

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται όσο αφορά α) την Κύρια Σύμβαση μετά και την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών μειωμένος κατά (831.934,69-784.774,65)=47.160,04 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ, και αυξημένος σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο με απολογιστικά και αναθεώρηση στο ποσό των 884.392,17 € (χωρίς ΦΠΑ) και συμπεριλαμβανομένου ποσού 212.254,12 € για ΦΠΑ (24%) στο ποσό των 1.096.646,29 € (με ΦΠΑ) και β) την Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των 50.000,00 € (με ΦΠΑ) . Οι δαπάνες του 3ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	
				ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	613.069,04	675.478,97	702.709,77	665.063,26	34.171,68
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	110.352,43	121.586,22	126.487,76	119.711,39	6.150,90
Αθροισμα Ι	723.421,47	797.065,19	829.197,53	784.774,65	40.322,58
Απρόβλεπτα	108.513,22	34.869,50	2.737,16	0,00	0,00
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα ΙΙ	831.934,69	831.934,69	831.934,69	784.774,65	40.322,58
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	5254,24	5254,24	5254,24	5.346,95	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-Ε(23%)	832,65	832,65	832,65	847,34	
Αθροισμα ΙΙΙ	838.021,58	838.021,58	838.021,58	790.968,95	40.322,58
Αναθεώρηση	14.565,18	14.565,18	14.565,18	93.423,22	0,00
Αθροισμα ΙV	852.586,76	852.586,76	852.586,76	884.392,17	40.322,58
Φ.Π.Α. 24 %	204.620,82	204.620,82	204.620,82	212.254,12	9.677,42
Σύνολο	1.057.207,58	1.057.207,58	1.057.207,58	1.096.646,29	50.000,00
Γενικό Σύνολο	1.057.207,58	1.057.207,58	1.057.207,58	1.146.646,29	

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρ. 63225/28536/19-7-2024 (ΑΔΑ: 6Ω7Β7ΛΕ-Β2Χ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο "ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025"» με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015, εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» για ποσό 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

- 4.1 Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 26-4-2024 (Πρακτικό 1ο, Θέμα 4ο).
- 4.2 Δεν απαιτείται Έλεγχος νομιμότητας από Επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμεθα

Την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 3^{ου} Α.Π.Ε.
2. 3^{ος} Α.Π.Ε.
3. Έλεγχος 3^{ου} ΑΠΕ
4. Απόσπασμα Πρακτικού Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
5. Η υπ' αρ. 63225/28536/19-7-2024 (ΑΔΑ: 6Ω7Β7ΛΕ-Β2Χ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου ,ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 630-34/30-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου