



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 648-36/06-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.075.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.075.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της εγκυκλίου 6 παρ. 3 β Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒ) σύμφωνα με την οποία “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι κατά περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης ή η Οικονομική Επιτροπή στην οποία αποδίδονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, που αφορούν τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, καθώς και αρμοδιότητες σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 995.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.79443/32304/08-10-2021 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ42200015 με ΜΙΣ 5217051
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 432-23/16-05-2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 14,16 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 876.554,39 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-08-2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-08-2024
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 11-01-2025 (625-33/23-07-2024 απόφαση Π.Ε.).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου αφορά μέτρα αποκατάστασης του παραλιακού τοιχείου και του πεζοδρομίου της Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο. Τα μέτρα για την αποκατάσταση περιλαμβάνουν την επείγουσα εφαρμογή των εργασιών της μελέτης Λείσου του 2017 , σε συνδυασμό όπου απαιτείται με εγκεκριμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες του εκτελεσθέντος έργου και επικαιροποιημένης ως προς την έκταση των βλαβών σήμερα, συγκεκριμένα περιλαμβάνουν κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά του λίθινου κρητιδότοιχου , πλήρωση κενών και αντικατάσταση επιχωμάτων υπόβασης Πεζοδρομίου Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας με κατάλληλη λιθορριπή , συμπλήρωση και συναρμογή προκατασκευασμένων στοιχείων προστασίας ποδός με την τεχνική συναρμογής που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση εργασιών, αποκατάσταση πλακοστρώσεων μετά από αποτύπωση, αφαίρεση παρουσία αρχαιολόγου ,επανατοποθέτηση στις ίδιες ακριβώς θέσεις και συμπλήρωση των κατεστραμμένων με πλάκες ίδιας ποιότητας και προέλευσης με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών κλπ, σε συνδυασμό με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναπτύχθηκαν με επιτυχία για την επισκευή θέσεων με μεγάλες βλάβες στην ολοκληρωμένη εργολαβία, ανάλογες κυρίως με το μέγεθος των δόμων της θέσεως, περί την βασική μέθοδο όπως περιγράφεται πλήρως στην Τεχνική Περιγραφή.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν γίνει τμηματικές αποκαταστάσεις βλαβών στον κρητιδότοιχο, αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου με προσοχή και με αρίθμηση των πλακών, ανάσυρση δομών από τη θάλασσα – καθαρισμός και τοποθέτηση, αρμολογήματα όψεως κρητιδότοιχου, ύφαλα υδαρή κονιάματα, τοπικές στερεώσεις περιοχών του κρητιδοτοιχού όπου εμφανίζονται οπές με ειδικές κονίες σταθερού όγκου τύπου ΕΜΑCΟ. Όλες οι εργασίες γίνονται και με επίβλεψη Αρχαιολόγου.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει

σήμερα για τα εκτελούμενα έργα για να συμπεριλάβει αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρηση σύμφωνα με τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι αυξητικός ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 160.036,78 € προ ΦΠΑ που αφορά στο κονδύλι της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη της κυρίας σύμβασης του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.075.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 1 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 2 ^{ΟΥ} Α.Π.Ε.	Αύξηση (από Σύμβαση)	Μείωση (από Σύμβαση)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35.949,22	35.949,22	35.949,22	0,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ	170.161,54	170.161,54	170.161,54	0,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΑΣΣΑΛΟΙ	104.767,56	124.070,09	124.070,09	19.302,53 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	68.676,60	72.246,6	72.246,6	3.570,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.164,00	32.164,00	32.164,00	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	411.718,93	434.591,46	434.591,46	22.872,53€	0,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	74.109,41	79.545,64	79.545,64	4.117,05€	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	485.828,34	512.817,92	512.817,92	26.989,58	0,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	72.874,25	45.884,67	45.884,67	26.989,58	-26.989,58€
ΣΥΝΟΛΟ	558.702,59	558.702,59	558.702,59	0,00 €	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	147.775,25	147.775,25	147.775,25	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	706.477,84	706.477,84	706.477,84		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	420,86	420,86	160.457,64	160.036,78	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	706.898,70	706.898,70	866.935,48	160.036,78	0,00 €
ΦΠΑ 24%	169.655,69	169.655,69	208.064,52	38.408,83	0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	876.554,39 €	876.554,39 €	1.075.000,00	198.445,61	0,00 €

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 1.075.000,00€ (ήτοι για εργασίες 558.702,59 €, για απολογιστικά 147.775,25 €, για αναθεώρηση 160.457,64 €, και Φ.Π.Α. 24% 208.064,52 €) και παρουσιάζεται αυξητικός 198.445,61 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.

3. Με το υπ. αρ. 27123/12417/29-03-2024 έγγραφό της η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού χορηγεί σύμφωνη γνώμη για τον 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος
4. Με την υπ. αρ. οικ 63225/28536/19-07-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για το έργο του θέματος ποσού 1.075.000,00 €

Κατόπιν αυτών:

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.075.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 2^{ου} Α.Π.Ε.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης
3. Σύμφωνη γνώμη Δ.Α.Π.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση: ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100
Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τηλ.: 2661361533
Email: k.kiriaki@pin.gov.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ, 29/03/2024
Α.Π.: 27123/12417

Προς: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπόψη κου Αργυρού

ΚΟΙΝ.: Αναπλ. Γεν. Δ/ντη Υποδομών &
Μεταφορών

Α

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί του Σχεδίου 2ου ΑΠΕ του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»

ΣΥΣΤ. Το από 27/03/2024 αίτημά σας με συνημμένο τον 2ο ΑΠΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Η με α.π. οικ42723/17837/18-05-2023 [ΑΔΑ:ΕΟΥΚ7ΛΕ-ΦΤΤ] Απόφαση για την Ένταξη τριάντα (30) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β' /10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων».
2. Το από 05-09-2023 Επικαιροποιημένο ΤΔΕ της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»
3. Την από 10-08-2023 [ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013276253] Σύμβαση του υποέργου 9 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051, με συμβατική δαπάνη 876.554,39€.
4. Το οριζόμενο στο άρθρο 75 του Ν.4782/2021.
5. Το γεγονός ότι με τον υπό έγκριση 2ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
6. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
7. Το γεγονός ότι η αύξηση της συμβατικής Δαπάνης κατά 160.036,78€ ηρω ΦΠΑ αφορά το κονδύλι της αναθεώρησης, και θα προέλθει από ισόποση μείωση του Υποέργου 1 της ίδιας πράξης το οποίο δεν έχει δημοπρατηθεί. Κατόπιν αυτού η συνολική δαπάνη της σύμβασης του του υποέργου 9 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051, θα ανέρχεται πλέον σε 1.075.000,00€.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον προτεινόμενο 2ο Α.Π.Ε. του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ» της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025».

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚΗ



ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2021-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 58769/26-05-2021 (ΑΔΑ: 639046ΜΤΛΡ-124) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕΠ 522 με ΚΕ 2020ΕΠ52200001 και προϋπολογισμό 25.500.000,00 €.
2. Η υπ' αριθμ. 120-19/28-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΔΓ7ΛΕ-1Υ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί της 10^{ης} Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 71101/28694/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΑ27ΛΕ-ΨΕΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη για τον ορισμό Υπόλογου και την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.500.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2020ΕΠ52200001, της ΣΑΕΠ 522, υποέργο του οποίου είναι το δημοπρατημένο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ».
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.79443/32304/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΓ37ΛΕ-ΡΙΧ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου.
5. Η με αρ. 739-41/31-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΕΒ7ΛΕ-Ρ79) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ».
6. Η με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011195562 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού.
7. Η με αριθμό 1017-56/17-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Α27ΛΕ-Λ5Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.92081/39725/14-11-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
 - α) Η αναβολή απόφασης έγκρισης Πρακτικού και
 - β) Να ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού η αιτιολογία των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» βάση του άρθρου 88, του ν. 4412/16 προκειμένου να συνταχθεί εκ νέου Πρακτικό από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν αξιολόγησης της αιτιολόγησης των Οικονομικών Φορέων.
8. Το 2ο Πρακτικό για το εν λόγω έργο, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα: α) η έγκριση του από 10-11-2022 1ου Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού κατά το μέρος αυτού που αναφέρει την διαγωνιστική διαδικασία και τους ελέγχους και τα πορίσματα που προέκυψαν σε αυτή καθώς και ως προς την έγκριση της σειράς μειοδοσίας που αναφέρεται σε αυτό, δεδομένου ότι οι εγκρίσεις αυτές εκκρεμούν λόγω της με αριθμό 1017-56/17-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Α27ΛΕ-Λ5Ρ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού και η αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών πριν την έκδοση απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, β) η απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», χωρίς

- κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής του(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης), , γ) η αποδοχή των αιτιολογήσεων και των δύο Οικονομικών Φορέων «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» και η παραμονή τους στην διαγωνιστική διαδικασία , δ) η ανάδειξη σε προσωρινό μειοδότη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ε) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4.1.θ της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011195562 Διακήρυξης.
9. Η με αρ. Πρωτ. οικ.8832/3749/01-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΞΒ7ΛΕ-ΝΗΜ) κοινοποίηση της με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 10. Η από 11-02-2023 εμπρόθεσμη κατάθεση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
 11. Η με αριθμό 536/2023 απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή και Ακυρώνεται η με αριθ.39/24.01.2023 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, στο μέρος αυτής που ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία «Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , απορρίπτεται η παρέμβαση και ορίζεται η επιστροφή του παραβόλου στον Προσφεύγοντα.
 12. Η συμμόρφωση με την με αριθμό 536/2023 απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΕΑΑΔΗΣΥ , η αναθέτουσα προσκάλεσε τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , με το με αρ.πρωτ.33014/13876/21-04-2023 έγγραφο.
 13. Η ανάρτηση στην επικοινωνία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η Αναθέτουσα ζήτησε την συμπλήρωση αυτών με το με αρ.πρωτ.οικ.37095/15465/04-05-2023έγγραφο και την 08-05-2023 αναρτήθηκαν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 14. Το 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού και η με αριθμό 432-23/16-05-2023 (ΑΔΑ:6ΡΠΩ7ΛΕ-ΛΛΣ)απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα :
 - a. Η ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα « ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. » σε μειοδότη με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 14,16 % (δέκα τέσσερα και δέκα έξι εκατοστά επί τοις εκατό) και η κατακύρωση του έργου σε αυτόν και
 - b. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια δ & ε της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011195562 Διακήρυξης , προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός του διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού«191907».
 15. Η υπ.Αρ.20/23 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Κέρκυρας, περί προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του εν λόγω έργου.
 16. Η αρ. πρωτ.: ΟΙΚ64367/27313/26-07-2023 πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης του ανωτέρω έργου.
 17. Η με αρ. 23ΣΥΜΝ013276253 υπογραφείσα σύμβαση με ημερομηνία 10-08-2023 μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της αναδόχου εταιρείας ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. ποσού 876.554,69 €.
 18. Η με αρ. πρωτ. ΟΙΚ83830/35821/04-10-2023 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριλάβει ποσό αναθεώρησης που να αντιστοιχεί στους συντελεστές αναθεώρησης που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί και ισχύουν.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 για να συμπεριλάβει ποσό αναθεώρησης που να αντιστοιχεί στους συντελεστές αναθεώρησης που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί και ισχύουν. Στον πίνακα που ακολουθεί ανακεφαλαιώνονται τα συνολικά ποσά δαπανών της Σύμβασης.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι αυξητικός ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 160.036,78€ προ ΦΠΑ που αφορά στο κονδύλι της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη της κυρίας σύμβασης του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.075.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Αύξηση (από Σύμβαση)	Μείωση (από Σύμβαση)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35.949,22	35.949,22	35.949,22	0,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ	170.161,54	170.161,54	170.161,54	0,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΑΣΣΑΛΟΙ	104.767,56	124.070,09	124.070,09	19.302,53 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	68.676,60	72.246,6	72.246,6	3.570,00 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.164,00	32.164,00	32.164,00	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	411.718,93	434.591,46	434.591,46	22.872,53€	0,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	74.109,41	79.545,64	79.545,64	4.117,05€	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	485.828,34	512.817,92	512.817,92	26.989,58	0,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	72.874,25	45.884,67	45.884,67	26.989,58	-26.989,58€
ΣΥΝΟΛΟ	558.702,59	558.702,59	558.702,59	0,00 €	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	147.775,25	147.775,25	147.775,25	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	706.477,84	706.477,84	706.477,84		
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	420,86	420,86	160.457,64	160.036,78	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	706.898,70	706.898,70	866.935,48	160.036,78	0,00 €
ΦΠΑ 24%	169.655,69	169.655,69	208.064,52	38.408,83	0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	876.554,39 €	876.554,39 €	1.075.000,00	198.445,61	0,00 €

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 1.075.000,00€ (ήτοι για εργασίες 558.702,59 €, για απολογιστικά 147.775,25 €, για αναθεώρηση 160.457,64€, και Φ.Π.Α. 24% 208.064,52 €) και παρουσιάζεται αυξητικός 198.445,61 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Κέρκυρα, ...01/08/2024

Η επιβλέπουσα

Μ. Χαρισφύλακα

Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, ...01/08/2024

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Μηχανικών Έργων

Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΟΔ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
 ΠΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Γ.Σ. ΣΕΚΥΡΑΣ
 ΤΗΝΙΑΣΤΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΗ ΑΣΦΟΡΩΝ
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΕΜΑ ΑΣΦΑΛΤΩΣΗΣ
 ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

2ος ΑΠΕ

Α/Α	Όνομα Έργου	Α/Α	Κατηγορία Έργου	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ										Σύνολο			ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
				Μην. Έργου	Ποσότητα	Τμήμ. Μηνιαίου Έργου	Σύνολο Έργου		Ποσότητα	Μηνιαία Έργου		Ποσότητα	Μηνιαία Έργου		Ποσότητα	Ποσότητα	Ποσότητα	Ποσότητα
							Μηνιαία Έργου	Σύνολο Έργου		Μηνιαία Έργου	Σύνολο Έργου		Μηνιαία Έργου	Σύνολο Έργου				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)		
ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ																		
1	Επισκευή ασφάλτωσης σε δρόμο Κατηγορίας 4 (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	250,00	1,70	1.425,00	250,00	1.425,00	250,00	1.425,00	250,00	1.425,00	0,00	0,00			
2	Επισκευή ασφάλτωσης σε δρόμο Κατηγορίας 5 (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	250,00	4,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00			
3	Φορτωσμένη εργασία αποκατάστασης με σιμάντα υδρ. (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	1.672,00	0,00	4.104,00	1.672,00	4.104,00	1.672,00	4.104,00	1.672,00	4.104,00	0,00	0,00			
4	Καθαρή μεταφορά υλικών ενσωμάτωσης σε ασφάλτωση με ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	8.174,70	0,00	8.983,80	8.174,70	8.983,80	8.174,70	8.983,80	8.174,70	8.983,80	0,00	0,00			
5	Γενική συντήρηση σε δρόμο 2ης τάξης - ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	400,00	0,70	2.800,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	0,00	0,00			
6	Επισκευή οδών και το ασφάλτωση σε δρόμο 2ης τάξης με ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	950,00	5,10	5.297,74	950,00	5.297,74	950,00	5.297,74	950,00	5.297,74	0,00	0,00			
7	Καθαρή εργασία αποκατάστασης και τελική επίστρωση με 2ης τάξης ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 1.5.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	61,00	56,00	3.120,00	61,00	3.120,00	61,00	3.120,00	61,00	3.120,00	0,00	0,00			
8	Καθαρή εργασία αποκατάστασης και τελική επίστρωση με ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 2.00.04)	1.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	800,00	1,00	11.800,00	800,00	11.800,00	800,00	11.800,00	800,00	11.800,00	0,00	0,00			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΕΜΑ ΑΣΦΑΛΤΩΣΗΣ							48.801,42	41.881,42	41.881,42	41.881,42	41.881,42	41.881,42	41.881,42	0,00	0,00			
Ποσοστά επίτευξης 10%							5,14	5.852,10	5,14	5.852,10	5,14	5.852,10	5,14	5.852,10	0,00	0,00		
Σύνολο							55.942,77	55.942,77	55.942,77	55.942,77	55.942,77	55.942,77	55.942,77	0,00	0,00			
ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ																		
9	Ασφάλτωση οδών 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	120,00	10,70	2.724,00	120,00	2.724,00	120,00	2.724,00	120,00	2.724,00	0,00	0,00			
10	Ασφάλτωση οδών 3ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	900,00	24,70	23.865,00	900,00	23.865,00	900,00	23.865,00	900,00	23.865,00	0,00	0,00			
11	Επισκευή ασφάλτωσης οδών 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	87,00	10,00	1.960,00	87,00	1.960,00	87,00	1.960,00	87,00	1.960,00	0,00	0,00			
12	Προμήθεια και τοποθέτηση με ασφάλτωση σε δρόμο 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	2.000,00	7,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
13	Ασφάλτωση οδών 2ης τάξης, ασφάλτωση σε επιχωματώσεις στις ασφαλτικές θέσεις (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	60,00	90,00	5.400,00	60,00	5.400,00	60,00	5.400,00	60,00	5.400,00	0,00	0,00			
14	Επισκευή ασφάλτωσης οδών 2ης τάξης με ασφάλτωση (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	150,00	12,60	2.001,31	150,00	2.001,31	150,00	2.001,31	150,00	2.001,31	0,00	0,00			
15	Επισκευή ασφάλτωσης σε δρόμο 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	40,00	1.012,00	40.500,00	40,00	40.500,00	40,00	40.500,00	40,00	40.500,00	0,00	0,00			
16	Επισκευή ασφάλτωσης σε δρόμο 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	40,00	1.077,00	43.080,00	40,00	43.080,00	40,00	43.080,00	40,00	43.080,00	0,00	0,00			
17	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών - ασφάλτωση οδών 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 4.2.00.04)	2.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	10,00	1.170,00	11.700,00	10,00	11.700,00	10,00	11.700,00	10,00	11.700,00	0,00	0,00			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΕΜΑ ΑΣΦΑΛΤΩΣΗΣ							190.862,26	197.862,26	197.862,26	197.862,26	197.862,26	197.862,26	197.862,26	0,00	0,00			
Ποσοστά επίτευξης 10%							2,34	27.790,72	2,34	27.790,72	2,34	27.790,72	2,34	27.790,72	0,00	0,00		
Σύνολο							202.924,52	202.924,52	202.924,52	202.924,52	202.924,52	202.924,52	202.924,52	0,00	0,00			
ΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ																		
18	Προστασία οδών 2ης τάξης με ασφάλτωση οδών 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 5.1.00.04)	3.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	120,00	200,00	25.000,00	120,00	25.000,00	120,00	25.000,00	120,00	25.000,00	0,00	0,00			
19	Καθαρή εργασία αποκατάστασης οδών 2ης τάξης, ασφάλτωση οδών 2ης τάξης (Δ/Ν Κ.Π.Τ. 5.1.00.04)	3.1	Δ/Ν Κ.Π.Τ.	15	80,00	130,00	11.260,00	80,00	11.260,00	80,00	11.260,00	80,00	11.260,00	0,00	0,00			

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014										
Κωδικός	Περιγραφή	Μ.Μ.Ε.	Ποσότητα	Μονάδα	Μηνιαίο	Κόστος	Ετήσιο	Ποσοστό	Ετήσιο	Ποσοστό
31	Επιχομίσια, επιχομιές και προσαυχόμενα στην ίδια ή σε άλλο έτος εκτέλεσης (ΚΩΔ. ΚΑΤ. 641-102)	1.1	ΚΑΤ	ΤΕΜ	30,00	85,00	1.000,00	70,00	1.000,00	0,00
32	Επιχομίσια, επιχομιές και προσαυχόμενα στην ίδια ή σε άλλο έτος εκτέλεσης με προσαυχόμενα από τον Ε.Σ.Α. (ΚΩΔ. ΚΑΤ. 641-103)	1.2	ΚΑΤ	ΤΕΜ	15,00	20,00	1.000,00	35,00	5.000,00	0,00
33	Αποδομίσια και προσαυχόμενα στην ίδια ή σε άλλο έτος εκτέλεσης (ΚΩΔ. ΚΑΤ. 641-104)	1.3	ΚΑΤ	ΤΕΜ	14,00	20,00	2.000,00	14,00	21.000,00	0,00
40	Καταβολές στην υπηρεσία, κατασκευαστικές και επενδυτικές δαπάνες (ΚΩΔ. ΚΑΤ. 641-105)	1.4	ΚΑΤ	ΤΕΜ	100,00	10,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
41	Επιχομίσια, επιχομιές και προσαυχόμενα στην ίδια ή σε άλλο έτος εκτέλεσης με προσαυχόμενα από τον Ε.Σ.Α. (ΚΩΔ. ΚΑΤ. 641-106)	1.5	ΚΑΤ	ΤΕΜ	1,00	4.000,00	4.000,00	1,00	4.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							37.400,00	21.400,00	37.400,00	37.400,00
Μηνιαίο Απομίσιο							0,04	5.240,00	0,24	5.240,00
Ετήσιο							31.560,00	31.160,00	31.160,00	
ΜΕΣΟΔΕΙΟΜΕΝΑ							411.718,52	494.591,46	430.399,21	22.872,53
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Σ.Α. 2014							74.109,41	78.726,45	71.474,61	4.117,05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ Ε.Σ.Α. 2014							485.816,34	515.864,91	538.844,15	18.989,98
ΑΡΧΟΝΤΑ 2014							71.264,21	45.880,00	41.277,21	36.949,52
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΟΝΤΑ							538.778,20	538.702,20	538.702,20	34.989,98
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ							127.946,31	121.946,30	127.946,30	0,00
ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ							21.023,54	21.023,54	21.023,54	0,00
							0,04	3.221,75	0,14	3.221,75
							19.802,15	17.841,75	17.841,75	
ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕ ΦΟΡΟΣ							141.718,25	141.718,25	141.718,25	0,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΟΝΤΑ							288.477,80	288.477,80	288.477,80	0,00
ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕ ΦΟΡΟΣ							420,00	420,00	420.000,00	0,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ							794.000,70	794.000,70	794.000,70	0,00
ΣΥΝΟΛΟ							181.855,00	181.855,00	239.041,52	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ							874.514,30	874.514,30	1.075.000,00	0,00

ATHANASIOS
OS
FROUSSOS
Date: 2014/08/01
104950433107

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΚΑΡΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΟΝΤΟ

ΚΑΡΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΟΝΤΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.075.000,00 € αυξητικού λόγω αναθεώρησης τιμών.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 648-36/06-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου