



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 662-36/06-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της χορήγησης παράτασης για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α, αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρηματοδότησης από πιστώσεις του Ειδ. Φορέα / ΚΑΕ: 02.071/9781.02.022.003.001.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισήγηση επί της χορήγησης παράτασης για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α, αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρηματοδότησης από πιστώσεις του Ειδ. Φορέα / ΚΑΕ: 02.071/9781.02.022.003.001.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να

ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	100.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	09/03/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδ. Φορέα / ΚΑΕ: 02.071/9781.02.022.003.001.
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	49,00%
Ημερομηνία Σύμβασης:	04-04-2024
Ποσό συμφωνητικού:	41.129,03 χωρίς Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	04-08-2024
Αιτούμενη ημερομηνία περαίωσης της παράτασης	05-10-2024

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών εργασιές διαγράμμισης του οδοστρώματος ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας και τοποθέτησης μόνιμων ανακλαστών οδοστρώματος (μάτια γάτας), λόγω φθοράς τους, για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης μόνιμων ανακλαστών οδοστρώματος (μάτια γάτας), σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θ' απαιτούν την άμεση συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας και θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των επαναδιαγραμμίσεων του οδικού δικτύου στην συμβατική επιφάνεια.

2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν στην τοποθέτηση των μεταλλικών ανακλαστών οδοστρώματος με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.

3. ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1. Μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος με συνεπακόλουθο την δυσχέρεια στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των ανακλαστών στο οδόστρωμα αλλά και της διατήρησης αυτών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την χορήγηση της παράτασης δύο (2) μηνών, δεδομένου ότι έχει εκτελεστεί πάνω από το 95% του συμβατικού αντικειμένου, από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αρχικού προϋπ/σμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **μέχρι την 05-10-2024** με αναθεώρηση, όπως η ίδια αιτήθηκε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΧΑ, Φ.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης δύο (2) μηνών, δεδομένου ότι έχει εκτελεστεί πάνω από το 95% του συμβατικού αντικειμένου, από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αρχικού προϋπ/σμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΜΑΥΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι την 05-10-2024 με αναθεώρηση, όπως η ίδια αιτήθηκε.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 662-36/06-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου