



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/27-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 686-40/27-08-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 72351/40/22-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κέρκυρα, 23 / 08 / 2024

Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ 72449/32982

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Μ. Χαρτοφύλακα
Τηλέφωνο : 26613-62206
FAX : 26613-62175
E-mail : xartofilaka@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ).

Εισηγητής : ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 παρ. 2γ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση σύμβασης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 74.000 € (εκ των οποίων 38.406,53 € για εργασίες, 6.797,96 € για απρόβλεπτα, 5.130 € για απολογιστικά, 923,40€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 1.506,36 € για Αναθεώρηση και τέλος 14.322,58 € για Φ.Π.Α. 24%)
- Προσφορά αναδόχου : 71.970,85€ (εκ των οποίων 38.013,41 € για εργασίες, 6.594,02 € για απρόβλεπτα, 5.130 € για απολογιστικά, 923,40€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 1.461,17 € για Αναθεώρηση και τέλος 13.929,82 € για Φ.Π.Α. 24%)
- Μέση έκπτωση: 3,00 %
- Ημερομηνία δημοπράτησης : 08.08.2022
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 19.10.2022
- Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης: 19.10.2023
- Παρατάσεις : 1^η έως 31.12.2023 (73042/31054/2023 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.)
2^η έως 30.04.2024 (1218-73/15-12-2023 απόφαση Π.Ε.)
3^η έως 30.06.2024 (34097/15534/2024 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.)
4^η έως 31.08.2024 (558-29/02-07-2024 απόφαση Π.Ε.)

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ μετά της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Β1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη και τον 1^ο Α.Π.Ε. ποσού 71.970,85 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	Αύξηση	Μείωση
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	22.832,34 €	22.949,67€	22.949,67€	0,00 €	
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	14.421,70 €	19.890,90 €	19.890,90 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ	37.254,34 €	42.840,57 €	42.840,57 €	0,00 €	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.705,78€	7,711,30€	7,711,30€	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ	43.960,12 €	50.551,87€	50.551,87€	0,00 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.594,02 €	2,27 €	2,27 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	56.579,84 €	56.579,84 €	56.579,84 €	0,00 €	0,00 €
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.461,17 €	1.461,17	1.461,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	58.041,00 €	58.041,00 €	58.041,00 €		
ΦΠΑ 24%	13.929,84 €	13.929,84 €	13.929,84 €		
ΣΥΝΟΛΟ	71.970,85€	71.970,85€	71.970,85€		
Διαφορά (Παρών Α.Π.Ε. – Σύμβασης)			0,00		

Β.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Ν.4412/2016 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες", παρ. β «Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132».
- Σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016 «Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση»,
- και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και
β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων».

- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, το Άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες",παρ.3 Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, βάσει του οποίου ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα σύναψης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών ,που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στις αναθέτουσες αρχές. **Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσια σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.**
- Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι :
- α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016
- β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης .
- γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση του έργου.

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Στο υφιστάμενο δίκτυο οι λακκούβες και οι καθιζήσεις είχαν επιδεινωθεί σε σχέση με τις προβλεπόμενες προς αποκατάσταση εργασίες της μελέτης.

Η μελέτη προέβλεπε την τσιμεντόστρωση του κάτωθι τμήματος στους Αντίπαξους.

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²
1	ΒΡΗΚΑ-προς διασταύρωση δρόμου από Βίγκλα	1.050,00	1.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.050,00	1.050,00

Μετά από αναλυτική επιμέτρηση αποστάσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη προμετρητικού σφάλματος που θα πρέπει να διορθωθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης.

Για το σκοπό αυτό, θα τσιμεντοστρωθεί επιπλέον τμήμα 100m μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου που κατεβαίνει από Βίγκλα

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²
1	Επιπλέον τμήμα προς διασταύρωση δρόμου από Βίγκλα	340,00	-
	ΣΥΝΟΛΟ	340,00	-

- Όλες οι παραπάνω εργασίες οφείλονται σε περιστάσεις που συνέβησαν μετά το χρόνο δημοπράτησης του έργου και κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή τους.

- Οι εργασίες αυτές δεν διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν διαφοροποιούν ουδόλως τον χαρακτήρα του έργου, «βασικό σχέδιο», και είναι απαραίτητες για την λειτουργία του έργου

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Το γενικό Σύνολο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
Σύνολο δαπάνης	0	7.087,07€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	0	1.275,67€
Σύνολο	0	8.362,74€
Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.Ε.)	0	8.362,74€
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	0	0,00€
Σύνολο	0	8.362,74€
ΦΠΑ 24%	0	2.007,06€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	10.369,80€

Ποσοστό αύξησης: $8.362,74€ (1^{\text{η}} \text{ Σ.Σ.Ε.}) / 56.579,84 = 14,78 \%$

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό **8.362,74 €** ήτοι η αύξηση δαπάνης λόγω της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό **14,78 %** επί της αντίστοιχης αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Η Συνολική Δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει την 1^η ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ.)

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Ότι ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την 1^η Σ.Σ.Ε. έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Το γεγονός ότι οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσια σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
4. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη Συμπληρωματική Σύμβαση πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 63225/28536/19-07-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ422) με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της 11ης πράξης 19-12-2023, θέμα 4ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, που αφορά στην θετική γνωμοδότησή του ομόφωνα υπέρ της έγκρισης σύναψης 1ης Σ.Σ. «ήσσονος σημασίας»

Κατόπιν αυτών,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση 2ου ΑΠΕ και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής δαπάνης 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ).

Ε.Δ.

Χρον. αρχείο

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 2^{ου} Α.Π.Ε. με 1^η Σ.Σ.Ε.
2. Το 4^ο θέμα /πράξη 11^η /19-12-2023 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
3. Διάθεση πίστωσης.
4. Σύμφωνη γνώμη 2^{ου} Α.Π.Ε. – 1^η ΣΣ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσοнос σημασίας» του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ» Ανάδοχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνολικής δαπάνης 82.340,65 Ευρώ με ΦΠΑ (71.970,85 € Κ.Σ. + 10.369,80 € Σ.Σ).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 686-40/27-08-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου