



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 45/10-09-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 754-45/10-09-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 10-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 76618/45 /05-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |                      |
| 2. | Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής   | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος        |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος        |
| 5. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος        |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος        |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**2ο Θέμα:** Εισήγηση για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 39075/9805/25-05-2021 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 ΚΕ 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-08-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι : υπ' αρ. 917-41 /01-09-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ψ647ΛΕ-ΝΤΚ)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ : υπ' αρ. 1126-52/02-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ - ΟΝΠ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-04-2022 (αρ. πρωτ. 27731/6099 /05-04-2022, ΑΔΑ: 9ΡΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ ) & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/05-04-2022.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανέρης Σταύρος , Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
υπ' αρ. 79518 / 17405 / 30-09-2022 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε.  
περί ανάθεσης επίβλεψης ΑΔΑ : Ψ2ΤΣ7ΛΕ-Φ3Β
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες (300) μέρες , μέχρι τις 30-01-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 35-2/24-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31-5-2023  
2<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 475-27/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΧΙ7ΛΕ-5Α0) έως 31-7-2023  
3<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 667-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΙ7ΛΕ-Τ4Γ) έως 31-10-2023  
4<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 1061-66/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ487ΛΕ-Μ99) έως 31-12-2023.  
5<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 03-01/23-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΗΡΞ7ΛΕ-4ΚΑ) έως 30-4-2024

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλεύρως του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης (βλ. σχετικό εποπτικό χάρτη του οδικού αυτού δικτύου).

Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρανή (ανάντη ή κατόντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:

- A. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ,
- B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

### 1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

## 2. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### Αιτιολογία σύνταξης

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- α. Τις εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.)
- β. Τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης

### **Ειδικότερα:**

- **ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Στην Κύρια σύμβαση έχουμε αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και οι δαπάνες κατά ομάδα εργασιών, χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., έχουν ως εξής:

### **ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 36.894,88€, αυξημένη κατά 6.117,76€.

### **ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 137.384,28 €, αυξημένη κατά 16.604,28€

- **1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

### **ΟΜΑΔΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 26.053,28 €, αυξημένη κατά 3.395,48€

Ο 2ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών». Ως εκ τούτου δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

## 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα ποσά της Σύμβασης (Αρχική Σύμβαση, 1ος ΑΠΕ και προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ), παρουσιάζονται στον κατωτέρω Πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
--	--------	------------	------------

	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.
Εργασίες	151.557,12	174.286,64	22.657,80	174.279,16	26.053,28
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	27.280,28	31.371,60	4.078,40	31.370,25	4.689,59
Απρόβλεπτα 15%	26.824,99	4,15	26.736,20	12,98	3,76
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	205.662,39	205.662,39	4.010,43	205.662,39	30.746,63
Λογιστικό λάθος	-4,15	-4,15		-4,15	
Αναθεώρηση	148,22	148,22		21.596,00	4.102,16
<b>Άθροισμα</b>	<b>205.806,46</b>	<b>205.806,46</b>	<b>30.746,63</b>	<b>227.254,24</b>	<b>34.848,79</b>
Φ.Π.Α. 24 %	49.393,55	49.393,55	7.379,19	54.541,02	8.363,71
<b>Σύνολο</b>	<b>255.200,01</b>	<b>255.200,01</b>	<b>38.125,82</b>	<b>281.795,26</b>	<b>43.212,50</b>
<b>Δαπάνες αποζημίωσης τόκων υπερημερίας</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>255.200,01</b>	<b>255.200,01</b>	<b>38.125,82</b>	<b>291.795,26</b>	<b>43.212,50</b>
		<b>293.325,83</b>		<b>335.007,76</b>	

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αρ. 394-20/20-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΨΤΒ7ΛΕ-Α0Η) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η ανακατανομή των υποέργων του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» (Κωδικός MIS 5217047) και με την υπ' αρ. 70245/32031/12-8-2024 (ΑΔΑ: 6Φ7Κ7ΛΕ-ΟΘΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «3η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5217047 στο "ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025"», εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για τις δαπάνες αναθεώρησης και τόκων υπερημερίας του έργου (κύριας & συμπληρωματικής σύμβασης) συνολικού ποσού 43.874,18€ (με Φ.Π.Α.)

Κατόπιν των ανωτέρω,

### Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε

Διονυσία Κακονύκτη

### Συνημμένα:

1. Αιτιολογική έκθεση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
2. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
3. Έλεγχος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ

### Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ  
Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 290.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

##### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

- α) Στις 24-08-2021 διενεργήθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ και με την με αριθ. 1126-52/2-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΥ97ΛΕ-ΟΝΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το πρακτικό του ως άνω διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟ - ΓΕΩΠΟΝΟ Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00%.
- β) Στις 5/4/2022 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΔΑ: 9ΡΖΘ7ΛΕ-ΣΙΤ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010492799/ 05-04-2022) για συνολικό ποσό 255.200,01 € με Φ.Π.Α.
- γ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του όλου έργου, ορίστηκε σε τριακόσιες (300) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως τις 30-1-2023.  
1<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 35-2/24-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΡ7ΛΕ-ΓΣΠ) έως 31-5-2023  
2<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 475-27/30-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΧΙ7ΛΕ-5Α0) έως 31-7-2023  
3<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 667-40/18-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΙ7ΛΕ-Τ4Γ) έως 31-10-2023  
4<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 1061-66/31-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ487ΛΕ-Μ99) έως 31-12-2023  
5<sup>η</sup> Παράταση: Αποφ. 03-1/23-1-2024 (ΑΔΑ: ΡΗΡΞ7ΛΕ-4ΚΑ) έως 30-4-2024

##### **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται παραπλευρώς του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας, δηλαδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956) καθώς και μεταγενέστερες αποφάσεις, όπως επίσης και στην εθνική οδό Αργοστολίου - Σάμης (βλ. σχετικό εμποτικό χάρτη του οδικού αυτού δικτύου). Οι χώροι παράπλευρα του ως άνω οδικού δικτύου, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό και εν γένει επηρεάζουν τη λειτουργία του, είναι τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά πρανή (ανάντη ή κατόντη, τεχνικά ή φυσικά) και οι τάφροι.

##### **Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης
2. Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης (1<sup>η</sup> Σ.Σ.)

##### **Ειδικότερα:**

##### **1. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Στην Κύρια σύμβαση έχουμε αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και οι δαπάνες κατά ομάδα εργασιών, χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., έχουν ως εξής:

##### **ΟΜΑΔΑ Α' : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 36.894,88€, αυξημένη κατά 6.117,76€.

**ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 137.384,28 €, αυξημένη κατά 16.604,28€

**2. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ****ΟΜΑΔΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Η συνολική δαπάνη αυτής της ομάδας εργασιών είναι 26.053,28 €, αυξημένη κατά 3.395,48€

Ο 1ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση «επί έλασσον δαπανών».

**Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ**


Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, διαμορφώνεται αυξητικός σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο κατά 41.681,93€ (με Φ.Π.Α.), λόγω:

- Της αναθεώρησης, η οποία αναλύεται σε:
  - Κύρια Σύμβαση: 21.596,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
  - 1<sup>η</sup> Σ.Σ.: 4.102,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Της δαπάνης αποζημίωσης τόκων υπερημερίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€

Οι δαπάνες του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.		2ος Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.	ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.
Εργασίες	151.557,12	174.286,64	22.657,80	174.279,16	26.053,28
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	27.280,28	31.371,60	4.078,40	31.370,25	4.689,59
Απρόβλεπτα 15%	26.824,99	4,15	26.736,20	12,98	3,76
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	205.662,39	205.662,39	4.010,43	205.662,39	30.746,63
Λογιστικό λάθος	-4,15	-4,15		-4,15	
Αναθεώρηση	148,22	148,22		21.596,00	4.102,16
<b>Άθροισμα</b>	<b>205.806,46</b>	<b>205.806,46</b>	<b>30.746,63</b>	<b>227.254,24</b>	<b>34.848,79</b>
Φ.Π.Α. 24 %	49.393,55	49.393,55	7.379,19	64.541,02	8.363,71
<b>Σύνολο</b>	<b>255.200,01</b>	<b>255.200,01</b>	<b>38.125,82</b>	<b>281.795,26</b>	<b>43.212,50</b>
<b>Δαπάνες αποζημίωσης τόκων υπερημερίας</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>255.200,01</b>	<b>255.200,01</b>	<b>38.125,82</b>	<b>291.795,26</b>	<b>43.212,50</b>
		<b>293.326,83</b>		<b>335.007,76</b>	

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται –με τον Φ.Π.Α.– στο ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εφτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (335.007,76 €), εκ των οποίων 291.795,26 € αφορούν στην Κύρια Σύμβαση και 43.212,50 € στην 1η Σ.Σ.

Θ Επιβλέπων φακ/κός  
  
 Σταύρος Παυλάκης

Αργασόλι, 28 Αυγούστου 2024  
 Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

  
 Κακούκτη Διονυσία  
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &  
ΙΘΑΚΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ ΜΠΙΜΠΟΣ -ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ

2ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αναδείξεως	Α.Τ.	Μην. Μπρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΡΧΑ ΕΓΚΕΦΕΡΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΟΒΕΛΛΕΜΕ ΤΩΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΓΕ			ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΤΟΝ ΤΙΜΟΝΤΑ ΑΓΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΚΕΚ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΩΟ ΕΓΚΡΟΒΕΛΛΕΣΣΙ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Νομόδος (Ευρώ)	Δεπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Νομόδος (Ευρώ)	Δεπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Νομόδος (Ευρώ)	Δεπάνη (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί έλασσον	Επί πλέον	Επί έλασσον
Αρχική σύμβαση																	
Εργασίες προϋπαλλογιστά																	
1 ΟΜΑΔΑΑ																	
ΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ																	
1	Καθαρισμός ενδοκλιμακίων περιβαλλόντων	ΟΚΚ 2227	1	m	30,00	19,20	576,00			19,20			19,20			576,00	
2	Καθαρισμός περιβαλλόντων με συμπυκνωμένο	ΟΚΚ 6441	2	m	100,00	6,80	680,00	200,00	6,80	1.320,00			200,00	6,80	1.320,00		600,00
3	Καθαρισμός τραπεζιών, τραπεζιών κ.λπ. προστοφίρλιαση-καθαρισμός	ΟΚΚ 6441	3Α	im	1.000,00	14,60	14.600,00	1.000,00	14,60	14.600,00			1.000,00	14,60	14.600,00		
4	Αποφύλαξη -καθαρισμός προσιδίων τραπεζιών κ.λπ.	ΟΚΚ 6441	3Β	m2	800,00	12,20	9.760,00	16,00	12,20	122,00			10,00	12,20	122,00		9.638,00
Άθροισμα: ΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ							25.516,00			15.642,00					16.042,00		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ																	
5	Καθαρισμός κα μέρη των τάρτων (τοίχων) διαμέτρως ή ύψους εφείκοτος, σε κάθε είδος ύδατος	ΝΟΩΟ 1310	4	m	2.600,00	0,55	1.430,00	5.200,00	0,65	3.380,00			11.600,00	0,65	7.540,00		1.850,00
6	Άσπι καταπίωστων για κάθε είδος ύδατος	ΝΟΩΟ 1420	5	m3	800,00	4,06	3.248,00	100,00	4,05	3.146,00			800,00	4,05	3.246,00		
7	Καθαρισμός τσιρών ανοιχτών εκσκαφών	ΝΟΩΟ 1420	6	m2	1.000,00	4,44	4.440,00	2.800,00	4,44	12.432,00			3.400,00	4,44	15.068,00		10.666,00
Άθροισμα: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ							9.378,00			19.968,00					25.864,00		
Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑΑ							34.974,00			35.101,00					41.926,00		11.166,00
Απορόση έσπτωση						12,00%	4.196,88			12,00%	4.211,24			12,00%	5.001,12		1.056,92
Σύνολο: 1 ΟΜΑΔΑΑ							36.777,12		30.777,12		30.189,76		30.649,76		36.894,18		35.194,81
2 ΟΜΑΔΑ Β																	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																	
8	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση - Ανένωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων / Ανένωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΕ 5354	7	ΤΕΜ	20,00	9,00	180,00	184,00	9,10	1.656,00			184,00	9,10	1.656,00		1.476,00
9	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση - Ανένωση κόμης (κοπή μεσαίων δέντρων / Ανένωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΕ 5354	8	ΤΕΜ	30,00	25,00	750,00	135,00	25,00	3.375,00			141,00	25,00	3.525,00		2.775,00
10	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανένωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων / Μεγάλων δέντρων ύψους 8 - 12 m σε στρογγύλες, εφείκοτα κ.λπ.	ΠΡΕ 5354	9	ΤΕΜ	60,00	87,50	5.250,00	100,00	87,50	8.750,00			81,00	87,50	7.087,50		1.431,50
11	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανένωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων / Μεγάλων δέντρων ύψους 12 - 16 m σε στρογγύλες, εφείκοτα κ.λπ.	ΠΡΕ 5354	10	ΤΕΜ	30,00	140,00	4.200,00	60,00	140,00	11.200,00			60,00	140,00	8.400,00		4.200,00
12	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανένωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων / Μεγάλων δέντρων ύψους 16 - 20 m σε στρογγύλες, εφείκοτα κ.λπ.	ΠΡΕ 5354	11	ΤΕΜ	70,00	225,00	15.750,00	76,00	225,00	17.100,00			76,00	225,00	17.100,00		1.369,00
13	ΚΑΛΩΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανένωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων / Μεγάλων δέντρων ύψους πάνω από 20 m σε στρογγύλες, εφείκοτα κ.λπ.	ΠΡΕ 5354	12	ΤΕΜ	70,00	325,00	22.750,00	100,00	325,00	32.500,00			100,00	325,00	32.500,00		9.750,00
14	ΧΟΡΕΚΟΠΗ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΕΦΣΣΙ ΤΟΜΟΔΩΣΩΝ	ΠΡΕ 5371	13	m	40.000,00	0,17	6.800,00	40.000,00	0,17	6.800,00			40.000,00	0,17	6.800,00		
15	ΘΑΜΝΟΚΟΠΗ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	ΠΡΕ 5371	14	m	85.000,00	0,21	17.850,00	85.000,00	0,21	17.850,00			85.000,00	0,21	17.850,00		
Άθροισμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							134.730,00			196.411,00					151.116,51		
Σύνολο 2ης μετρητά							31.777,12			30.689,76					36.814,18		15.116,18



1ος Ανακεφαλικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Έργου/συν	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΕΣΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΛΗΘΕΣ ΜΕΤΩΝ 1η ΑΤΕ				ΠΡΟΤΙΘΙΜΕΝΕΣ ΜΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΘΕΣ (Ευρώ)															
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Νοσήσας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ύστερον	Επί πλέον	Επί ύστερον														
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
Από μεταφορά					30.777,12				30.889,76				36.194,88		15.104,06		8.984,32		6.005,12															
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>																																		
16	Καθαριότητα - εργασία έξι δρόμων / Εργασία μεγάλων δρόμων περιμέτρου κομμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΕ 3334	15	ΤΕΜ	8,00	80,00	640,00		8,00	80,00	640,00			90,00						640,00	640,00													
17	Καθαριότητα - εργασία έξι δρόμων / Εργασία μεγάλων δρόμων περιμέτρου κομμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΕ 3334	16	ΤΕΜ	6,00	100,00	600,00		6,00	100,00	600,00			100,00						600,00	600,00													
18	Καθαριότητα - εργασία έξι δρόμων / Εργασία μεγάλων δρόμων περιμέτρου κομμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΕ 3334	17	ΤΕΜ	8,00	135,00	1.080,00		8,00	135,00	1.080,00			135,00						1.080,00	1.080,00													
Άθροισμα : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					1.520,00				2.520,00																									
Άθροισμα : 2 ΟΠΑΔΑ Β					131.250,00				162.351,00				96.118,50				21.281,50		2.520,00		150,00		6.992,50											
Αποσβέση έκπτωση					12,00%				16.470,00				12,00%				18.734,22				2.586,62		302,40		18,00		837,90							
Σύνολο : 2 ΟΠΑΔΑ Β					121.780,00				120.780,00				143.386,88				141.396,88				137.384,28		137.384,28		19.821,88		2.217,60		132,00		6.144,60			
Άθροισμα : Εργασίες προαπολογισμού					151.537,12				174.286,64				174.271,16				33.327,56				11.205,91		6.137,12		6.144,60									
Προσπίεση ΓΕ & ΟΕ					18,00 %				27.269,16				18,00 %				31.371,60				18,00 %		31.379,25				6.107,00		2.017,00		1.104,60		1.109,93	
Σύνολο : Εργασίες προαπολογισμού					178.837,40				201.618,24				201.618,24				205.643,41				43.034,93				11.222,91		7.241,72		7.250,63					
Απριβέτιο					16.524,19								4,15				12,99				25.812,01		8,81											
Άθροισμα					215.662,19				205.612,39				205.661,39				43.034,93				43.035,01		7.250,61		7.250,61		7.250,61							
Λογαριασμός					-4,15				-4,15				-4,15																					
Άθροισμα					215.658,14				205.618,24				205.657,24				43.034,93				43.035,01		7.250,61		7.250,61		7.250,61							
Πρόβλεψη αναμόρφωσης					148,22				148,22				148,22				21.599,00				21.447,78		21.447,78											
Άθροισμα					215.806,46				205.816,46				205.816,46				61.481,77				41.035,00		21.698,41		7.250,61		7.250,61							
ΦΠΑ					24,00 %				49.393,15				24,00 %				54.541,02				14.756,96				1.606,40		6.887,62		1.710,15					
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ					255.200,11				255.200,01				255.200,01				291.795,26				86.236,61		43.843,40		31.536,01		8.990,78							
<b>Δαπάνες χωρίς ΦΠΑ</b>																																		
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΗΜΟΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΗΡΗΜΕΤΩΣ 10Υ, 30Υ ΚΑΙ 40Υ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΝΩΟΥ													10.000,00																					
Άθροισμα													10.000,00				10.000,00		10.000,00		14.000,00													
Γενικό Σύνολο Σύμβασης					255.200,11				255.200,01				255.200,01				291.795,26				86.236,61		43.843,40		31.536,01		8.990,78							
Σε μεταφορά																																		

2ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΣΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ % ΑΓΕ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (σε)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΓΡΗΜΕΝΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Νομισματ. (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Από μεταφορά																				
1η Συμπληρωματική σύμβαση																				
Εργασίες προετοιμασιών																				
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																				
19	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση -Ανοσίεση κόμης γρήστη μισών έδρων / Ανοσίεση κόμης έδρων ύψους μέχρι 4m	ΠΡΕ 5354	7.1	TEM	100,00	9,00	900,00		100,00	9,00	900,00			9,00				900,00		900,00
20	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Διαμόρφωση -Ανοσίεση κόμης γρήστη μισών έδρων / Ανοσίεση κόμης η κοπή έδρων ύψους από 4 μέχρι 6 m	ΠΡΕ 5354	8.1	TEM	20,00	25,00	500,00		20,00	25,00	500,00		101,00	25,00	2.725,00		2.225,00		2.225,00	
21	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανοσίεση κόμης η κοπή μεγάλων έδρων / Μεγάλων έδρων, ύψους 8 - 12 m σε ηφαιδρες, εκτετασε κλπ.	ΠΡΕ 5354	9.1	TEM	5,00	87,50	437,50		5,00	87,50	437,50		101,00	87,50	8.750,00		8.312,50		8.312,50	
22	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανοσίεση κόμης η κοπή μεγάλων έδρων / Μεγάλων έδρων, ύψους 12 - 16 m σε ηφαιδρες, εκτετασε κλπ.	ΠΡΕ 5354	10.1	TEM	4,00	140,00	560,00		4,00	140,00	560,00			140,00			560,00		560,00	
23	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανοσίεση κόμης η κοπή μεγάλων έδρων / Μεγάλων έδρων, ύψους 16 - 20 m σε ηφαιδρες, εκτετασε κλπ.	ΠΡΕ 5354	11.1	TEM	2,00	225,00	450,00		2,00	225,00	450,00			225,00			450,00		450,00	
24	ΚΑΛΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ / Ανοσίεση κόμης η κοπή μεγάλων έδρων / Μεγάλων έδρων, ύψους πάνω από 20 m σε ηφαιδρες, εκτετασε κλπ.	ΠΡΕ 5351	12.1	TEM	2,00	325,00	650,00		2,00	325,00	650,00			325,00			650,00		650,00	
									10000,00	0,17	17.000,00		75.400,00	0,17	12.810,00		4.182,00		4.182,00	
25	ΧΟΡΤΟΚΟΦΗ & ΘΑΜΝΟΚΟΦΗ ΠΑΡΚΙΝΓΛΥΡΟΣ ΤΟΜΩΔΙΩΝ	ΠΡΕ 5371	13.1	m	100.000,00	0,17	17.000,00		25.300,00	0,21	5.310,00		25.300,00	0,21	5.310,00		63,00		63,00	
26	ΘΑΜΝΟΚΟΦΗ ΣΕ ΠΡΑΝΗΤΩΝ ΟΔΩΝ	ΠΡΕ 5371	14.1	m	28.000,00	0,21	5.880,00								29.605,00		10.600,50	6.742,00	10.600,50	6.742,00
Άθροισμα: 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					12,00%	3.093,70			12,00%	3.189,70			26.053,28	3.552,72		26.451,28	3.326,44	5.932,96	6.328,44	5.932,96
Αναρέτα έκπτωση						21.657,84	22.657,10			21.657,84	22.657,10			26.053,28	3.326,44	26.053,28	3.326,44	5.932,96	6.328,44	5.932,96
Σύνολο :1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						22.657,10	22.657,10			22.657,10	22.657,10		18,00%	4.689,40	18,00%	4.689,40		4.689,40	4.689,40	4.689,40
Άθροισμα : Εργασίες προετοιμασιών					18,00%	4.078,10			18,00%	4.078,10			30.742,87	11.107,56	30.742,87	11.107,56	7.006,89	11.107,56	7.006,89	11.107,56
Γραστήρια ΓΕ & ΟΕ						26.716,20				26.716,20			4.010,43	3,76		4.010,43				
Σύνολο : Εργασίες προετοιμασιών						40.010,43				40.010,43			30.746,63	4.102,16		30.746,63		30.746,63	30.746,63	30.746,63
Απρόβλεπτα						30.716,63				30.716,63			4.102,16	4.102,16		4.102,16				
Άθροισμα													34.848,79	15.109,72		34.848,79	15.109,72	11.107,56	15.109,72	11.107,56
Πρόβλεψη αναβάθμισης						31.746,63				31.746,63				24,00%	6.363,71	24,00%	6.363,71	2.841,81	6.363,71	2.841,81
Άθροισμα					24,00%	1.379,18			24,00%	1.379,18							43.212,50	18.736,15	13.548,37	18.736,15
σΓΑ						31.125,81				31.125,81										
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ																				

## Στοιχιστικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφοράς
Σύνολο εργασιών	176.837,40	10.742,87	
Απρόβλεπτα	26.624,96	3,06	
λθροισμα	106.692,39	10.745,63	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 30.746,63 ή ποσοστό 14,35%
Λοιπικό λάθος	-4,15		
λθροισμα	106.698,24	10.745,63	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 30.746,63 ή ποσοστό 14,35%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	148,22	4.102,16	
λθροισμα	106.846,46	14.847,79	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 34.849,79 ή ποσοστό 16,33%
ΦΠΑ	49.393,56	8.363,71	
Σύνολο με ΦΠΑ	156.240,01	43.212,50	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 43.212,50 ή ποσοστό 18,33%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη Διαπόη [1ος ΑΠΕ]	Γραπανάμενος ΑΠΕ [2ος ΑΠΕ]	Διαφοράς [Προτεινόμενη Διαπόη] - [Εγκεκριμένη Διαπόη]
Σύνολο εργασιών	232.394,44	216.392,28	
Απρόβλεπτα	4.014,58	15,74	
λθροισμα	236.409,02	216.408,02	Χωρίς μεταβολή
Λοιπικό λάθος	-4,15	-4,15	
λθροισμα	236.404,87	216.404,87	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	148,22	25.688,16	
λθροισμα	236.553,09	242.193,03	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 25.549,94 ή ποσοστό 10,80%
ΦΠΑ	56.772,74	62.904,73	
Σύνολο με ΦΠΑ	293.325,81	305.107,76	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 21.681,93 ή ποσοστό 10,30%
Διαπόη χωρίς ΦΠΑ		10.000,00	
Γενικό Σύνολο	293.325,81	315.107,76	Υπόβαση της συγκεκριμένης διαπόης κατά 41.681,93 ή ποσοστό 14,21%

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/2/24

Ο ανάδοχος

Digitally signed by SPYRIDON  
BIMPOS  
Date: 2024.05.16 10:50:22 +03'00'  
ΣΤΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΟΣ ΕΒΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Ο ΕΠΙΒΕΒΛΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΙΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Η ΠΡΟΚΑΤΑΥΙΝ Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

DIONYSIA KAKONIKTI  
02/09/2024 13:09:41 KTH  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

STAVROS PANERIS  
02/09/2024 11:29

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 754-45/10-09-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ευστάθιος- Σωτήριος Κουρής**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**