



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 47/17-09-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 768-47/17-09-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, με ΚΕ 2023ΝΠ22200013.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 78727/47 /12-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, με ΚΕ 2023ΝΠ22200013.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και προστασίας των υδατορεμάτων αρμοδιότητάς ΠΕ Λευκάδας, σε θέσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και έχουν εντοπιστεί από την υπηρεσία, και περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 11-10-2021 εργολαβική σύμβαση και από 17-06-2022 1^η ΣΣΕ
4. Την με αρ. πρωτ. 13912/2080/21-02-2022/ απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός).
5. Την από 11-03-2022 υπ' αριθμ. 4^η πράξη της 2ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου.
6. Την 325-17/12-04-2022 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής της ΠΙΝ για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου
7. Την με αρ. πρωτ. 85359/12777/23-11-22 απόφαση έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης & 1^{ης} ΣΣΕ) (Τακτοποιητικός)
8. Την υπ.αριθμ. 78613/11713/5-10-2022 Αποφ. Δ/σης Τεχνικών Έργων για έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση.
9. Τις από 24-1-2023 Εγκεκριμένες Τελικές Επιμετρήσεις.
10. Το υπ'αρ 4-10/19-12-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας, με το οποίο εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} ΣΣΕ του έργου.
11. Την υπ'αρ. 489-27/19-06-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η ανακατανομή πιστώσεων και η αύξηση της Πίστωσης για την Αρχική Σύμβαση (υπ.13) και της 1^{ης} ΣΣΕ (υπ.14) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ»
12. Την υπ'αρ. 178-25/30-08-2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 8^η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την αύξηση των πιστώσεων του έργου.

13. Τα στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	750.000,00 €
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	οικ.41063/6656/16-06-2020 (ΑΔΑ:6Β5Η7ΛΕ-4ΥΜ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΚΑΕ 2018ΕΠ52200009 & 2023ΝΠ22200013
ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	22-09-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Η υπ.αρ. 624-25/09-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΞ9Ν7ΛΕ-ΗΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
ΕΚΠΤΩΣΗ	41,92%
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	Ποσό: 435.572,64 € Α.Σ και 214.496,24 € 1 ^{ης} ΣΣΕ (με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	11-10-2021 αρχικής σύμβασης και 17-06-2022 1 ^{ης} ΣΣΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική προθεσμία (12) μήνες ήτοι έως 10/10/2022 Απόφαση 1ης Παράτασης έως 100/12/2022 με αναθεώρηση.
------------	---

14. Το γεγονός ότι:

Ο 4ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 738.235,71 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση των συντελεστών (ΦΕΚ5565, ΦΕΚ 2735), δηλαδή είναι υπερβατικός κατά 88.166,83 € με Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης που προέκυψε με τη χρήση οριστικών Συντελεστών Αναθεώρησης (Δ' τριμ. 2021) και προσωρινών Συντελεστών Αναθεώρησης (Α' τριμ 2022) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1 ΣΣΕ και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 498.443,47 ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά την Αρχική Σύμβαση, και συνολικής δαπάνης 239.792,24 ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά την 1 ΣΣΕ, υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 62.870,83 ευρώ (με ΦΠΑ) και υπερβατικός σε σχέση με την 1η ΣΣΕ κατά 25.296,00 (με ΦΠΑ) και συνολικά κατά 88.166,83 € (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 4ου Α.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε., Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης/19-12-2023

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 12167/1870/21-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 14-12-2023 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Μοσχονάς**, Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Στέφανος Κακλαμάνης**, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Σπυρίδωνας Λύγδας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αντιδήμαρχος ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, εκπρόσωπος ΠΕΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 12167/1870/21-02-20220 (ΑΔΑ: ΨΓΚΥ7ΛΕ-ΡΣΡ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Μοσχονάς**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αφού ετέθη σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα το ζήτημα της εισαγωγής σε συζήτηση του 1ου θέματος **Ε.Η.Δ.**, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Γνωμοδότηση για την έγκριση του **4ου Α.Π.Ε.** και **1^{ης} Σ.Σ.Ε.** που περιλαμβάνει μόνο τη δαπάνη λόγω αναθεώρησης των εργασιών, του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, αρχικής συμβατικής δαπάνης 435.572,64 € με ΦΠΑ και μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ 435.572,64 € με ΦΠΑ και **1^{ης} Σ.Σ.Ε.** 214.496,24 € με ΦΠΑ αναδόχου **Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ**.

Εισηγητής κ. Θεόδωρος Μανωλίτσης.

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ.)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του **4ου Α.Π.Ε.** και **1^{ης} Σ.Σ.Ε.** που περιλαμβάνει μόνο τη δαπάνη λόγω αναθεώρησης των εργασιών, του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ**», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ, αρχικής συμβατικής δαπάνης 435.572,64 € με ΦΠΑ και μετά την έγκριση του **4^{ου} ΑΠΕ** 498.443,47 € με ΦΠΑ και **1^{ης} Σ.Σ.Ε.** 239.792,24 € με ΦΠΑ αναδόχου **Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ**.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 19-12-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Μοσχονάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Στέφανος Κακλαμάνης
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Σπυρίδων Λύγδας



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(4^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν.
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την αριθ. 502-25/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΞ17ΛΕ-ΤΞΞ) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. αναφορικά με την έγκριση εκτέλεσης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με συνολικό προϋπ/σμό 750.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε.2018ΕΠ52200009.
2. Με την υπ. αριθμ.: 624-25/09-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ν7ΛΕ-ΗΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 750.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ, Κ.Ε. 2018ΕΠ52200009», Π.Ε. Λευκάδας, με την οποία εγκρίθηκαν το 3ο Πρακτικό δημοπρασίας του προαναφερόμενου έργου και η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 750.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) στον οικονομικό φορέα «**Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς **41,92%** .
3. Την 11/10/2021 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4^{ου} Α.Π.Ε. (ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ)

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Υπερβατικός) , συντάχθηκε με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για να συμπεριλάβει το κονδύλι της Αναθεώρησης που προέκυψε με τη χρήση **οριστικών** Συντελεστών Αναθεώρησης (Δ' τριμ. 2021) και **προσωρινών** Συντελεστών Αναθεώρησης (Α' τριμ. 2022).

Με τον 4^ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 738.235,71 €. και είναι υπερβατικός κατά 88.166,83 € ή ποσοστό 13,56% έναντι του 3^{ου} Α.Π.Ε..

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4^{ου} Α.Π.Ε.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ			
	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί Έλαπτον
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)-(1)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ	275.358,83	275.358,83	0	0
2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΠΡΑΝΩΝ (ΦΑΤΝΕΣ)	22.269,63	22.269,63	0	
ΣΥΝΟΛΟ	297.628,46	297.628,46	0	0
ΓΕ & ΟΕ 18%	53.573,12	53.573,12	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	351.201,58	351.201,58	0	0
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66,68	50.768,96	50.702,28	0
ΣΥΝΟΛΟ	351.268,26	401.970,54	50.702,28	0
ΦΠΑ 24%	84.304,38	96.472,93	12.168,55	0
ΣΥΝΟΛΟ	435.572,64	498.443,47	62.870,83	0
1^η Σ.Σ.				
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ	144.400,68	144.400,68	0	0
2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ & ΠΡΑΝΩΝ (ΦΑΤΝΕΣ)	2.193,25	2.193,25	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	146.593,93	146.593,93	0	0
ΓΕ & ΟΕ 18%	26.386,91	26.386,91	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	172.980,84	172.980,84	0	0
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0	20.400,00	20.400,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	172.980,84	193.380,84	20.400,00	0
ΦΠΑ 24%	41.515,40	46.411,40	4.896,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	214.496,24	239.792,24	25.296,00	0

Ήτοι: άθροισμα Αναθεώρησης 62.870,83 € + 25.296,00 € = 88.166,83 € , ποσό υπέρβασης του 4^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 4^{ος} Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.

Λευκάδα, 18 /12 /2023

Ο Επιβλέπων



Στέφανος Κακλαμάνης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ

Λευκάδα, 18 /12 /2023

Ο Προϊστάμενος Τμήματος



Θεόδωρος Μανωλίτσης
Τοπ/φος Μηχανικός ΠΕ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ)

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 498.443,47 ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά την Αρχική Σύμβαση, και συνολικής δαπάνης 239.792,24 ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορά την 1 ΣΣΕ, υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 62.870,83 ευρώ (με ΦΠΑ) και υπερβατικός σε σχέση με την 1η ΣΣΕ κατά 25.296,00 (με ΦΠΑ) και συνολικά κατά 88.166,83 € (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 768-47/17-09-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου