



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/18-12-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1070-66/18-12-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση Απόφασης έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-12-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 110440/66/13-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 18ο Θέμα: Διόρθωση Απόφασης έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ..

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας, που περιλαμβάνει δύο φάσεις :

Η πρώτη φάση αφορά στην αποσύνδεση της πλωτής γέφυρας, στη ρυμούλκηση και μεταφορά της σε ναυπηγείο της επιλογής του αναδόχου και στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης προκειμένου να εκδοθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και στην επανατοποθέτησή της στη θέση λειτουργίας της.

Η δεύτερη φάση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντήρησης καθώς και ελέγχων και επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας που θα απαιτηθούν μέχρι λήξεως της σύμβασης.

Επειδή πρόκειται περί συντήρησης και επισκευών τμημάτων της πλωτής γέφυρας, πολλές από τις προδιαγραφόμενες εργασίες στα τεύχη του έργου μπορεί να διαφοροποιηθούν ως προς το είδος και τις ποσότητες, κάποιες δε από αυτές ενδέχεται να μη χρειαστεί να εκτελεστούν. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης για έναν αριθμό από τις εργασίες αυτές και η ποσότητα τους θα προσδιοριστεί κατόπιν των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά την ανέλκυση της πλωτής γέφυρας στο ναυπηγείο, καθώς και κατά την μετέπειτα λειτουργία της ως συνάρτηση των βλαβών και των απαιτούμενων ελέγχων, επιθεωρήσεων και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

3) Την από **11/11/2019** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ & ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (4 ½ ΕΤΗ ή 54 ΜΗΝΕΣ), από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης., ήτοι έως 11-05-2024.

4) Την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΔΧΑ7ΛΕ-ΞΜΨ) και 552-26/ 26-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 11/10/2024.

5) Την υπ' αριθ. οικ.85157/12852/02-10-2024 (ΑΔΑ : Ψ0ΟΡ7ΛΕ-8Χ7) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι την 31/12/2024.

6) Την υπ' αριθ. πρωτ. 93645/15229/ΦΕ/07-12-2020 (Π.Ι.Ν./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

7) Την από 05-05-2023 υπ' αριθμ. 3^η Πράξη της 4ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

8) Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	10/05/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,76 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: Συμβατική προθεσμία περαίωσης: Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 1 ^η	1.630.919,06 € με Φ.Π.Α./ 11/11/2019 11-05-2024

παράταση:	11-10-2024
Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 2 ^η παράταση:	31-12-2024

9) Την με αρ. 479-27/30-05-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, όπου **εκ παραδρομής** αναφέρεται ότι για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών ήσσονος σημασίας (1η Σ.Σ.Ε.), **θα υπογραφεί Συμπληρωματική Σύμβαση.**

10) Την με αρ. πρωτ. 61475/10-12-2024 κοινοποίηση της 527/2024 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κρίνει ότι το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο της 1^{ης} Σ.Σ. αφορά σε ήσσονος σημασίας τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, της εισέτι εκτελούμενης αρχικής Σύμβασης και περαιτέρω, η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, μη επιφέρουσα αλλαγή όδων αφορά το είδος ή το αντικείμενο αυτής.

11) Την από 17-12-2024 υπ' αριθμ. 7^η Πράξη της 5ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

12) Την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, που αναφέρει: «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται **χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης**, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του [άρθρου 5](#), και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την διόρθωση της διατύπωσης της Απόφασης έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.), **Ήσσονος Σημασίας**, όπου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, **δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης**, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1) Την με αρ. 479-27/30-05-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2) Την με αρ. πρωτ. 61475/10-12-2024 κοινοποίηση της 527/2024 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3) Την από 17-12-2024 υπ' αριθμ. 7^η Πράξη της 5ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.
Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε΄
Ταχ. Δ/ση: Βουρνάζου 4 & Τσόχα
Τ.Κ.:11521 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μαρίνα Πέτρου
Τηλέφωνο: 213 1309795,783
Γραφείο: 2.23, 2^ο όροφος
email: klimakio05@elsyn.gr

Αθήνα 10/12/2024
Αριθμ. Πρωτ: 61475

ΠΡΟΣ: Νομ.Αυτ. Λευκάδας
κ.Π.Κομποτιάτης
τηλ. 26450-21719 & 21721
dte.lefkada@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο της 527/2024 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικές σας ενέργειες, το οποίο πρέπει να κοινοποιήσετε αμελλητί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους συμμετέχοντες στην ελεγχθείσα διαδικασία ανάδειξης αναδόχου (άρθρο 326 παρ. 2 του ν. 4700/2020, Α΄ 127) .

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 328 παρ. 1 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ανάκλησης στο Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης αυτής.

Παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε μέσω email πρωτοκολλημένο το παρόν διαβιβαστικό με σημερινή ημερομηνία.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ


ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ε΄ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΠΡΑΞΗ 527/2024

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Αργυρώ Μαυρομάτη, Σύμβουλο, και τα μέλη, Μαρία Μουσιάδου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, Ελένη Σωτηροπούλου, Εισηγήτρια.

Συνήλθε στις 5 Δεκεμβρίου 2024, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 295 παρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 336 παρ. 1 του ν. 4700/2020, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», συμβατικής δαπάνης 150.000,00 ευρώ, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 7 Νοεμβρίου 2024 (αριθ. πρωτ. ΕλΣυν 61475), με το 92208/13869/Φ.Π.Γ έγγραφο του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συμπληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2024, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Ελένης Σωτηροπούλου.

Σκέφθηκε κατά τον νόμο και

Αποφάσισε τα ακόλουθα

1. Το ελεγχόμενο σχέδιο συμπληρωματικής σύμβασης του ανωτέρω έργου υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος Κλιμακίου για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 324 του ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α' 127), ως παρακολούθημα του αντικειμένου της ελεγχθείσας με την 790/2019 Πράξη του παρόντος Κλιμακίου αρχικής σύμβασης.

2. Ο ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) ορίζει στο άρθρο 5, με τίτλο «Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)», ότι «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: α) 5.538.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων [όπως το όριο αυτό ισχύει από 1.1.2024

σύμφωνα με τον Κανονισμό 2023/2495 της Επιτροπής] (...)). Περαιτέρω, στο άρθρο 132 του ίδιου νόμου, με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», η παράγραφος 6 του οποίου προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 (Α' 52), ορίζεται ότι: «1. Οι συμβάσεις (...) μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) (...) 2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) (...) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης (...) Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων (...) 4. Η τροποποίηση σύμβασης (...) κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση (...) ουσιώδως διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης (...), γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης (...), δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ο αναθέτων φορέας είχε αναθέσει αρχικώς τη σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. 5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) (...) β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή (...) της παραγράφου 2 του παρόντος (...)).»

3. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και τις προβλέψεις του προοιμίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ συνάγεται ότι, κατ' αρχήν, απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις περιπτώσεις ουσιωδών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως οι περιπτώσεις αυτές εξειδικεύονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, η οποία αποτυπώνει σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρβλ. απόφαση της 19.6.2008, C-454/06, Presstext Nachrichtenagentur GmbH, σκέψεις 35 επ.). Ωστόσο, στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 καθορίζονται περιοριστικά περιπτώσεις επιτρεπτής τροποποίησης της αρχικής σύμβασης. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών





συγκαταλέγεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου τροποποίηση ελάσσονος αξίας («de minimis»), η οποία επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας δημοπράτησης, δεδομένου ότι η υλοποίηση αυτής, κατά τη στάθμιση των νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παραβιάζει ουσιωδώς, ενόψει της μικρής αξίας της, την ανάπτυξη ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού ούτε αντίκειται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων (πρβλ. ΕλΣυν Τμ. Μειζ. - Επτ. Συνθ. 537/2020, Ζ' Κλιμ. 405/2020). Συγκεκριμένα, εφόσον η αξία της τροποποίησης μιας σύμβασης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών, ήτοι α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σε περίπτωση σύμβασης έργου, αυτή είναι πάντα επιτρεπτή, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των στοιχείων α' έως δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που αφορούν ουσιώδεις τροποποιήσεις των συμβάσεων. Μόνη δε ποιοτική προϋπόθεση που επιτάσσει ο νόμος είναι να μην μεταβάλλεται με την «de minimis» τροποποίηση η συνολική φύση της αρχικής σύμβασης (βλ. ΕλΣυν Ε' 899, 755/2022 Κλ. Ζ' Κλ. 83, 95, 197, 350, 578/2023 κ.ά.).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 5 του ν.4700/2020, στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται και οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον οι αρχικές συμβάσεις είχαν υποβληθεί σε προσυμβατικό έλεγχο και οι τροποποιήσεις των όρων των αρχικών συμβάσεων είναι ουσιώδεις. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω ν. 4700/2020, το άρθρο 324 παρ. 5 αυτού αποτελεί οριζόντια εφαρμογή ρύθμιση για τις τροποποιητικές συμβάσεις, το περιεχόμενο της οποίας ακολουθεί τις κατευθύνσεις των άρθρων 132 παρ. 6 και 337 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 21 και 40 του ν. 4605/2019 (βλ. ΕλΣυν Ζ' Κλ. 391, 393, 475/2020), τα οποία προβλέπουν ότι οι ήσσονος σημασίας «de minimis» τροποποιήσεις των δημοσίων συμβάσεων εξαιρούνται του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εκ τούτων παρέπεται ότι οι «de minimis» τροποποιήσεις, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, συμβάσεων έργων δεν υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 5 περ. α' του ν. 4700/2020, δοθέντος ότι είναι εξ ορισμού μη ουσιώδεις (πρβλ ΕλΣυν Ζ' Κλιμ. 83, 95, 197, 350, 578/2023, ΣΤ' Κλ 211/2024 κ.ά.).

5. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

6. Με την 790/2019 πράξη του παρόντος Κλιμακίου κρίθηκε ότι δεν καλύπτεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του οικονομικού φορέα «Φίλιππας Αντώνιος του Δημητρίου» για την εκτέλεση του έργου «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.016.129,03 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (2.500.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Κατόπιν τούτου, υπογράφηκε η από 11.11.2019 σύμβαση (19SYMV005880019), συμβατικού τιμήματος 1.305.447,09 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση και διάρκειας

τεσσάρων (4) ετών και έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 11.5.2024. Ακολούθως, με την υπ' αριθ. 306-14/8.4.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 11.10.2024, ενώ με την οικ.85157/12852/Φ.Π/Γ/2.10.2024 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας εγκρίθηκε περαιτέρω παράταση της προθεσμίας με αναθεώρηση, για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2024.

7. Ήδη, με την 479-27/30.5.2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (Πρακτικό 4^{ης} Συν./5.5.2023), ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του ως άνω έργου, ποσού 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών. Στην εισηγητική έκθεση του 2^{ου} Α.Π.Ε., σχετικά με τις συμπληρωματικές εργασίες, αναφέρεται: «Η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών προέκυψε για τους εξής λόγους: α) Δεδομένης της χορήγησης παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, με την υπ' αριθ. 306-14/6.4.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ), για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν (βλ. συνημμένο έγγραφο), απαιτείται ο προγραμματισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών συντήρησης, επισκευών, ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι οποίες θα καλύψουν το πρόσθετο χρονικό διάστημα του έργου. β) Βλάβη στο σύστημα περιστροφής, για την οποία απαιτείται αποκατάσταση. Οι ανωτέρω συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται κατά το είδος αλλά υπολείπονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο και στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, κατέστησαν δε αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της, ενώ δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Στη συνολική δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών έχει περιληφθεί η πρόβλεψη για απρόβλεπτα 15%, καθώς και πρόβλεψη ποσού αναθεώρησης (...). Η εκτέλεση του έργου με τις ανωτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου (...). Η συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 102.624,62 ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 7,86% επί του αντίστοιχου ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης.

8. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης αφορά σε ήσσονος σημασίας («de minimis») τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, της εισέτι εκτελούμενης αρχικής σύμβασης. Και τούτο διότι, η επαύξηση που επέρχεται εκ της τροποποίησης αυτής, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 102.624,62 ευρώ, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και σε ποσοστό 7,86% της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπολείπεται τόσο του ποσού των 5.538.000,00 ευρώ (ενωσιακό κατώφλι, βλ. άρθρο 5 περ. α' του ν. 4412/2016) όσο και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (1.305.447,09 χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).



Περαιτέρω, η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, μη επιφέρουσα αλλαγή όσον αφορά το είδος ή το αντικείμενο αυτής.

9. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 4 της παρούσας, το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης δεν υπάγεται σε προσυμβατικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 324 παρ. 5 περ. α' του ν. 4700/2020, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 132 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Για τους λόγους αυτούς

Απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του Κλιμακίου αυτού για την άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας το σχέδιο της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Δεξαμενισμός – Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Αθήνα 10/12/2021
Γραμματέας των
Μετρώ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ης Συνεδρίασης/ 17-12-2024

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 11-11-2024 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
3. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
4. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ
6. Γεώργιος Κοντοπριάς, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών (Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), για θέματα εμπειροτεχνών (ΘΕΜΑ 1^ο & 2^ο).

Χρή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Ιωάννης Λούβρος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του αιτήματος της ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ της διατύπωσης της Απόφασης έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.), Ήσσονος Σημασίας όπου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, του έργου: ««Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας "ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 1.665.339,80 € με Φ.Π.Α. και 150.000€ με το Φ.Π.Α., μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και τις 1^η Σ.Σ.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 7η (Θέμα 7ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση του αιτήματος της ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ της διατύπωσης της Απόφασης έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.), Ήσσονος Σημασίας όπου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, του έργου: ««Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας "ΑΠΑ ΜΑΥΡΑ" 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., συνολικής δαπάνης 1.665.339,80 € με Φ.Π.Α. και 150.000€ με το Φ.Π.Α., μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και τις 1^η Σ.Σ.Ε., αναδόχου εταιρείας **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ε.Δ.Ε.**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση
Λευκάδα 17-12-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Βραχνούλας
Αγγελική Γεωργάκη
Αναστασία Βούλγαρη
Γεώργιος Κοντοπριάς (για το 1^ο & 2^ο ΘΕΜΑ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Λούβρος



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διόρθωση της διατύπωσης της Απόφασης έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.), Ήσσοнос Σημασίας, όπου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1070-66/18-12-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου