



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 415-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφασης έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Απόφασης έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Δεξαμενισμός - Συντήρηση πλωτής γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας, που περιλαμβάνει δύο φάσεις :

Η πρώτη φάση αφορά στην αποσύνδεση της πλωτής γέφυρας, στη ρυμούλκηση και μεταφορά της σε ναυπηγείο της επιλογής του αναδόχου και στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης προκειμένου να εκδοθεί το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και στην επανατοποθέτησή της στη θέση λειτουργίας της.

Η δεύτερη φάση αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντήρησης καθώς και ελέγχων και επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας που θα απαιτηθούν μέχρι λήξεως της σύμβασης.

Επειδή πρόκειται περί συντήρησης και επισκευών τμημάτων της πλωτής γέφυρας, πολλές από τις προδιαγραφόμενες εργασίες στα τεύχη του έργου μπορεί να διαφοροποιηθούν ως προς το είδος και τις ποσότητες, κάποιες δε από αυτές ενδέχεται να μη χρειαστεί να εκτελεσθούν. Η αναγκαιότητα εκτέλεσης για έναν αριθμό από τις εργασίες αυτές και η ποσότητα τους θα προσδιοριστεί κατόπιν των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων κατά την ανέλκυση της πλωτής γέφυρας στο ναυπηγείο, καθώς και κατά την μετέπειτα λειτουργία της ως συνάρτηση των βλαβών και των απαιτούμενων ελέγχων, επιθεωρήσεων και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από **11/11/2019** εργολαβική σύμβαση, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου με ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ & ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (4 ½ ΕΤΗ ή 54 ΜΗΝΕΣ), από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης., ήτοι έως 11-05-2024.
4. Την υπ' αριθ. 306-14/06-04-2020 (ΑΔΑ : 6ΔΧΑ7ΛΕ-ΞΜΨ) και 552-26/ 26-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : ΨΚ4Χ7ΛΕ-ΧΨΣ) με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 11/10/2024.
5. Την υπ' αριθ. οικ.85157/12852/02-10-2024 (ΑΔΑ : Ψ0ΟΡ7ΛΕ-8Χ7) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι την 31/12/2024.

6. Με την υπ' αριθ.1069-66/18-12-2024 (ΑΔΑ 631Φ7ΛΕ-0ΩΝ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 14/07/2025.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 93645/15229/ΦΕ/07-12-2020 (Π.Ι.Ν./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
8. Με την υπ' αριθ. 479-27/30-05-2023 (ΑΔΑ : ΩΖ5Α7ΛΕ-795) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) μετά των τόκων υπερημερίας και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η ΣΣΕ) του έργου.
9. Με την υπ' αριθ.1070-66/18-12-2024 (ΑΔΑ ΨΖΖΖ7ΛΕ-Β94) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε η διόρθωση της Απόφασης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (μετά των τόκων υπερημερίας) και των Συμπληρωματικών Εργασιών (1^η ΣΣΕ), Ήσσοнос Σημασίας, όπου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών, δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
10. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	10/05/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	34,76 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.630.919,06 € με Φ.Π.Α./
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	11/11/2019
Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 1 ^η παράταση:	11-05-2024 11-10-2024
Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 2 ^η παράταση:	31-12-2024 14-07-2025
Συμβατική προθεσμία περαίωσης, μετά την 3 ^η παράταση	

11. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στον 3^ο Α.Π.Ε οι εργασίες της αρχικής Σύμβασης, με τις προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις των

ποσοτήτων που έλαβαν χώρα με τους 1^ο και 2^ο Α.Π.Ε., παραμένουν αμετάβλητες (ίδιες με τις αντίστοιχες του 2^{ου} Α.Π.Ε.).

Αύξηση ποσοτήτων συμπληρωματικών εργασιών.

Η ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων συμπληρωματικών εργασιών προέκυψε για τους εξής λόγους :

α) Με βάση το νόμο 5143/2024 παρατείνεται η περίοδος εκτέλεσης επιθεώρησης του εξωτερικού της γάστρας (ήτοι του δεξαμενισμού) της πλωτής γέφυρας μέχρι ένα (1) έτος. Στην Υ.Α. 2070.0/73351/14-10-2024 του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιώτικής Πολιτικής καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της παράτασης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εκτέλεση σειράς επιθεωρήσεων και ελέγχων της πλωτής γέφυρας (επιθεώρηση στη θάλασσα σε όλους τους τομείς, επιθεώρηση υφάλων με δύτες, επιθεώρηση καθοδικής προστασία γάστρας και υποθαλάσσιου εξοπλισμού, λήψη αναλυτικών παχυμετρήσεων ελασμάτων και ενισχυτικών), που πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά εξάμηνο. Κατόπιν τούτων προέκυψε η αναγκαιότητα εκτέλεσης νέων συμπληρωματικών εργασιών που αφορούν στους ανωτέρω ελέγχους και επιθεωρήσεις.

β) Δεδομένης της νέας παράτασης στη προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι την 14/07/2025, με την υπ' αριθ. 1069-66/18-12-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : 631Φ7ΛΕ-0ΩΝ), απαιτείται ο προγραμματισμός εκτέλεσης επιπρόσθετων εργασιών συντήρησης και επισκευών για το πρόσθετο χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου.

γ) Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας την 01/04/2025, μετά από όχληση του χειριστού και του πορθμέα της πλωτής γέφυρας, διαπιστώθηκαν έκτακτες βλάβες που χρήζουν κατεπείγουσας αποκατάστασης για την ασφαλή λειτουργία της γέφυρας

Οι ανωτέρω εργασίες, οι οποίες για τους ανωτέρω λόγους κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, περιλαμβάνονται κατά το είδος αλλά υπολείπονται κατά την ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ενώ είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Μείωση ποσοτήτων συμπληρωματικών εργασιών.

Κατόπιν των επιθεωρήσεων της πλωτής γέφυρας στη θάλασσα σε όλους τους τομείς, που έλαβε χώρα την 21/10/2024 για την παράταση της περιόδου εκτέλεσης επιθεώρησης του εξωτερικού της γάστρας (δεξαμενισμού), προέκυψε η δυνατότητα μείωσης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών. Στην Προμέτρηση των εργασιών για τον 3^ο ΑΠΕ αναφέρονται οι απαιτούμενες ποσότητες βάσει των επικαιροποιημένων αναγκών του έργου.

Η εκτέλεση του έργου με τις ανωτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3^{ου} Α. Π. Ε.

Το οικονομικό αντικείμενο του 3^{ου} Α.Π.Ε., ως προς τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης, με τις προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων που έλαβαν χώρα με τους 1^ο και 2^ο Α.Π.Ε., παραμένει αμετάβλητο (ίδιο με το αντίστοιχο του 2^{ου} Α.Π.Ε.) :

1.1 3^{ος} Α.Π.Ε.

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ [ΕΥΡΩ]	3 ^{ος} Α.Π.Ε. [ΕΥΡΩ]	ΔΙΑΦΟΡΕΣ [ΕΥΡΩ]	
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α :	1.099.464,00	1.281.127,0	282.543,04	100.880,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 34 %	– 373.817,76	435.583,19	96.064,63	34.299,20
ΣΥΝΟΛΟ :	725.646,24	845.543,8	186.478,4	66.580,80
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			119.897,6	
ΟΜΑΔΑ Β :	375.180,00	413.887,96	84.787,96	46.080,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 37%	– 138.816,6	153.138,55	31.371,55	– 17.049,
ΣΥΝΟΛΟ :	236.363,40	260.749,41	53.416,41	29.030,40
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			24.386,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	962.009,64	1.106.293,2	239.894,8	95.611,20
ΓΕ & ΟΕ 18%	173.161,74	199.132,75	43.181,0	17.210,02
ΣΥΝΟΛΟ :	1.135.171,38	1.305.426,0	283.075,85	112.821,22
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	170.275,71	21,0		170.254,67
ΣΥΝΟΛΟ :	1.305.447,09	1.305.447,0	283.075,85	283.075,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	9.810,22	9.810,2		
ΣΥΝΟΛΟ :	1.315.257,31	1.315.257,3		
Φ.Π.Α. 24% :	315.661,75	315.661,7		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	1.630.919,06	1.630.919,0		

Στον 3^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη εργασιών (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης παραμένει αμετάβλητη στο ποσό : **1.630.919,06 ΕΥΡΩ.**

1.2 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ.

Το οικονομικό αντικείμενο ως προς τους τόκους υπερημερίας παραμένει το ίδιο όπως έχει διαμορφωθεί στην 2^ο Α.Π.Ε. :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ [ΕΥΡΩ]	2^{ος} Α.Π.Ε. [ΕΥΡΩ]	3^{ος} Α.Π.Ε. [ΕΥΡΩ]
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ :	--	34.420,74	0,0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΚΩΝ :	1.630.919,06	1.665.339,8	1.665.339,8

1.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ.Ε.) 3^{ου} Α.Π.Ε.

ΕΙΔΟΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (2^{ος} ΑΠΕ) [ΕΥΡΩ]	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3^{ου} Α.Π.Ε. [ΕΥΡΩ]
ΟΜΑΔΑ Α :	47.490,00	84.530,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 34 %	16.146,60	28.740,20
ΣΥΝΟΛΟ :	31.343,40	55.789,80
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟ		24.446,40
ΟΜΑΔΑ Β :	70.290,00	49.441,59
ΕΚΠΤΩΣΗ 37%	26.007,30	18.293,39
ΣΥΝΟΛΟ :	44.282,70	31.148,20
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝ		13.134,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	75.626,10	86.938,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	13.612,70	15.648,84
ΣΥΝΟΛΟ :	89.238,80	102.586,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	13.385,82	37,78
ΣΥΝΟΛΟ :	102.624,62	102.624,62
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		7,86 %
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	18.343,12	18.343,12
ΣΥΝΟΛΟ :	120.967,74	120.967,74
Φ.Π.Α. 24% :	29.032,26	29.032,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	150.000,00	150.000,00

Η συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο ποσό **102.624,62 ΕΥΡΩ**, ήτοι σε ποσοστό **7,86 %** επί του αντίστοιχου ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης (**μικρότερο του 15%**).

Η συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών με αναθεώρηση και ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο ποσό **150.000,00 ΕΥΡΩ**.

1.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			3ος Α.Π.Ε.		
	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΜΠΛΗΡΩ Μ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΜΠΛΗΡΩ Μ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
A	725.646,24	31.343,40	756.989,64	845.543,85	55.789,80	901.333,65

B	236.363,40	44.282,70	280.646,10	260.749,41	31.148,20	291.897,62
A+B	962.009,64	75.626,10	1.037.635,7 4	1.106.293,2 6	86.938,00	1.193.231,2 6
ΓΕ & ΟΕ 18% :	173.161,74	13.612,70	186.774,43	199.132,79	15.648,84	214.781,63
ΣΥΝΟΛΟ :	1.135.171,3 8	89.238,80	1.224.410,1 7	1.305.426,0 5	102.586,84	1.408.012,8 9
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤ A :	170.275,71	13.385,82	183.661,53	21,03	37,78	58,81
ΣΥΝΟΛΟ :	1.305.447,0 9	102.624,62	1.408.071,7 1	1.305.447,0 9	102.624,62	1.408.071,7 1
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ H :	9.810,22	18.343,12	28.153,34	9.810,22	18.343,12	28.153,34
ΣΥΝΟΛΟ :	1.315.257,3 1	120.967,74	1.436.225,0 5	1.315.257,3 1	120.967,74	1.436.225,0 6
Φ.Π.Α. 24% :	315.661,75	29.032,26	344.694,01	315.661,75	29.032,26	344.694,01
ΣΥΝΟΛΟ :	1.630.919,0 6	150.000,00	1.780.919,0 6	1.630.919,0 6	150.000,00	1.780.919,0 6

12. Την από 09-05-2025 υπ' αριθμ. 3^η Πράξη της 3ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. μετά των Συμπληρωματικών Εργασιών σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

- 1) Την από 09-05-2025 υπ' αριθμ. 3^η Πράξη της 3ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
- 2) 3^{ος} ΑΠΕ με Αιτιολογική Έκθεση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.

Ε. Λ.
Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης / 09-05-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα 09 Μαΐου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 05/05/2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λευκάδας.
4. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
5. Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Χρήη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. , του έργου: «ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021, αρχικής συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α. & συμβατικού προϋπολογισμού 1.630.919,06 € με Φ.Π.Α., αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» 2018-2021», αρχικής συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α. συμβατικού προϋπολογισμού 1.630.919,06 € με Φ.Π.Α του αναδόχου ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-05-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Αναστασία Βούλγαρη

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Θεόδωρος Μανωλίτσης

Δημήτριος Βραχνούλας

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. μετά των Συμπληρωματικών Εργασιών σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 415-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου