



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 435-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035 που αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

25ο Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035 που αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 1.150.000,0 € (με το Φ.Π.Α.)

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ/ΣΑΝΠ-422, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002
MIS:5217035
- Απόφαση ανάθεσης: 239-11/20-03-2024 Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ
(ΑΔΑ:9Π947ΛΕ-ΣΨΣ &
ΑΔΑΜ:24ΑWRD014601720)
- Σύμβαση έργου: 38713/7086/30-05-2024 (έκπτωση 7,28 %)
1.066.810,13€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΔΠ77ΛΕ-
ΟΣΕ)
ΑΔΑΜ: 24SYMV014848788
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη
Οικ.52406/9576/14-06-2024
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 23-02-2025
1^η παράταση, 30-07-2025
123-07/11-02-2025 απόφαση Π.Ε.

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης κυρίως διαπλάτυνσης της 13ης Επαρχιακής Οδού στα όρια των κοινοτήτων Σαρακηνάδου και Βανάτου της Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία παραλαμβάνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως εμπορικών αλλά και τουριστικών επιχειρήσεων, με ταυτόχρονα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής που παρουσιάζει πλημμυρικά προβλήματα.

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάτητα. Όπου απαιτηθεί θα γίνει εκ νέου κατασκευή οδοστρωσίας και εξυγίανση, αποκατάσταση του εδάφους με θραυστό υλικό 3Α, εφαρμογή στρώσης οδοστρωσίας (υπόβαση και βάση, πάχους 10cm έκαστη), ασφαλική στρώση βάσης και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, πάχους 5cm.

Οι εργασίες επίσης περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων (σωληνωτών) από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800 σε μήκος 1645,0 μέτρα, εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, σε τμήματα στα οποία έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση των όμβριων υδάτων.

Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας περιλαμβάνουν τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση της Οδού και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης, ήτοι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές πινακίδες (stop κ.λ.π) καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί περίπου του 70% του φυσικού αντικείμενου του έργου και υπολείπονται να κατασκευαστούν τμήμα του δικτύου των υδραυλικών τεχνικών, των τοιχίων αντιστήριξης, οι εργασίες

ανακατασκευής της οδοποιίας και της σήμανσης .

1.4 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τη δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών, των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου καθώς και τον υπολογισμό της αντίστοιχης δαπάνης αναθεώρησης και Απολογιστικών εργασιών.

Όλες οι εργασίες που περιέχονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ και εντάσσονται στην Αρχική Σύμβαση του Έργου, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου κλείνει ισοσκελισμένος με τη σύμβαση ως προς το ύψος της δαπάνης των προβλεπόμενων συμβατικών εργασιών και των τιμών των νέων εργασιών στο ποσό των 793.717,35€. **Η δαπάνη όμως του κονδυλίου της αναθεώρησης κατόπιν αρχικών υπολογισμών αυξάνεται από τις 60.268,00€ σε 172.059,13€ αυξημένη κατά (172.059,13-60.268,00=) 111.791,13€, ήτοι συνολική υπέρβαση της σύμβασης 138.621,00€ (με ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.**

Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.
Εργασίες με τιμές μονάδος μείον έκπτωση με ΓΕ & ΟΕ 18%	690.189,00	792.269,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	103.528,35	1.447,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	793.717,35	793.717,35
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	60.268,00	172.059,13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	6.345,39	6.345,39
Λογιστικό Λάθος	0,01	0,01
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	860.330,75	972.121,88
ΦΠΑ 24%	206.479,38	233.309,25
ΣΥΝΟΛΟ	1.066.810,13	1.205.431,13

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} και ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 363.175,70€ ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, 3^ο πρακτικό, 2^ο θέμα της Συνεδρίασης της 14^{ης} Απριλίου 2025.

- Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ με το υπ αριθμ 33534/16246/2025 (41592/7583/2025 ΔΤΕ ΠΕΖ) έγγραφό της επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το νόμο αναθεώρησης .

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης 138.621,00 που αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου
Σύμφωνη γνώμη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αγγελική Κακολύρη
Πολιτικός Μηχανικός

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο
Συνεδρίαση της 14^{ης} Απριλίου 2025

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /13) « όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν» και την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. 25948/4659/26-3-2024 (ΑΔΑ:605Ρ7ΛΕ-33Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ,συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου στο Διοικητήριο την 14/04/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την με αριθμ. 16/07- 04 - 2025 πρόσκληση του Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ζακύνθου στο οποίο παραβρέθηκαν οι κάτωθι :

1. Δημήτρης Γιαννούλης , Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου
2. Γεώργιος Τσιλώνης , Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
3. Φώτης Τσουκαλάς, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
4. Μαριέττα Φαραού, Δ.Τ.Υ. Δ. Ζακύνθου
5. Κωνσταντίνος Κόκορης Δ.Σ.Δ. Ζακύνθου, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
6. Ελισάβετ Γράμψα, υπάλληλος Π.Ε.Ζ.
7. Δημήτριος Βασιλείου, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία και της Γραμματέα του Συμβουλίου Αναστασίας Καμπίτση υπαλλήλου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου.

Το συμβούλιο αφού ευρέθηκε σε νόμιμη απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2^ο : Γνωμοδότηση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Π./Υ:1.150.000,00 με Φ.Π.Α.

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

επί του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Π./Υ:1.150.000,00 με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 41592/7583
Ημερ/νία: 12/5/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ, 30/04/2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Α.Π.: 33534/16246

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Προς: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

Π.Ε. Ζακύνθου

Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Υπόψη κας Κακολύρη

Τηλ.: 2661361533

Email: k.kiriaki@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Αναπλ. Γεν. Δ/ντη Υποδομών &
Μεταφορών

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί του Σχεδίου 1ου ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017- 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5217035 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»

ΣΥΓΓΡ.

Το από 16/04/2025 αίτημά σας με συνημμένο τον 1ο ΑΠΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Η με α.π. οικ42723/17837/18-05-2023 [ΑΔΑ:ΕΟΥΚ7ΛΕ-ΦΤΤ] Απόφαση για την Ένταξη τριάντα (30) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025», σύμφωνα με την υπ' αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β'/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων».
2. Το από 19-06-2024 Επικαιροποιημένο ΤΔΕ της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017- 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5217035 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025»
3. Την από 30-05-2024 [ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014848788] Σύμβαση του υποέργου 1 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017- 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5217035, με συμβατική δαπάνη 1.066.810,13€.
4. Το Πρακτικό 3 /14-04-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ζακύνθου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.
5. Τα οριζόμενα στα άρθρα 75 & 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι :
 - a. με τον υπό έγκριση 1^ο ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στην κύρια σύμβαση αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών οι οποίες καλύπτονται από τις επι έλλασον δαπάνες και το κονδύλι των απροβλεπτών.
 - b. δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - c. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
7. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη με τον παρόντα ΑΠΕ αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 138.621,00€ συνολικά με ΦΠΑ, αφορά το κονδύλι της αναθεώρησης, και θα προέλθει από την απομείωση λόγω μη εμπρόθεσμης συμβασιοποίησης του υποέργου 25 της ίδιας πράξης, σε συνδυασμό με το αποθεματικό του ΠΠΑ Ιονίων Νήσων.



ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2021-2025

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο προϋπολογισμός του υ/ε 1 ανέρχεται πλέον σε 1.205.431,13€.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017- 2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5217035 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025», υπό την προϋπόθεση της τροποποίησης του ΤΔΠ της πράξης για να τακτοποιηθεί ο προϋπολογισμός του υ/ε 1 ως αναλύθηκε ανωτέρω.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛ. ΚΥΡΙΑΚΗ



ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2021-2025

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης 138.621,00 που αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 435-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου