



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/20-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 437-30/20-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-05-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 43733/30/15-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

27ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.»
4. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.
5. Την από 9-05-2025, 1^η πράξη (θέμα 1^ο) της 3ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
6. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:	Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: οικ. 58630/8833/Φ.Ε./04-07-2024 (ΑΔΑ: 62ΜΚ7ΛΕ-Π8Ο) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας. Με την υπ.αρ. 565-30/09-07-2024 (ΑΔΑ:6Ν2Υ7ΛΕ-14Ν) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έγινε η έγκριση της εκτέλεσης του έργου και των τευχών δημοπράτησης & κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 03 Σεπτεμβρίου 2024 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε Ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΤΖΗΛΑΣ» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 28,63 % και ποσό προσφοράς 893.313,78 € άνευ Φ.Π.Α. επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 926-59/05-11-2024 (ΑΔΑ:ΨΗΔΥ7ΛΕ-ΑΓΚ) Απόφαση τα της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΣΥΜΒΑΣΗ:	Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23/12/2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ και του Αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ με συνολικό πόσο 1.107.709,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:	Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 23-12-2025
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:	Μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί Λογαριασμός για το έργο .

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Α) Την Αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών , οι οποίες οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της φύσεως του έργου, σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου που κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Για κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προέκυψαν λόγω της αύξησης των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης, έγινε απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων και χρήση των επί ελαττον δαπανών ορισμένων εργασιών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156,§3 του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάξει το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Β) Την ανάγκη εκτέλεσης δώδεκα (12) Νέων εργασιών που περιλαμβάνεται στο **1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** και δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη αλλά κρίνεται όμως απαραίτητη για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου και αυτές είναι :

1. Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών (Αναθεώρηση όπως ΝΑΟΔΟ 1420)
2. Ημερήσια απασχόληση εργάτη (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 1310)
3. Ημερήσια απασχόληση γερανού 3t. (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 1133Α)
4. Ημερήσια απασχόληση φορτηγού (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 1133Α)
5. Ημερήσια απασχόληση μηχ. εκσκαφέα – φορτωτή (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 1133Α)
6. Ημερήσια απασχόληση μηχανικού εκσκαφέα 150HP (Τσάπα) (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 1310)
7. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (Αναθεώρηση όπως ΥΔΡ 6551.7)
8. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (Αναθεώρηση όπως ΟΙΚ6104) (
9. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 " Αναθεώρηση όπως ΟΙΚ6428)
10. Ημερήσια χρήση χλοοκοπτικής μηχανής με έναν ειδικευμένο εργάτη (Αναθεώρηση όπως ΠΡΣ 5371)
11. Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης (Αναθεώρηση όπως ΥΔΡ 6812)
12. Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα (Αναθεώρηση όπως ΝΟΔΟ 2311)

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ , συνολικής δαπάνης ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-05-2025).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χ.Α., Φ.Ε.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 1ου Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ .
2. Την 1^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-05-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ , συνολικής δαπάνης ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (1^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-05-2025).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 437-30/20-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου