



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 33/03-06-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 463-33/03-06-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ& 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-06-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 48216/33/29-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Αναπληρωματικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 9ο Θέμα: Έγκριση της 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιου Μάμαλου, η οποία έχει ως εξής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αργοστόλι, 28/05/2025

Αρ. Πρωτ. οικ. 47824/9255

Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531
Email: antipin_kef@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή Επιτροπή

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝ:

(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κατερίνα
Τηλ. 2671360555)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17^{ΗΣ} & 18^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»

υποέργα

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) ισχύουσα προγραμματική σύμβαση
- 2.Την αριθμ. 11339/2081/27-03-2024 (ΑΔΑ: 65237ΛΕ-Α99) τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης
- 3.Το από 16-05-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα με ενημέρωση για την πορείας υλοποίησης των υποέργων από την Τεχνική Υπηρεσία, Δήμου Αργοστολίου

4. Την αριθμ. 163/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:

«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

5. Την αριθμ. 164/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:

«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

6. Το από 26-05-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 15-09-2023, υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου η εν θέματι προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση των υποέργων με τίτλους:

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟ» κατά το διάστημα 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σκοπός των έργων είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών κυρίως οδών του Δήμου Αργοστολίου, του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Σκάλας και μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Αργοστολίου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές, μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επιπλέον έχει προβλεφθεί αποκατάσταση, όπου είναι απαραίτητο, των πληγέντων δικτύων ΟΚΩ και κατασκευή τεχνικών έργων.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάνοιξη εννέα (9) δημοτικών οδών σε θέσεις που αποτελούν τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986), το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα δημιουργώντας αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές ζώνες. Η διάνοιξη αυτών των οδών έχει συνολικό μήκος **1.097 μ.** και πλάτος 7μ.

Τα προς υλοποίηση έργα έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένου ότι επιδιορθώνουν και καθιστούν λειτουργικό και ασφαλές ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Αργοστολίου.

Παράλληλα, η διάνοιξη των νέων δημοτικών οδών στην πόλη του Αργοστολίου θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά θα αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας, αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σύμφωνα με τις μελέτες στο ποσό των **4.000.000,00€**, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Λειτουργικά έξοδα για την κάλυψη των αναγκών για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι ανάγκες που θα προκύψουν θα καλυφθούν από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και της Περιφέρειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –πρώην ΣΑΕΠ 822/ Α.Π. 44335/14-04-2021/ΑΔΑ:ΨΠ1Θ46ΜΤΛΡ-9ΣΒ .

«Φορέας Χρηματοδότησης» και των δύο έργων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης

«Φορέας Κατασκευής» και των δύο έργων είναι ο Δήμος Αργοστολίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το από 16-05-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου, όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των υποέργων που εκτελούνται βάση της από 15-09-2023 προγραμματικής σύμβασης, απαιτείται επικαιροποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 11339/2081/27-03-2024 (ΑΔΑ: 65237ΛΕ-Α99) τροποποίηση της αρχικά υπογεγραμμένης σύμβασης.

Στην παρούσα χρονική περίοδο τα δύο υποέργα βρίσκονται στη φάση εκτέλεσης των εργασιών, ενώ η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου έχει ήδη εγκρίνει την παράταση των εργασιών, αφενός μεν για το υποέργο αποκατάστασης του δημοτικού δικτύου έως 27-09-2025 και αφετέρου δε, για το υποέργο αποκατάστασης του επαρχιακού δικτύου έως 29-10-2025.

Κατά τα λοιπά δεν ζητείται καμία άλλη τροποποίηση και ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023					2024										2025													
ΜΗΝΕΣ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕ Β	ΜΑ Ρ	ΑΠ Ρ	ΜΑ Ι	ΙΟΥ Ν	ΙΟΥ Λ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕ Β	ΜΑ Ρ	ΑΠ Ρ	ΜΑ Ι	ΙΟΥ Ν	ΙΟΥ Λ	ΑΥ Γ.	ΣΕΠ Τ.	ΟΚ Τ.	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																													
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																													
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩ Ν- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																													
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																													

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης. Επισυνάπτεται η αριθ. πρωτ.76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση, καθώς και το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης .

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 /26-05-2025

Σήμερα, Δευτέρα 26-05-2025 και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε στο Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας, η κοινή επιτροπή παρακολούθησης που προβλέπεται στην αριθμ.πρωτ. 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ:ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2023ΝΠ82200001, Π/Υ 21.951.583,51 €

ΥΠΟΕΡΓΑ

3. **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
4. **«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

Παρόντες στη συνεδρίαση:

1. Κουρής Ευστάθιος-Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΙΝ, ως Γραμματέας της Επιτροπής
3. Γεώργιος Τσιλιμιδός, Αντιδήμαρχος Δήμου Αργοστολίου

Η συνεδρίαση της Επιτροπής αφορά ενημέρωση για την τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης και την πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου αυτής.

Τα μέλη της Επιτροπής ανέγνωσαν την προγραμματική σύμβαση, την γραπτή ενημέρωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, ήτοι Τεχνική Υπηρεσία, Δήμου Αργοστολίου και την άποψη του κ. Φιλιππάτου Γεράσιμου, μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δήμου Αργοστολίου, ο οποίος παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΙΝ την 2^η τροποποίηση χρονοδιαγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης, ώστε να είναι σύμφωνο τόσο με την έναρξη εργασιών κατόπιν της σύναψης των δύο εργολαβικών συμβάσεων, όσο με τις αριθμ. 163/2025 (ΑΔΑ: 68ΕΦ46ΜΓΤΤ-ΩΝΙ) & 164/2025 (ΑΔΑ:94ΙΨ46ΜΓΤΤ-837) Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης εργασιών των υποέργων 1 & 2 αντίστοιχα .

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 31-12-2025 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΤΗ	2023					2024												2025											
ΜΗΝΕΣ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠ Ρ	ΜΑ Ι	ΙΟΥ Ν	ΙΟ ΥΛ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥ Ν	ΙΟΥ Λ	ΑΥΓ. Τ.	ΣΕΠ .	ΟΚΤ .	ΝΟΕ	ΔΕΚ .
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																													
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																													
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																													
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																													
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .																													

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα μέλη

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής

2. Γεώργιος Τσιλιμιδός

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 76697/16431/2023**ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ****«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας»****και****«Δήμος Αργοστολίου»****Αρ. Πρωτ.:.....****Για το έργο :**

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ –
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17^{ΗΣ} & 18^{ΗΣ}
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»**

υποέργα

1. **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
2. **«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

Σήμερα, στις, ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή
2. Ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) ισχύουσα προγραμματική σύμβαση
2. Την αριθμ. 11339/2081/27-03-2024 (ΑΔΑ: 65237ΛΕ-Α99) τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης
3. Το από 16-05-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα με ενημέρωση για την πορείας υλοποίησης των υποέργων από την Τεχνική Υπηρεσία, Δήμου Αργοστολίου
4. Την αριθμ. 163/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
5. Την αριθμ. 164/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
6. Το από 26-05-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
7. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αργοστολίου
4. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης της 2^{ης} τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ι.Ν.

Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Αργοστολίου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας 2^{ης} τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το παράρτημα Α του άρθρου 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****(2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023					2024												2025											
ΜΗΝΕΣ	ΑΥ Γ	ΣΕΠ	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠ Ρ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥ Λ	ΑΥΓ ΣΕΠ	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕΚ	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΙ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ .	ΟΚΤ.	ΝΟΕ	ΔΕΚ.	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																													
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																													
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																													
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																													

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023					2024										2025													
ΜΗΝΕΣ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕ Β	ΜΑ Ρ	ΑΠ Ρ	ΜΑ Ι	ΙΟΥ Ν	ΙΟΥ Λ	ΑΥ Γ	ΣΕ Π	ΟΚ Τ	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ	ΙΑ Ν	ΦΕ Β	ΜΑ Ρ	ΑΠ Ρ	ΜΑ Ι	ΙΟΥ Ν	ΙΟΥ Λ	ΑΥ Γ.	ΣΕΠ Τ.	ΟΚ Τ.	ΝΟ Ε	ΔΕ Κ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.																													
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .																													
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩ Ν- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																													
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.																													

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Επισυνάπτεται η αριθ. πρωτ.76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση, καθώς και το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης .

.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 463-33/03-06-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου