



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 38/24-06-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 527-38/24-06-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, MIS: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-06-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 55577/38/19-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

17ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ». Προεκτιμώμενη αμοιβή 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, MIS: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006)

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αγγελικής Κακολύρη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 118.887.05 € (με Φ.Π.Α.)
Η υπ' αριθ. 953-52/01-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΥ97ΛΕ-1ΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006)
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημοσίας Σύμβασης Μελέτης :
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 20-12-2022
Η υπ' αριθμ. 379-20/03-05-2023 (ΑΔΑ:93ΡΚ7ΛΕ-ΒΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Απόφαση ανάθεσης:
- Έκπτωση: 60,34 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Ποσό συμφωνητικού: 118.887,05€ (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 55934/10721/28-08-2023(ΑΔΑ: 6Ρ867ΛΕ-Α9Θ)
Ελένη Λαζαρίδου (οικ.75179/14020/07-09-2023 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ: ΨΡΒΘ7ΛΕ-ΠΙΚ) με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Γιατρά
- Επιβλέποντες:
- Συνολική προθεσμία: Αρχικής Σύμβασης 27-06-2025
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Νέα Οδός Σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών» προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής μιας νέας οδού σύνδεσης της περιοχής Τηγάνια Αλυκών, στην θέση που έχει ως αφητηρία η οδός «Αλυκές – Ξύγκια», με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών στον οικισμό Πηγαδάκια της Δ.Ε. Αλυκών. Η κατασκευή της συγκεκριμένης οδού σε συνδυασμό και με την πρόσφατα κατασκευασμένη οδό «Αλυκές – Ξύγκια» θα μειώσει σημαντικά την απόσταση και θα αυξήσει την οδική ασφάλεια για την πρόσβαση σε ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της Π.Ε Ζακύνθου.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες κατανεμημένες σε στάδια ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Πρωθυμμένη Αναγνωριστική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

- α. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση
- β. Προμελέτη οδοποιίας

γ. Οριστική γεωλογική μελέτη

δ. Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

ε. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

στ. Γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

α. Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων

β. Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων

γ. ΣΑΥ-ΦΑΥ

δ. Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης

ε. Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

στ. Επικαιροποίηση ΣΑΥ-ΦΑΥ – Ενημέρωση Κτηματογράφησης

ζ. Σύνταξη Κτηματολογίου και Πινάκων αναλογισμού

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

α. Οριστική Η/Μ μελέτη

β. Τεύχη Δημοπράτησης

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έως τώρα έχουν εγκριθεί:

- το πρώτο στάδιο της μελέτης του θέματος που αφορά την Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 48-7/26-02-2024 (9Θ2Δ7ΛΕ-7ΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
- η Τοπογραφική και Κτηματογραφική Αποτύπωση, η Προμελέτη Οδοποιίας και η Οριστική Γεωλογική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 200-28/21-09-2024 (ΑΔΑ:ΡΠΗΟ7ΛΕ-1Ι2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
- η Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών του δεύτερου σταδίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53624/9757/30-07-2024 (ΑΔΑ:6ΕΕΜ7ΛΕ-ΠΜ6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.
- Η Γεωτεχνική Μελέτη του δεύτερου σταδίου της σύμβασης με την υπ' αριθμ. 238-34/23-11-2024 (ΑΔΑ:6ΖΕ97ΛΕ-48Ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την υπ' αριθ. πρωτ. 61789/11216/15-07-2024 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας προς έγκριση στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με αριθμό πρωτ. 63584/21-08-2024. Από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. προέκυψε η ανάγκη συμπληρωματικών μελετών οι οποίες εξειδικεύονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 82796/12-11-2024 (ΙΡΙΔΑ) έγγραφο της ανωτέρω, στο οποίο επισημαίνονται οι ελλείψεις της εν λόγω περιβαλλοντικής μελέτης.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 118.887.05 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
3. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες κατά την συνεδρίασή του την 10^η Ιουνίου 2025 (Θέμα 2^ο, Πρακτικό 4^ο) και αναμένεται η έγκρισή τους

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», μέχρι τις 27 Μαρτίου 2026, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να προχωρήσει η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αγγελική Κακούρη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», μέχρι τις 27 Μαρτίου 2026, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να προχωρήσει η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 527-38/24-06-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου