



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 46/29-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 639-46/29-07-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ & συμβατικού προϋπολογισμού 562.331,70 € με Φ.Π.Α.,

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67390/24-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ & συμβατικού προϋπολογισμού 562.331,70 € με Φ.Π.Α.,

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023, σύμφωνα

με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, η κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, η αποκατάσταση πλακοστρώσεων από καθιζήσεις και εργασίες διαγραμμίσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός έργου	: 713.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης	: 14-03-2023
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΠΔΕ /ΣΑΕΠ022/ MIS:5216902/ Κ.Ε.023ΝΠ22200000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση)	: 21,17 %
Ημερομηνία Σύμβασης	: 21-09-2023
Ποσό συμφωνητικού	: 562.331,70 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος	: «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ –ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	21-09-2024 (12 ΜΗΝΕΣ)
1 ^η Παράταση έργου	21-12-2024 (3 ΜΗΝΕΣ) Απόφαση έγκρισης: Α.Π. 998-63/26-11-2024 (ΑΔΑ:94ΧΨ7ΛΕ-Ζ84)
1 ^{ος} Α.Π.Ε. :	562.331,70 με Φ.Π.Α. Απόφαση έγκρισης: Α.Π.30734/4598/18-04-2024 (ΑΔΑ:9Ψ947ΛΕ-ΩΒΜ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε. :	562.331,70 με Φ.Π.Α. Απόφαση έγκρισης: Α.Π.106358/15758/23-01-2025 (ΑΔΑ:ΨΔΤΑ7ΛΕ-ΚΝΙ)
Λογαριαμοί	: 1 ^{ος} Λογαριασμός 182.413,45 € με ΦΠΑ
Τελικές επιμετρήσεις	Η Α.Π.14099/2248/21-02-2025 Απόφαση έγκρισης τελικής Επιμέτρησης
Βεβαίωση Περαίωσης	Η από 30-01-2025 Βεβαίωση Περαίωσης

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Συνοπτικά πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών, αποκατάστασης πλακοστρώσεων από καθιζήσεις και διαγραμμίσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες του έργου, έχει εκδοθεί η Α.Π. 14099 / 2248 / 21-02-2025 Απόφαση Έγκρισης των Τελικών Επιμετρήσεων και έχει εκδοθεί η 30 / 01 / 2025 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου.

2. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το οποίο συντάχθηκε υπερσυμβατικά προκειμένου να ενσωματωθεί στο έργο το κόστος της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών του έργου όπως προέκυψαν από τον υπολογισμό τους κατά το Δ τρίμηνο του 2023 και το Δ τρίμηνο του 2024. Με την ενσωμάτωση των αναθεωρήσεων η συμβατική δαπάνη του έργου, αυξάνεται κατά **41.455,72 €** και ο νέος συμβατικός προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον στο ποσό των **613.736,80 €** με Φ.Π.Α.

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, στην 4^η Συνεδρίαση, Γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με την 1^η πράξη (Θέμα 1^ο), της 4ης συνεδρίασης / 10-06-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 132,153 & 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. Την αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων των εργασιών όπως αυτό προέκυψε από τον υπολογισμό τους κατά το Δ τρίμηνο του 2023 και το Δ τρίμηνο του 2024. Το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται στο ποσό των **51.324,10 €** ήτοι 19.896,98 € για το Δ τρίμηνο του 2023 και 31.427,12 € για το Δ τρίμηνο του 2024.
3. Την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου, λόγο της ενσωμάτωσης του κόστους των ανωτέρω αναθεωρήσεων κατά **41.455,72 €** που αναλύεται ως εξής:
9.868,38 € (Αρχικό ποσό αναθεωρήσεων Σύμβασης) + 41.455,72 € (πρόσθετο ποσό αναθεωρήσεων) = 51.324,10 € (Συνολικό ποσό αναθεωρήσεων)
4. Την νέα συμβατική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσό των **613.736,80 €** με την ενσωμάτωση της δαπάνης των αναθεωρήσεων.
5. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
6. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί και ολοκληρωθεί το έργο.

Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015**» προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ και νέο συμβατικό προϋπολογισμό **613.736,80 €** με Φ.Π.Α., του αναδόχου «**ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**»,

Συνημμένα:

1. Την 1^η πράξη (Θέμα 1^ο), της 4ης συνεδρίασης / 10-06-2025 του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑ, Φ.Ε.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Απόσπασμα Πρακτικού 4ης Συνεδρίασης / 10-06-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **10 Ιουνίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 04/06/2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/της της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας**
- 2. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.**
- 3. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λευκάδας.**
- 4. Σπυρίδωνας Αρέθας, Χημικός - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.**
- 5. Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος**

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Βουκελάτος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του υπερσυμβατικού 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπ. 713.000,00 Ευρώ & αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού 562.331,70 € με Φ.Π.Α., αναδόχου “ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ”

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του υπερσυμβατικού 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπολογισμού 713.000,00 Ευρώ, αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού 562.331,70 με Φ.Π.Α., & νέου συμβατικού προϋπολογισμού 613.736,80 € με Φ.Π.Α., του αναδόχου "ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ"

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 10-06-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Αγγελική Γεωργάκη

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Θεόδωρος Μανωλίτσης

Σπυρίδωνας Αρέθας

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ και νέο συμβατικό προϋπολογισμό 613.736,80 € € με Φ.Π.Α., του αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»,

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 639-46/29-07-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου