



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/09-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 742-54/09-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης του 1ου σταδίου και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 79338/04-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

23ο Θέμα: Έγκριση παράτασης του 1ου σταδίου και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει σήμερα
2. Την υπ' αρ. οικ.38132/17527/30-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016736173) σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος
3. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος
4. Τη με αριθ. πρωτ. 64600/27.7.2025 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος
5. Τη με αριθ. πρωτ. 76064/26-08-2025 αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα

Και επειδὴ:

- Η συλλογή των απαραίτητων παραδοτέων τευχών και σχεδίων της αρχικής μελέτης από την αναθέτουσα αρχή ήταν χρονοβόρα και ολοκληρώθηκε την 16^η Ιουλίου 2025.
- Δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι τοπογραφικές εργασίες πεδίου, λόγω των συχνών φαινομένων καύσωνα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στην περιοχή μελέτης την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν δυσκολίες κατά την αποτύπωση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου.
- Η διαδικασία της κτηματογράφησης πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία, καθώς για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων είναι απαραίτητη η επαφή με τους ιδιοκτήτες της περιοχής μελέτης, οι περισσότεροι από τους οποίους είτε απουσίαζαν, είτε είχαν μεγάλο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συνάντηση μαζί τους και η διάθεση των απαραίτητων στοιχείων.
- Με τη ζητούμενη παράταση δεν επέρχεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
- Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της διάρκειας τόσο του 1^{ου} σταδίου που αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση, όσο και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 30/11/2025 και 30/07/2026 αντίστοιχα για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ»

76064 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 26/08/2025	ΠΑΡΑΣΠΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 20249, Κατηγορία 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, Τάξη Γ', Κατηγορία 10 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Τάξη Α', Κατηγορία 13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Τάξη Γ' & Κατηγορία 27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Α' και έδρα: Περικλέους 49, Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310441690, email: k.papaspiroroulou@mimel.gr
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 19339, Κατηγορία 21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, Τάξη Γ' & Κατηγορία 08 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Α' και έδρα: Τραπεζούντος 83, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά τηλ: 2310420695, email: vlouvitakis@gmail.com	ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 16222, Κατηγορία 09 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ, Τάξη Β' και έδρα: Γαληνού 11 & 22ας Απριλίου, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος, τηλ.: 2371021782, email: ppaleoho@otenet.gr

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/νση: Σαμαρά 13

Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα

Τηλ.: 2661362208

E_mail: e.vasilaki@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος παράτασης διάρκειας Σύμβασης

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.: οικ.38132/17527/30-04-2025 και ΑΔΑΜ: 255ΥΜΝ016736173 2025-04-30 Σύμβαση.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στο πλαίσιο της σχετικής Σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ»,

ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώνεται την **30η/04/2026**. Το πρώτο στάδιο της μελέτης το οποίο αφορά στην «Τοπογραφική Αποτύπωση και Κτηματογράφηση» ολοκληρώνεται την **30η/08/2025**.

Ωστόσο, η συλλογή των απαραίτητων παραδοτέων τευχών και σχεδίων της αρχικής μελέτης από την αναθέτουσα αρχή ήταν χρονοβόρα, καθώς αυτά διατέθηκαν 16/07/2025.

Η εκπόνηση των τοπογραφικών εργασιών πεδίου για την αποτύπωση της περιοχής μελέτης, λόγω των συχνών καιρικών φαινομένων καύσωνα κατά τους μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου, δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν με επιτυχία, καθώς ήταν υποχρεωτική η παύση εργασιών. Επίσης εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας της περιοχής μελέτης κατά τους θερινούς μήνες, δημιουργήθηκαν δυσκολίες για την αποτύπωση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου τα οποία συναντώνται στα άκρα της περιοχής μελέτης.

Επιπλέον, λόγω του ότι το εν λόγω στάδιο της μελέτης εκπονείται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η διαδικασία της κτηματογράφησης πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία, καθώς για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων είναι απαραίτητη η επαφή με τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και αγροτεμαχίων της περιοχής μελέτης. Ωστόσο, αρκετοί εξ' αυτών, είτε απουσίαζαν, είτε βρίσκονταν σε αυξημένο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνάντηση μαζί τους και η διάθεση των απαραίτητων στοιχείων.

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ»

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε την παράταση της διάρκειας τόσο του 1^{ου} σταδίου της μελέτης που αφορά την τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση, όσο και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά 3 μήνες, έως την 30η/11/2025 και 30η/07/2026 αντίστοιχα.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Θεσσαλονίκη,

Με εκτίμηση,

**Ο Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος
της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών**

KONSTAN Digitally signed
by
TINA KONSTANTINA
PAPASPYR PAPASPYROPOU
LOU
ΟΡΟΥΛΟΥ Date: 2025.08.26
10:43:38 +03'00'

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας τόσο του 1^{ου} σταδίου που αφορά στην τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση, όσο και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 30/11/2025 και 30/07/2026 αντίστοιχα για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΨΗΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 742-54/09-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου