



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 63/29-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 881-63/29-10-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051 που αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» / Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-10-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 96654/24-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 6ο Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051 που αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» / Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης

και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Δ. Κακονύκτη

Τηλέφωνο: 26713 60556

E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Α.Π:96993/27-10-2025

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

1) Θεματικό Αντιπ/χη Τεχ. Έργων &
Προγραμματισμού, ΚΕΡΚΥΡΑ
e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

Αντιπ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ΕΝΤΑΥΘΑ
2) e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr

3) Αναπλ. Γενικό Δ/ντη Υποδομών &
Μεταφορών,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr

4) Ανάδοχο έργου
«ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»
Κούταβος, 28 100 Αργοστόλι
plateiesae@gmail.com

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051 που αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» / Ανάδοχος έργου:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διονυσία Κακονύκτη, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για την έγκριση τροποποιήσεων στις συμβάσεις έργων, που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 175Α και 176 του Ν.3852/2010 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 88515/19205/(2022)/24-3-2023 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 30-05-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΞΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 25,50%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.491.427,99 € με Φ.Π.Α.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22-09-2023 (αρ. πρ. 78269/16709/22-09-2023, ΑΔΑ: Ψ5Β27ΛΕ-ΛΘ5)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξανδρόπουλος Διονύσης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 80679/17146/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘ7ΛΕ-2ΘΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 270 ημέρες, μέχρι **18-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Παράταση περαίωσης του έργου έως **31/12/2024** σύμφωνα με την αρ. 584-31/16-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 666Π7ΛΕ-ΨΔΘ).
2η Παράταση περαίωσης του έργου έως **30/05/2025** σύμφωνα με την αρ. 22-02/14-01-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΖΚΚ7ΛΕ-ΒΣ9).
3η Παράταση περαίωσης του έργου έως **31/10/2025** σύμφωνα με την αρ. 528-38/24-06-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 95Ρ07ΛΕ-ΙΧ9).
- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΕ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: υπ' αρ. 72547/8-8-2025 (ΑΔΑ: 6ΤΚΝ7ΛΕ-ΟΛΥ) Απόφαση Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 502-29/06-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΥΗ7ΛΕ-ΦΟΦ) και 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΞΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ»**, Π/Υ δαπάνης 2.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,50%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.491.427,99€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν διακοσίων εβδομήντα [270] ημερών, ήτοι μέχρι τις 18/06/2024.

Στις 06-06-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η υπ' αρ. 49588/9985/06-06-2024 αίτηση, με την οποία κατατέθηκε ο 1ος λογαριασμός του εν θέματι έργου.

Με το αρ. 49588/9985/20-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΗ8Μ7ΛΕ-ΓΟ9) έγγραφο της υπηρεσίας μας, διαβιβάστηκε προς εξόφληση η 1η εντολή πληρωμής καθώς και η 1η πιστοποίηση του εν θέματι έργου αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Με την αρ. 584-31/16-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 666Π7ΛΕ-ΨΔΘ), εγκρίθηκε η 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2024.

Την 26-07-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του εν θέματι έργου η αριθμ. πρωτ. 65522/13029/26-07-2024) Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος, επικαλούμενος ως υπαιτιότητα την καθυστέρηση πληρωμής του 1ου λογαριασμού για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την υποβολή του (αρ. 79, παρ. 3α του Ν. 4782/2021).

Με την αρ. πρωτ. 65522/13029/08-08-2024 Απόφαση Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της από 26-07-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος της

αναδόχου εταιρείας «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

Με την αρ. 22-02/14-01-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΖΚΚ7ΛΕ-ΒΣ9), εγκρίθηκε η 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/05/2025.

Με την αρ. 528-38/24-6-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 95Ρ07ΛΕ-ΙΧΖ), εγκρίθηκε η 3η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/10/2025.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 79% του έργου που αφορά επί τω πλείστων, ασφαλτοστρώσεις και σκυροδέματα (τάφροι και τοίχοι) στην επαρχιακή οδό από τον οικισμό Ρατζακλί έως τον οικισμό Σκάλα, όπως επίσης και στην επαρχ. οδό Αργοστολίου – Πόρος στον οικισμό Πλατειές.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας (επισκευή και συντήρηση) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα σε τμήματα των επαρχ. οδών 1 και 12 (οδικό τμήμα Πλατειές – Σκάλα – Πόρος), τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 79% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) με την υπ' αρ. 72547/8-8-2025 (ΑΔΑ: 6ΤΚΝ7ΛΕ-ΟΛΥ) Απόφαση Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1η	20-06-2024	482.379,34	με Φ.Π.Α.	ΡΗ8Μ7ΛΕ-ΓΟ9
2η	12-08-2025	588.653,12	με Φ.Π.Α.	6ΜΖΒ7ΛΕ-39Δ
ΣΥΝΟΛΟ		1.071.032,46	με Φ.Π.Α	

II.2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών, των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου καθώς και τον υπολογισμό της αντίστοιχης δαπάνης αναθεώρησης και Απολογιστικών εργασιών.

Όλες οι εργασίες που περιέχονται στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ και εντάσσονται στην Αρχική Σύμβαση του Έργου, κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου κλείνει ισοσκελισμένος με τη σύμβαση ως προς το ύψος της δαπάνης των προβλεπόμενων συμβατικών εργασιών (μαζί με το κονδύλιο των απροβλέπτων) στο ποσό των 1.175.995,89€. Η δαπάνη όμως του κονδυλίου της αναθεώρησης αυξάνεται από τις 21.665,17€ σε 141.022,96€ (αυξημένη κατά 119.357,79€), ήτοι συνολική υπέρβαση της σύμβασης 148.003,66€ (με ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
Εργασίες	866.614,51	996.105,37	996.105,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	155.990,61	179.298,97	179.298,97
Απρόβλεπτα 15%	153.390,77	591,55	591,55
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	1.175.995,89	1.175.995,89	1.175.995,89
Απολογιστικά	5.103,45	5.103,45	5.103,45
Αναθεώρηση	21.665,17	21.665,17	141.022,96
Αθροισμα	1.202.764,51	1.202.764,51	1.322.122,30
Φ.Π.Α. 24%	288.663,48	288.663,48	317.309,35
Γενικό Σύνολο	1.491.427,99	1.491.427,99	1.639.431,65

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πλάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ με το υπ' αρ. πρωτ. 90545/8-10-2025 έγγραφό της επί του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το νόμο αναθεώρησης .

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης 148.003,66€ (με ΦΠΑ) που αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ».

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Συνημμένα:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 90545/8-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ
2. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217051, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης 148.003,66€ (με ΦΠΑ) που αφορά το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ».

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 881-63/29-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου