



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/11-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 924-66/11-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την α) την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και β) της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035 που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» / Ανάδοχος έργου: Σπυράτος Λάμπρος – Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 100174/06-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την α) την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και β) της υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035 που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» / Ανάδοχος έργου: Σπυράτος Λάμπρος – Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.140.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 26715/5263/10-5-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, MIS 5217035, ΣΑΝΠ 422 – Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002 (παλαιός κωδικός ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 13-6-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 738-45/10-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 5,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.083.260,42 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 21-10-2024 (αρ. πρωτ. 91747/17965/21-10-2024, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015633294, ΑΔΑ: ΨΥΕΚ7ΛΕ-ΛΔΛ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. οικ. 65456/12874/23-10-2024 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: 6ΧΨ37ΛΕ-7ΞΑ).
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16-10-2025
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Παράταση περαίωσης του έργου έως **31/12/2025** σύμφωνα με την αρ. 853-62/21-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 92ΑΞ7ΛΕ-Χ8Ο).
- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΕ :
 - Η υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.
 - Η υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. περί έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε.
- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ : Το υπ' αρ. 98842/3-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν.

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 738-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 1.140.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ, ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,00% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.083.260,42 €) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

Με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

Με την αρ. 853-62/21-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 92ΑΞ7ΛΕ-Χ8Ο), εγκρίθηκε η 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2025.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 95% του έργου που αφορά επί τω πλείστον, ασφαλοστρώσεις και σκυροδέματα (τάφροι και τοίχοι αντιστήριξης) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας), ιδίως από πρόσφατα φυσικά φαινόμενα· εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 95% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α/α Πιστοποίησης	Ημερομην	Ποσό (€)	ΑΔΑ
------------------	----------	----------	-----

	ία			
1η	20-06-2024	436.519,78	με Φ.Π.Α.	PH8M7ΛΕ-ΓΟ9
2η	12-08-2025	234.412,20	με Φ.Π.Α.	6MZB7ΛΕ-39Δ
3η	05-09-2025	321.438,71	με Φ.Π.Α.	EB0X7ΛΕ-ΩΔ7
ΣΥΝΟΛΟ		992.410,69	με Φ.Π.Α	

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης
2. Τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.)

Ειδικότερα:

1) ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

- A) Να συμπεριλάβει χωρίς μεταβολή από τον 2^ο ΑΠΕ τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση
- B) Να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης κατά 67.820,37 ευρώ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 100.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2) 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

Οι εργασίες της 1^{ης} Σ. Σ. δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και εντάσσονται στην παρούσα εργολαβία καθώς έχει χαρακτήρα και έργου πολιτικής προστασίας, ως προς την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης ή/και πρόληψης επιπτώσεων έντονων καιρικών φαινομένων, που ενδεχομένως εμφανιστούν ή προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όπως έγινε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στις 13 & 14 Φεβρουαρίου του 2025 οι οποίες προκάλεσαν πολλά προβλήματα στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται όσο αφορά:

- α) την Κύρια Σύμβαση σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο χωρίς αναθεώρηση στο ποσό των **841.417,48 €** και συμπεριλαμβανομένου ποσού 100.000,00 € για αναθεώρηση αυξημένος κατά 67.820,37 € στο ποσό των **941.417,48 € (χωρίς ΦΠΑ)** και συμπεριλαμβανομένου ποσού 225.940,20 € για ΦΠΑ (24%) στο ποσό των **1.167.357,68 € (με ΦΠΑ)** και
- β) τη Συμπληρωματική Σύμβαση στο ποσό των **162.165,40 € (με ΦΠΑ)** .

Οι δαπάνες του 3^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	3ος ΑΠΕ	
				ΚΥΡΙΑ	1 ^η Σ.Σ.

				ΣΥΜΒΑΣΗ	
Εργασίες	616.432,78	695.381,58	708.869,90	708.869,90	93.425,61
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	110.957,90	125.168,68	127.596,58	127.596,58	16.816,61
Αθροισμα Ι	727.390,68	820.550,26	836.466,48	836.466,48	110.242,22
Απρόβλεπτα	109.108,60	15.949,02	32,80	32,80	16.536,33
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα ΙΙ	836.499,28	836.499,28	836.499,28	836.499,28	126.778,55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-Ε(5%)	718,20	718,20	718,20	718,20	
Αθροισμα ΙΙΙ	841.417,48	841.417,48	841.417,48	841.417,48	126.778,55
Αναθεώρηση	32.179,63	32.179,63	32.179,63	100.000,00	4.000,00
Αθροισμα ΙV	873.597,11	873.597,11	873.597,11	941.417,48	130.778,55
Φ.Π.Α. 24 %	209.663,31	209.663,31	209.663,31	225.940,20	31.386,85
Σύνολο	1.083.260,42	1.083.260,42	1.083.260,42	1.167.357,68	162.165,40
Γενικό Σύνολο	1.083.260,42	1.083.260,42	1.083.260,42	1.329.523,08	

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψιν :

- Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».
- Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ με το υπ' αρ. πρωτ. 98842/3-11-2025 έγγραφό της επί του 3^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου.
- Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς πίστωσης για την πληρωμή της προβλεπόμενης από το νόμο αναθεώρησης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου.

Εισηγούμεστε

Την έγκριση :

Α) του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου και

Β) την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης ύψους 84.097,26€ (με ΦΠΑ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) ύψους 162.165,40€ (με ΦΠΑ) που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος

Συνημμένα:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 98842/3-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΙΝ
2. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. του έργου

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανέρης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό διότι δεν απαντήθηκαν επαρκώς τα ερωτήματα του.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με κωδικό MIS 5217035, για την εξεύρεση της απαιτούμενης πίστωσης πληρωμής του κονδυλίου της αναθεώρησης ύψους 84.097,26€ (με ΦΠΑ) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) ύψους 162.165,40€ (με ΦΠΑ) που αφορά το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 924-66/11-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου