



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/09-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1028-72/09-12-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε., με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 110148/04-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.                       |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                             | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                          | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος                                           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος                                             | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                         | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΝΔ 9ο Θέμα:** Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε., με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»** Προϋπ/μού 750.000,00 € με ΦΠΑ της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε., με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση επεμβάσεων σε τρεις περιοχές του οικισμού Αγίου Ηλία στην Νότιο Λευκάδα αλλά και εντός του οικισμού. Προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων και οδοστρώσας- ασφαλτικά.

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα τα άρθρα 132, 154 και 156 αυτού.
2. Την αρ. Πρωτ.: ΔΝΣ/οικ. 42049/ΦΝ 466 // 31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμ. Του Υπουργείου – Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών – Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού (εγκύκλιο 8 – ΑΔΑ: ΨΠ05465ΧΘΞ-7ΦΔ)
3. Την αρ. Πρωτ.: 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 ( απόφαση 44/9-6-2017 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ – ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Γενική Δ/ση Δημοσίων Συμβάσεων – Δ/ση Νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών
4. Την αρ. 23742/10017/28-03-2022 (ΑΔΑ:9Κ7Κ7ΛΕ-ΓΞΙ) Απόφαση κ. Περιφ/ρχη Π.Ι.Ν. «14η Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου Διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006» στην οποία συμπεριλαμβάνεται το επί θέματι έργο ως υποέργο της ΠΕ Λευκάδας με α/α 21 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» πρ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την από 28-03-2023 εργολαβική σύμβαση .
7. Την με αρ. πρωτ. 109086 / 16944 /π.ε/ ΦΕ/ 17-4-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΞΗ7ΛΕ-ΗΩΛ) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ .
8. Την με αρ. πρωτ. 73232 / 11101 / ΦΕ /10-09-2024 (ΑΔΑ: 91Ρ67ΛΕ-Ρ3Π) απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λευκάδας του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
9. Την με αρ. πρωτ. 72-05/28-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΕ-ΠΘΦ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ι.Ν έγκρισης του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
10. Τις από 11-09-2024 Εγκεκριμένες Τελικές Επιμετρήσεις.
11. Την από 28-06-2024 Έκθεση Περαιώσεις Εργασιών.
12. Την υπ'αρ. 72-05/28-01-2025 ( ΑΔΑ: ΨΕΗΑ7ΛΕ-ΠΘΦ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την 4<sup>η</sup> Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2024 της ΠΙΝ με την αύξηση των πιστώσεων του έργου.
13. Το υπ'αρ 13η πράξη, 7<sup>η</sup> συνεδρίαση/21-11-2025 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας, με το οποίο εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης του έργου
14. Τα στοιχεία του έργου:

|                    |                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     | 750.000,00 €                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ           | οικ.31085/4465/ Φ.Ε/18-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΛ87ΛΕ-2ΚΝ)                                                       |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                   | ΣΑΕΠ 022, με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006                                                                       |
| ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ              | 18-07-2022                                                                                             |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Η υπ.αρ. 397-21/10-05-2022(ΑΔΑ:6ΧΒΠ7ΛΕ-ΝΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.               |
| ΕΚΠΤΩΣΗ                         | 12,21 %.                                                                                               |
| ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ               | Ποσό: 659.902,90 € (με Φ.Π.Α.)                                                                         |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ               | 28-03-2023 αρχικής σύμβασης                                                                            |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                      | Συμβατική προθεσμία (10) μήνες ήτοι έως 28-01-2024 Απόφαση 1ης Παράτασης έως 28-06-2024 με αναθεώρηση. |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ              | 28-06-2024                                                                                             |

15. Το γεγονός ότι:

Ο 4ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 741.288,90 € (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε **αποκλειστικά** για την ενσωμάτωση της αύξησης του ποσού της αναθεώρησης ύστερα από την έκδοση συντελεστών , δηλαδή είναι υπερβατικός κατά 12.849,15 € με Φ.Π.Α. από τον προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.), λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης που προέκυψε με τη χρήση οριστικών Συντελεστών Αναθεώρησης .

### Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 741.288,90 € ευρώ με Φ.Π.Α. , υπερσυμβατικός κατά 12.849,15 € από τον προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) , λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

#### ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 4ου Α.Π.Ε.
2. Το υπ'αρ 13η πράξη, 7<sup>η</sup> συνεδρίαση/21-11-2025  
**Πρακτικό** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε., Χ.Α.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Βουκελάτος**  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ  
ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ,  
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(πού συνοδεύει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

**ΓΕΝΙΚΑ:** Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών καπτήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, την κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών, την αποκατάσταση πλακοστρώσεων από καθιζήσεις και την διαγράμμιση για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200008.

**ΜΕΛΕΤΗ:** Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Κομποτιάτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και τον Θεόδωρο Μανωλίτη, Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε., έχει προϋπολογισμό 713.000,00 € (με Φ.Π.Α.), ελέγχθηκε από τον Προϊστάμενο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας Παναγιώτη Κομποτιάτη και εθεωρήθη από τον Διευθυντή Τ.Ε.Π.Ε. Λευκάδας Ευάγγελο Μοσχονά στις 11/11/2022.

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:** Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 11/07/2022 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας - Στέφανος με έκπτωση 12,21 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1046-57/22-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ057ΛΕ-ΟΕΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 28/03/2023 μεταξύ της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κρατσα - Τσαγκαροπούλου και του Αναδόχου Λεωνίδα - Στεφάνου Δρακάτου με συνολικό πόσο 659.902,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** Η συμβατική Πρόθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 28/01/2024. Εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 28/06/2024 (απόφαση 74-3/30-01-2024 (6ΔΚΡ7ΛΕ-1ΑΖ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.).

**1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ:** Έχει συνταχθεί το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέα τιμή για την εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και βραχώδες, την καθαίρεση άσπλου σκυροδέματος, τουςτσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης D400, D600, και D1000, την άρση καταπτώσεων, την αργολιθοδομή μιας ορατής όψης και τα καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσιδηρό.

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ):** Συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής τελικής δαπάνης 659.902,90 ευρώ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την σύμβαση, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. έγινε μερική απορρόφηση των προβλέπτων.

**2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ):** Συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 655.204,88 ευρώ με ΦΠΑ, τελικός, μειωτικός κατά 4.698,02 € από το

προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.), προκειμένου γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

**3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος ΑΠΕ):** Συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 728.439,75 ευρώ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικός κατά 73.234,87 € από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.), λόγω αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου (έως και το 1<sup>ο</sup> Τρίμηνο 2024), που προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

**4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4ος ΑΠΕ):** Συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 741.288,90 ευρώ με ΦΠΑ, υπερσυμβατικός κατά 12.849,15 € από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.), λόγω αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου (για το 2<sup>ο</sup> Τρίμηνο 2024), που προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.

ΛΕΥΚΑΔΑ 14 / 2 / 2025  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΛΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 14 / 2 / 2025  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ  
ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

4ος Αντικειμενικός Πίνακας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

| ΔΑΠΑΝΕΣ                                                         | ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3ου ΑΤΕ | ΠΑΡΟΝΤΑ 4ου ΑΤΕ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                       | 448.210,71   | 511.653,62           | 511.653,62      | 0,00                     |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                     | 67.251,61    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                     |
| ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                  | 515.442,35   | 511.653,62           | 511.653,62      | 0,00                     |
| Συμβατική μεταβολή: 511.653,62-515.442,35/515.442,35=>-0,73504% |              |                      |                 |                          |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ                                       |              |                      |                 |                          |
| ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                  | 5.157,49     | 64.217,57            | 74.579,71       | 10.362,22                |
| Απολογιστικό                                                    | (16.800,00)  | (10.800,00)          | (10.800,00)     | (0,00)                   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                                      | 532.179,75   | 597.451,41           | 597.813,63      | 10.362,22                |
| ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.                                                 | 127.723,14   | 140.988,34           | 143.475,27      | 2.486,93                 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                                                   | 659.892,89   | 738.439,75           | 741.288,91      | 12.349,15                |

| 4ος Ανακεφαλαιωτής πίνακας         |                                                                                                                    |      |               |                                    |              |                              |                                 |              |                              |                                            |              |                              |          |                            | Σελίδα 1                        |  |                                            |  |  |         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|---------|--|
| Εργασίες παγκόσμιου προϋπολογισμού |                                                                                                                    |      |               |                                    |              |                              |                                 |              |                              |                                            |              |                              |          |                            | Εργασίες προηγουμένου έτους ΑΠΕ |  | Προϋπολογισμός εργασιών παρόντος έτους ΑΠΕ |  |  | Σε ΕΥΡΩ |  |
| Α/Α                                | Ενδειξη περιγραφών                                                                                                 | Α.Τ. | Είδος Μονάδας | Εργασίες παγκόσμιου προϋπολογισμού |              |                              | Εργασίες προηγουμένου έτους ΑΠΕ |              |                              | Προϋπολογισμός εργασιών παρόντος έτους ΑΠΕ |              |                              | Επένδυση | Επένδυση από Προηγ. Πόρους |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
|                                    |                                                                                                                    |      |               | Ποσότητα                           | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική | Ποσότητα                        | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική | Ποσότητα                                   | Τιμή μονάδας | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ Μερική Ολική |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |                                                                                                                    |      |               |                                    |              |                              |                                 |              |                              |                                            |              |                              |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
|                                    | Γενικές εκσκαφές σε βάθος υπέρβασης -υψομέτρου-                                                                    | 11   | M3            | 4.000                              | 5,84         | 22.560,00                    | 4.000                           | 5,84         | 22.560,00                    | 4.000                                      | 5,84         | 22.560,00                    |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 2                                  | Αποβλήτων ασφαλιστηρίων και στρώσεων υδροστατικής στεγνωστικής με ταμμένα τσιμέντα του είδους των γενικών εκσκαφών | 12   | M3            | 350                                | 14,00        | 4.900,00                     | 400,4                           | 11,15        | 4.466,7                      | 400,4                                      | 11,15        | 4.466,7                      |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 3                                  | Γενικές εκσκαφές σε βάθος βραχυδύτης                                                                               | 13   | M3            | 100                                | 15,80        | 1.580,00                     | 1500                            | 15,80        | 23.700,00                    | 1500                                       | 15,80        | 23.700,00                    |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 4                                  | Καθαρισμός κτισμάτων με ούρα από στοιχεία από σπληνιμένο σκυρόδεμα. Για ύψος έως και 4,0 m                         | 14   | M3            | 50                                 | 28,00        | 1.400,00                     |                                 | 28,00        |                              |                                            | 28,00        | 0,00                         |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 5                                  | Καθαρισμός κτισμάτων από σπληνιμένα υλικά κ.λπ.                                                                    | 15   | M3            | 50                                 | 22,50        | 1.125,00                     | 38                              | 22,50        | 758,34                       | 33                                         | 22,50        | 758,34                       |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 6                                  | Καθαρισμός σπληνιμένων σκυροδεμάτων                                                                                | 16   | M3            | 60                                 | 38,30        | 2.298,00                     | 61,77                           | 36,30        | 2.226,45                     | 61,77                                      | 36,30        | 2.226,45                     |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 7                                  | Προβλεπόμενα δαπάνες. Δίνεται θροσισμός επίθεσης υλικών κατασκευών Κωδ. Ε4                                         | 17   | M3            | 3.500                              | 9,90         | 35.250,00                    | 3.400,55                        | 9,90         | 33.281,59                    | 3.500,65                                   | 9,90         | 35.285,99                    |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 8                                  | Κατασκευή επιχωμάτων                                                                                               | 18   | M3            | 3.500                              | 10,5         | 3.700,00                     | 3.400,55                        | 10,5         | 3.700,59                     | 3.500,65                                   | 10,5         | 3.700,59                     |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 9                                  | Γραμμάτισμα σπληνιμένων επιχωμάτων εντοχής Τύπ. Β9 K/M                                                             | 19   | M2            | 3.50                               | 7,80         | 24.570,00                    |                                 | 7,80         |                              |                                            | 7,80         | 0,00                         |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 10                                 | Επένδυση πρανών με άσφαλτο γραμμάτισμα                                                                             | 10   | M2            | 750                                | 10,40        | 7.800,00                     |                                 | 10,40        |                              |                                            | 10,40        | 0,00                         |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 11                                 | Επένδυση πρανών με ούρα από σκυρόδεμα C 12/15                                                                      | 11   | M/M           | 340                                | 40,30        | 13.702,00                    |                                 | 40,30        |                              |                                            | 40,30        | 0,00                         |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 12                                 | Κατασκευές προβλεπόμενα εργασιών, επαναληπτικές σφράγιες κλπ από σκυρόδεμα C 12/15                                 | 12   | M3            | 90                                 | 36,80        | 3.312,00                     | 108,5                           | 36,80        | 2.405,67                     | 108,5                                      | 36,80        | 2.405,67                     |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| 13                                 | Κατασκευή πύλων, σπονδυλίωνων έργων, δημιουργίας πυλώνων κλπ. με σκυρόδεμα C20/25                                  | 13   | M3            | 60                                 | 104,00       | 6.240,00                     | 20                              | 104,00       | 2.080,00                     | 80                                         | 104,00       | 8.320,00                     |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |
| Σε συνολικά                        |                                                                                                                    |      |               |                                    |              | 125.328,00                   |                                 |              | 125.338,24                   |                                            |              | 125.338,24                   |          |                            |                                 |  |                                            |  |  |         |  |

Σελίδα 2

4ος Ανακεφαλευμένος πίνακας

| Α/Α             | Ενδειξη εργασιών                                                                                                                                                                                         | Α.Τ. | Είδος<br>Μονάδα | Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού |                 |                  |       | Εργασίες υποψηφίου του ΔΟΥ ΑΠΕ |                 |                  |       | Προτεινόμενες εργασίες υπέρ του ΔΟΥ ΑΠΕ |                 |                  |       | Σε ΕΥΡΩ                        |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                          |      |                 | Ποσότητα                        | Τιμή<br>μονάδας | Διαφέρει σε ΕΥΡΩ |       | Ποσότητα                       | Τιμή<br>μονάδας | Διαφέρει σε ΕΥΡΩ |       | Ποσότητα                                | Τιμή<br>μονάδας | Διαφέρει σε ΕΥΡΩ |       | Επί πλέον<br>και προσηφ. Πένες | Επί πλέον<br>των 10% |
|                 |                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                                 |                 | Μικρό            | Ολίγ. |                                |                 | Μικρό            | Ολίγ. |                                         |                 | Μικρό            | Ολίγ. |                                |                      |
|                 | Από                                                                                                                                                                                                      |      |                 |                                 |                 | 6502000          |       |                                |                 | 6502000          |       |                                         |                 | 6502000          |       |                                |                      |
| 16              | Κατασκευή βόθρων, τρύπαν<br>εγκιβώσεων, τοίχων, θύρακων<br>κλπ με σκυρόδεμα C20/25                                                                                                                       | 16   | M3              | 70                              | 83,00           | 6300,00          |       | 80                             | 83,00           | 6640,00          |       | 80                                      | 83,00           | 6640,00          |       |                                |                      |
| 16              | Κατασκευή αβυθωτικών οχετών<br>από σκυρόδεμα C25/30                                                                                                                                                      | 16   | M3              | 50                              | 44,00           | 2100,00          |       | 49,90                          | 44,00           | 2095,00          |       | 49,90                                   | 44,00           | 2095,00          |       |                                |                      |
| 16              | Εγκατάσταση οριζοντιώντων<br>αυτοκόλλητων κολών υπαίθριων<br>έργων                                                                                                                                       | 16   | M3              | 40                              | 127,00          | 5080,00          |       |                                | 127,00          |                  |       |                                         | 127,00          |                  |       |                                |                      |
| 17              | Χάλυβας επένδυσης αυτοκόλλητης<br>B500C από υπαίθριων έργων                                                                                                                                              | 17   | Χμ.             | 27,000                          | 1,00            | 3090,00          |       | 50,674                         | 1,00            | 50,675,79        |       | 50,674                                  | 1,00            | 50,675,79        |       |                                |                      |
| 18              | Χαλκοειδές λαμπυριστή προτάση,<br>αυτοκόλλητη επένδυση                                                                                                                                                   | 18   | Χμ.             | 5,300                           | 145             | 769,50           |       |                                | 145             |                  |       |                                         | 145             |                  |       |                                |                      |
| 19              | Σταλνίωμα αερίων με<br>Ευκαρπύριο κορδόνι μετασχημα<br>(αυτοκόλλητο)                                                                                                                                     | 19   | M.M             | 200                             | 9,70            | 2740,00          |       | 192,4                          | 9,70            | 2419,88          |       | 192,4                                   | 9,70            | 2419,88          |       |                                |                      |
| 20              | Γαλβανιστή σταλνίωμα                                                                                                                                                                                     | 20   | M2              | 454                             | 165             | 749,10           |       | 27,9                           | 165             | 319,64           |       | 27,9                                    | 165             | 319,64           |       |                                |                      |
| 21              | Γαλβανιστή λαμπυριστή                                                                                                                                                                                    | 21   | M2              | 650                             | 165             | 1760,00          |       | 75                             | 165             | 135,00           |       | 75                                      | 165             | 135,00           |       |                                |                      |
| 22              | Γαλβανιστή βόθρους 800 (cm2)                                                                                                                                                                             | 22   | M2              | 1200                            | 2,80            | 3400,00          |       | 1652,70                        | 2,80            | 4790,00          |       | 1652,70                                 | 2,80            | 4790,00          |       |                                |                      |
| 23              | Φόινες από σκυρόδεμα/έργων<br>Σταλνίωμα από σκυρόδεμα<br>αυτοκόλλητο, λαμπυριστή<br>με κόβους προσαρμογών -<br>αυτοκόλλητο (Galfen: 95%Zn -<br>5%Al και αυτοκόλλητη<br>αυτοκόλλητη με αυτοκόλλητη<br>PVC | 23   | Χμ.             | 8,500                           | 3,40            | 4800,00          |       | 9,848                          | 3,40            | 5045,90          |       | 9,848                                   | 3,40            | 5045,90          |       |                                |                      |
| 24              | Φόινες από σκυρόδεμα/έργων<br>Κατασκευή φρεμάτων                                                                                                                                                         | 24   | M2              | 5,300                           | 2,50            | 1325,00          |       | 4,472                          | 2,50            | 1118,00          |       | 4,472                                   | 2,50            | 1118,00          |       |                                |                      |
| 25              | Πλάκα φρεμάτων                                                                                                                                                                                           | 25   | M3              | 1200                            | 23,20           | 27840,00         |       | 799,5                          | 23,20           | 18548,00         |       | 799,5                                   | 23,20           | 18548,00         |       |                                |                      |
| 26              | Τοπογραφική μελέτη<br>αυτοκόλλητη Έκτακτης<br>έργων 750 mm                                                                                                                                               | 26   | M.M             | 10                              | 60,00           | 600,00           |       | 67                             | 60,00           | 4020,00          |       | 67                                      | 60,00           | 4020,00          |       |                                |                      |
| 27              | Φόινες από σκυρόδεμα/έργων<br>αυτοκόλλητη                                                                                                                                                                | 27   | M3              | 50                              | 9,30            | 465,00           |       | 812                            | 9,30            | 7551,60          |       | 812                                     | 9,30            | 7551,60          |       |                                |                      |
| Σύνολο εργασιών |                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                                 |                 | 19274,50         |       |                                |                 | 330,46,50        |       |                                         |                 | 330,46,50        |       |                                |                      |

| 4ος Αναπροληπτικός πίνακας |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            | Σελίδα 3 |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|---------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|------------|----------|--------------------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Α/Α                        |  | Ενδειξη εργασιών                                                                             |  | ΑΤ       |  | Είδος Μονάδας |  | Εργασίες εργασιών προϋπολογισμού |  |             |  | Εργασίες προϋπολογισμού 3ου ΑΠΕ |  |            |          | Προτεινόμενες εργασίες 4ου ΑΠΕ |  |                 |  | Σε ΕΥΡΩ              |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  | Ποσότητα                         |  | Τμή μονάδας |  | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ                 |  | Ποσότητα   |          | Τμή μονάδας                    |  | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |  | Επείγον Αποφ. Πιν. Α |  | Επείγον Αποφ. Πιν. Β |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | Μικρή                           |  | Ολική      |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  | Από                                                                                          |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | 38.274,50                       |  |            |          |                                |  | 330.965,52      |  |                      |  |                      |  |
| 28                         |  | Επιβάσεις με νέα μεταλλικά στοιχεία με αντιδιαβρωτική προστασία, βαφή και μεταφοροτοποθέτηση |  | 128 Χηρ. |  | 61 1,2        |  | 82,00                            |  |             |  | 330.965,52                      |  |            |          | 3,20                           |  | 0,00            |  |                      |  |                      |  |
|                            |  | Μετατό Σύνολο                                                                                |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | 38.468,50                       |  |            |          |                                |  | 330.965,52      |  |                      |  |                      |  |
|                            |  | Εκπτώση 10%                                                                                  |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | -4.150,65                       |  |            |          |                                |  | -42.990,06      |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | 27.935,85                       |  |            |          |                                |  | 287.227,47      |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  | 0,00                 |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  | 277.935,85                      |  | 277.935,85 |          |                                |  | 287.227,47      |  | 287.227,47           |  | 0,00                 |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  |          |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |
|                            |  |                                                                                              |  | </       |  |               |  |                                  |  |             |  |                                 |  |            |          |                                |  |                 |  |                      |  |                      |  |

| 4ος Διακριτικός πίνακας |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 |            |                                 |       |                 |            |                                                |       |                 | Σελίδα 4   |         |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-------|-----------------|------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|---------|---------|
| Α/Α                     | Ενδειξη εργασιών                                                                                                                                                             | Α.Τ. | Είδος Μονάδας | Εργασίες εργασιών προϋπολογισμού |       |                 |            | Εργασίες προϋπολογισμού του ΑΠΕ |       |                 |            | Προϋπολογισμός εργασιών προϋπολογισμού του ΑΠΕ |       |                 |            | Σε ΕΥΡΩ |         |
|                         |                                                                                                                                                                              |      |               | Ποσότητα                         | Τμήμα | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |            | Ποσότητα                        | Τμήμα | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |            | Ποσότητα                                       | Τμήμα | Δαπάνες σε ΕΥΡΩ |            | Επίπεδο | Επίπεδο |
|                         |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       | Μετα            | Ολική      |                                 |       | Μετα            | Ολική      |                                                |       | Μετα            | Ολική      |         |         |
| Από                     |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 | 378.835,61 |                                 |       |                 | 385.920,92 |                                                |       |                 | 385.920,92 |         |         |
| ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ           |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 |            |                                 |       |                 |            |                                                |       |                 |            |         |         |
| 1                       | Εγκατάσταση δομικών τεχνικών έργων και τέντων πλάτους έως 5,0 m                                                                                                              | NT1  | M3            |                                  |       |                 |            | 100                             | 1,81  | 2.780,00        |            | 100                                            | 1,81  | 2.780,00        |            |         |         |
| 2                       | Καθάρωση - καθαρισμών από βελούδο σκυροδέματος                                                                                                                               | NT2  | M3            |                                  |       |                 |            | 41                              | 26,20 | 3.378,20        |            | 41                                             | 26,20 | 3.378,20        |            |         |         |
| 3                       | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1816 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | NT3  | MM            |                                  |       |                 |            | 9                               | 94,00 | 2.06,00         |            | 9                                              | 94,00 | 2.06,00         |            |         |         |
| 4                       | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1816 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm  | NT4  | MM            |                                  |       |                 |            | 45                              | 72,00 | 3.240,00        |            | 45                                             | 72,00 | 3.240,00        |            |         |         |
| 5                       | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1816 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm  | NT5  | MM            |                                  |       |                 |            | 8                               | 41,25 | 329,00          |            | 8                                              | 41,25 | 329,00          |            |         |         |
| 6                       | Άρση καπακιών για κάθε είδους έσοδος                                                                                                                                         | NT6  | M3            |                                  |       |                 |            | 1800                            | 1,08  | 1944,00         |            | 1800                                           | 1,08  | 1944,00         |            |         |         |
| 7                       | Αφαιρέσεις με σφραγιστικό/μπετό/σιμентаμύς σφαγής όγκος των 150 kg τσιμέντου                                                                                                 | NT7  | M3            |                                  |       |                 |            | 50                              | 67,00 | 3.350,00        |            | 50                                             | 67,00 | 3.350,00        |            |         |         |
| 8                       | Καλύμματα φρεσιών από χυτοσίδηρο (ductile iron)                                                                                                                              | NT8  | Χρ.           |                                  |       |                 |            | 3.000                           | 2,90  | 8.700,00        |            | 3.000                                          | 2,90  | 8.700,00        |            |         |         |
| Μερικό Σύνολο           |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 |            |                                 |       | 5436,00         |            |                                                |       | 54.360,00       |            |         |         |
| Απορ. έκπτωση 12,21%    |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 |            |                                 |       | -663,18         |            |                                                |       | -6.631,80       |            |         |         |
|                         |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 |            |                                 |       | 47.696,82       |            |                                                |       | 47.696,82       |            |         |         |
| Σε μετ. αγοράς          |                                                                                                                                                                              |      |               |                                  |       |                 | 378.835,61 |                                 |       | 433.604,76      |            |                                                |       | 433.604,76      |            |         |         |



|                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                    |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ<br>ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ<br>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ<br>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    |          | ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ<br>ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ<br>ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ<br>ΤΗΣ 17-11-2015<br><br>ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ |          |            |          |
| <u>Συντελεστές αναθεώρησης - Προσμηνολόγιο από το (1ο τρίμηνο 2022)</u><br>Συντελεστές για το : 2ο τρίμηνο 2024<br>Περίοδος Εκκίνησης : 4ο τρίμηνο 2021 |          |                                                                                                                                                                                    |          |            |          |
| ΟΔΝ 1123.Α                                                                                                                                              | 1,197053 | ΟΔΝ 1133.Α                                                                                                                                                                         | 1,145276 | ΟΔΝ 1420   |          |
| ΟΔΝ 1510                                                                                                                                                |          | ΟΔΝ 1530                                                                                                                                                                           |          | ΟΔΝ 2151   |          |
| ΟΔΝ 2311                                                                                                                                                | 1,745674 | ΟΔΝ 2312                                                                                                                                                                           |          | ΟΔΝ 2313   |          |
| ΟΔΝ 2522                                                                                                                                                | 1,021014 | ΟΔΝ 2531                                                                                                                                                                           | 1,143582 | ΟΔΝ 2551   |          |
| ΟΔΝ 2612                                                                                                                                                | 1,282395 | ΟΔΝ 2653                                                                                                                                                                           | 1,0972   | ΟΔΝ 2731   | 1,410262 |
| ΟΔΝ 2815                                                                                                                                                |          | ΟΔΝ 2864                                                                                                                                                                           |          | ΟΔΝ 3121Β  |          |
| ΟΔΝ 3211Β                                                                                                                                               |          | ΟΔΝ 3311Β                                                                                                                                                                          |          | ΟΔΝ 4110   | 1,054752 |
| ΟΔΝ 4120                                                                                                                                                | 1,134367 | ΟΔΝ 4321Β                                                                                                                                                                          | 1,150359 | ΟΔΝ 4421Β  | 1,150359 |
| ΟΙΚ 2221                                                                                                                                                |          | ΟΙΚ 2227                                                                                                                                                                           |          | ΟΙΚ 2269Α  |          |
| ΟΙΚ 4206                                                                                                                                                |          | ΟΙΚ 6104                                                                                                                                                                           | 1,27402  | ΟΙΚ 7788   |          |
| ΟΙΚ 7914                                                                                                                                                |          | ΥΔΡ 6082.1                                                                                                                                                                         |          | ΥΔΡ 6373   | 1,172865 |
| ΥΔΡ 6551.3                                                                                                                                              |          | ΥΔΡ 6551.5                                                                                                                                                                         |          | ΥΔΡ 6551.7 |          |
| ΥΔΡ 6752                                                                                                                                                | 1,417676 | ΥΔΡ 7017                                                                                                                                                                           |          |            |          |

ΔΡΑΚΑΤΟΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΛ. 26410 5187 - FAX: 24423  
ΔΟΜΟΥΣ 50400 ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
  
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 14, 2/2025  
Η ΕΠΙΣΤΕΥΣΗ  
  
ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΕΛΛΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΝΔΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ  
ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥΣΒΕΜΟΥ  
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2024  
Εκκλιση 11/07/2022 (3ο τρίμηνο 2022)  
Συντελεστής Προσαύξησης από το 1ο τρίμηνο 2022

Σελίδα 1

Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2024

| Α/Α                          | Ενδειξη εργασιών                                               | Αριθμός Προ-λαβών | Μο-νός Με-τρί-σης | Κωδικός Αναθεώρησης | Τιμή μονάδας | Ποσότητες                               |                                        |                 | Δαπάνη που αναθεωρείται |           | Συνολική αναθεώρησης<br>Λόγος Αν/λα | Αναθεωρημένη Δαπάνη |            | Δαπάνη συνολο-γράμματος |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|
|                              |                                                                |                   |                   |                     |              | Συνολική μόνιμη ή την προέλευση περίοδο | Συνολικά ως τη πραγματοποιηθεί περίοδο | Ποσοστό περάδου | Μερική                  | Ολική     |                                     | Μερική              | Ολική      |                         |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΤΡΟΧΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 |                         |           |                                     |                     |            |                         |
| 1                            | Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πλάτους                        | 2.1               | Μ3                | ΟΔΝ 31218: 100%     | 23,47        | 290                                     | 65,87                                  | 136,13          | 3.194,97                |           | 1,000000                            | 3.194,97            |            |                         |
| 2                            | Βάση πλάτους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-165)                             | 2.2               | Μ2                | ΟΔΝ 32118: 100%     | 2,40         | 2.000                                   | 638,73                                 | 1.381,27        | 3.267,06                |           | 1,000000                            | 3.267,06            |            |                         |
| 3                            | Κατασκευή ερυσσώνων                                            | 2.3               | Μ3                | ΟΔΝ 33118: 100%     | 24,67        | 200                                     |                                        | 200             | 4.914,00                |           | 1,000000                            | 4.914,00            |            |                         |
| 4                            | Τελή οδοστρώματος με ασφαλτοκόνιγη                             | 2.4               | ΜΜ                | ΟΚ 2269Α: 100%      | 1,00         | 150                                     |                                        | 150             | 150,00                  |           | 1,000000                            | 150,00              |            |                         |
| 5                            | Ασφαλτική προετοιμασία                                         | 2.5               | Μ2                | ΟΔΝ 4110: 100%      | 1,20         | 2.027,49                                | 638,73                                 | 1.388,76        | 1.696,51                |           | 1,054762                            | 1.757,77            |            |                         |
| 6                            | Ασφαλτική συγκολλητική επίστρωση                               | 2.6               | Μ2                | ΟΔΝ 4120: 100%      | 0,45         | 5.000                                   |                                        | 5.000           | 2.250,00                |           | 1,14367                             | 2.552,33            |            |                         |
| 7                            | Ασφαλτική στρώση βάσης σιμπεκτομενίου πλάτους 0,05 m           | 2.7               | Μ2                | ΟΔΝ 43218: 100%     | 7,70         | 5.000                                   | 638,73                                 | 4.381,27        | 33.581,78               |           | 1,150369                            | 38.691,13           |            |                         |
| 8                            | Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πλάτους σιμπεκτομενίου κατά βάρους | 2.8               | Τον.              | ΟΔΝ 44218: 100%     | 83,79        | 450                                     |                                        | 450             | 38.543,40               |           | 1,150369                            | 44.336,75           |            |                         |
| 9                            | Διαμόρφωση οδοστρώματος με ασφαλτοτική βερμύ                   | 2.9               | Μ2                | ΟΚ 7788: 100%       | 3,80         | 2.500                                   |                                        | 2.500           | 8.500,00                |           | 1,000000                            | 8.500,00            |            |                         |
| 10                           | Μονόκυκλος χαλύβδινα στοιχεία ασφαλείας τεχνικών έργων Η1-ΥΝ5  | 2.11              | ΜΜ                | ΟΔΝ 2853: 100%      | 45,00        | 25                                      | 12                                     | 13              | 1.105,00                |           | 1,067200                            | 1.212,41            |            |                         |
|                              |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 | Σύνολο                  | 98.172,71 |                                     |                     | 105.518,37 |                         |
| Εκτίμηση 10%                 |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 |                         | 9.817,27  | -8.817,27                           | 108.518,37          | -10.061,84 |                         |
|                              |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 |                         | 98.355,44 |                                     |                     | 98.556,53  |                         |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΤΡΟΧΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 | Σύνολο:                 | 98.355,44 |                                     |                     | 98.556,53  |                         |
|                              |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 | Σύνολο                  | 98.355,44 |                                     |                     | 98.556,53  |                         |
| Ενολο όρους                  |                                                                |                   |                   |                     |              |                                         |                                        |                 |                         | 98.355,44 | 16.803,98                           | 99.556,53           | 17.741,98  |                         |

ErgoLand ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 210 154724

Σελίδα 2

Ανθεώρηση Ζωι τριμήνου 2024

| Α/Α                        | Ενδειξη εργασιών | Αριθμός Τροχαίου | Μονάδα Μετρήσεως | Κωδικός Ανθεώρησης | Τμήμα μενέδας | Ποσότητες                                 |                                         | Δαπάνη που ανθεωρείται |                               | Συντελεστής ανθεώρησης | Ανθεωρούμενη Δαπάνη |            | Δαπάνη ανθεώρησης |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                            |                  |                  |                  |                    |               | Συνολικά μέχρι και την προέλευση περιόδου | Συνολικά ως τη πραγματοποιημένη περίοδο | Παραγωγής περιόδου     | Μετακίνηση                    |                        | Ολική               | Μετακίνηση |                   |
|                            |                  |                  |                  |                    |               |                                           |                                         |                        | 104.258,42                    |                        |                     | 116.308,61 |                   |
|                            |                  |                  |                  |                    |               |                                           |                                         |                        | 104.258,42                    |                        |                     | 116.308,61 |                   |
| Σύνολο                     |                  |                  |                  |                    |               |                                           |                                         |                        |                               |                        |                     |            |                   |
| Δαπάνη Ανθεώρησης Εργασιών |                  |                  |                  |                    |               |                                           | σ=0,86                                  |                        | (116.308,61-104.258,42)x0,86= |                        |                     | 10.362,22  |                   |
| Δαπάνη Ανθεώρησης Υλικών   |                  |                  |                  |                    |               |                                           | σ=0,86                                  |                        | (0,00-0,00)x0,86=             |                        |                     | 0,00       |                   |

ΔΕΥΚΑΔΑ 14/2/2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ



ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑΡΙ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΕΥΚΑΔΑ 14/2/2025

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Τ.Ε.Ε.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΤΙΑΤΖΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΔΕΥΚΑΔΑ 12/2/2025

ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΕΥΚΑΔΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΔΕΥΚΑΔΑ  
ΗΜΕΡΑ 26/2/25 - FAX 24423  
ΔΕΥΚΑΔΑ 26/2/25 ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΕΥΚΑΔΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ  
ΕΞΕ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  
μέχρι το 2ο τρίμηνο 2024

| Α/Α<br>Τρίμηνο  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ                     | ΕΡΓΑΣΙΕΣ |            | ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ |           |
|-----------------|------------------------------|----------|------------|-------------------------|-----------|
|                 |                              | ΔΑΠΑΝΗ   | ΣΕ ΕΥΡΩ    | ΔΑΠΑΝΗ                  | ΣΕ ΕΥΡΩ   |
| 6               | Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2023 |          | 123.807,98 |                         | 33.546,56 |
| 7               | Αναθεώρηση 3ου τριμήνου 2023 |          | 75.734,52  |                         | 13.318,31 |
| 8               | Αναθεώρηση 4ου τριμήνου 2023 |          | 48.881,27  |                         | 2.545,56  |
| 9               | Αναθεώρηση 1ου τριμήνου 2024 |          | 161.190,45 |                         | 14.806,14 |
| 10              | Αναθεώρηση 2ου τριμήνου 2024 |          | 104.258,42 |                         | 10.362,22 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΕΥΡΩ) |                              |          | 611.853,62 |                         | 74.578,79 |
|                 |                              |          |            |                         | 0,00      |
|                 |                              |          |            |                         | 0,00      |

ΛΕΥΚΑΔΑ 14/2/2025  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΣΑΛΗ

ΠΟΛ. ΜΗΚ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 14/2/2025  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Π.Ε.

ΠΑΝΔΡΑΣΤΗΣ ΕΛΜΠΟΤΙΑΤΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΚ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 14/2/2025  
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΚΕΝΝΕΝ Γ.Υ.ΚΑΔΑ  
ΤΗΛ. 2645 5187  
ΑΔΩΚΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΚ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΔΕΥΚΑΛΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΓ. ΓΙΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΡΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ  
ΕΠΙ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΗΡΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ 17-11-2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΕΘΝΙΑΔΕΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
μέχρι το 2ο τρίμηνο 2024

|                                            | Αριθμός (Μονάδα)             | 3η περίοδος      | 4η περίοδος     | 5η περίοδος     | 6η περίοδος     | 7η περίοδος     | ΣΥΝΟΛΟ          |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Α/Β                                        | Ενδειξη εργασιών             | Τμήμα λογ. μέτρ. | 2ο τρίμηνο 2023 | 3ο τρίμηνο 2023 | 4ο τρίμηνο 2023 | 1ο τρίμηνο 2024 | 2ο τρίμηνο 2024 |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> |                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1                                          | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος   | 1.1              | Μ3              | 3.090           |                 | 1.000           | 4.090           |
|                                            | γυμνές -ημι βρογχάδες        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                                          | Αποξήλωση ασφαλτοταπής και   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | στρώσεων οδοστρώσεως         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | σταθεροποιημένων με τσιμέντο |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | εντός του ορίου των γενικών  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | εγκαταστάσεων                | 1.2              | Μ3              | 200             | 10,88           | 189,53          | 400,41          |
| 3                                          | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | βρογχάδες                    | 1.3              | Μ3              | 70              | 30              | 6,25            | 1.393,75        |
| 4                                          | Καθαίρεση κτισμάτων από      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | οπισθοκτινόμενες κ.λ.π       | 1.5              | Μ3              |                 | 33              |                 | 33              |
| 5                                          | Καθαίρεση οπλισμένων         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | σκυροδεμάτων                 | 1.6              | Μ3              | 50              |                 | 31,77           | 88,77           |
| 6                                          | Προμήθεια θοπέων, άσφαλτος   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | θραυστών επιλεκτικών υλικών  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | λατομείου Κατηγ. Β4          | 1.7              | Μ3              |                 | 1.103,71        | 2.496,84        | 3.600,55        |
| 7                                          | Κατασκευή επιχωμάτων         | 1.8              | Μ3              |                 | 1.103,71        | 2.496,84        | 3.600,55        |
| 8                                          | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | αγωγών, εξομαλυντικές        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | στρώσεις κλπ από συνυδρεμα   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | IC12/15                      | 1.12             | Μ3              | 25              | 43,37           | 69,78           | 138,15          |
| 9                                          | Κατασκευή ρεϊδίων,           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                            | επενδεδυμένων τάφρων,        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

| Α/Α             | Ενδειξη εργασιών                                                                                                                                                                                                       | Αριθμός<br>(Μονάδα)<br>(Τιμολογ. Μέτρ.) | 3η περίοδος<br>3ο τρίμηνο 2023 | 4η περίοδος<br>4ο τρίμηνο 2023 | 5η περίοδος<br>1ο τρίμηνο 2024 | 6η περίοδος<br>2ο τρίμηνο 2024 | 7η περίοδος<br>3ο τρίμηνο 2024 | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                    |
|                 | 10) Διανομή πυθμένων κλπ. με<br>σκυρόδεμα C20/25                                                                                                                                                                       | 1.13                                    | M3                             |                                |                                | 180                            |                                | 180                |
|                 | 11) Κατασκευή βάθρων, πλακών<br>πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων<br>κλπ με σκυρόδεμα C20/25                                                                                                                                 | 1.14                                    | M3                             | 70                             | 26,81                          | 81,19                          |                                | 180                |
|                 | 12) Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών<br>από σκυρόδεμα C25/30                                                                                                                                                              | 1.15                                    | M3                             | 120                            | 30                             | 36,98                          |                                | 185,98             |
|                 | 13) Χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος<br>B500C εκτός υπογίων έργων                                                                                                                                                          | 1.17                                    | Χγρ.                           | 20.000                         | 7.000                          | 5.909                          | 17.765,60                      | 50.674,60          |
|                 | 14) Στεγάνωση αρμού με<br>διογκούμενο κορόνι μετονίτη<br>(Waterstop)                                                                                                                                                   | 1.19                                    | M                              | 30                             | 162,10                         |                                |                                | 182,10             |
|                 | 15) Τσιμεντοπολτί οπλισμένων<br>Τσιμεντοπολτί διαχωρισμού                                                                                                                                                              | 1.20                                    | M2                             | 200                            | 17,50                          |                                |                                | 217,50             |
|                 | 16) Τσιμεντοπολτί βόθρος 600 gr/m2                                                                                                                                                                                     | 1.21                                    | M2                             | 300                            | 451                            |                                |                                | 751                |
|                 | 17) Τσιμεντοπολτί βόθρος 600 gr/m2                                                                                                                                                                                     | 1.22                                    | M2                             | 500                            | 60                             |                                | 1.292,78                       | 1.852,78           |
|                 | 18) Φάνες από συμπαρόλεγμα,<br>Τσιμεντοπολτί και σφάλματα<br>συμπαρόλεγμα, γαλβανισμένα<br>με κράμα ψευδογύψου -<br>αλουμινίου (Galfan: 9542n -<br>5541 και πρόσθετη εξωτερική<br>προστασία με επίστρωση βάσεως<br>PVC | 1.23                                    | Χγρ.                           | 10.000                         | 4.500                          | 348,60                         |                                | 14.648,60          |
|                 | 19) Φάνες από συμπαρόλεγμα,<br>Κατασκευή φανών                                                                                                                                                                         | 1.24                                    | M2                             | 2.000                          | 2.472,50                       |                                |                                | 4.472,50           |
|                 | 20) Πλήρωση φανών                                                                                                                                                                                                      | 1.25                                    | M3                             | 400                            | 398,50                         |                                |                                | 798,50             |
|                 | 21) Τσιμεντοπολτί φάνες διέρρηται<br>στραγγιστήριων βακτηριακής διαλ.                                                                                                                                                  | 1.26                                    | M                              | 50                             | 17                             |                                |                                | 67                 |
|                 | 22) Φύλλα στραγγιστήριων από<br>διαφραγισμένα αδρανή                                                                                                                                                                   | 1.27                                    | M3                             | 20                             | 30                             | 41,20                          |                                | 91,20              |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                    |
|                 | 1) Υπόθεση οδοστρώματος<br>μεταβλητού πάχους                                                                                                                                                                           | 2.1                                     | M3                             |                                |                                | 63,87                          | 136,13                         | 200                |
|                 | 2) Εύση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 6-<br>155)                                                                                                                                                                               | 2.2                                     | M2                             |                                |                                | 638,73                         | 1.361,27                       | 2.000              |
|                 | 3) Κατασκευή ερείσματος                                                                                                                                                                                                | 2.3                                     | M3                             |                                |                                |                                | 200                            | 200                |
|                 | 4) Τομή οδοστρώματος με                                                                                                                                                                                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                    |

| Α/Α | Ενδειξη εργασιών                | Αριθμός(Μονάδα) |      | 3η περίοδος     | 4η περίοδος     | 5η περίοδος     | 6η περίοδος     | 7η περίοδος     | ΣΥΝΟΛΟ   |
|-----|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|     |                                 | Τιμολογ. (Μέτρ. |      | 2ο τρίμηνο 2023 | 3ο τρίμηνο 2023 | 4ο τρίμηνο 2023 | 1ο τρίμηνο 2024 | 2ο τρίμηνο 2024 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
|     | Ασφαλοκόπτη                     | 2.4             | MM   |                 |                 |                 |                 | 150             | 150      |
| 5   | Ασφαλτική προεπιώληψη           | 2.5             | M2   |                 |                 |                 | 638,73          | 1.388,76        | 2.027,49 |
| 6   | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | 2.6             | M2   |                 |                 |                 |                 | 5.000           | 5.000    |
| 7   | Ασφαλτική στρώση βάσης          |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m     | 2.7             | M2   |                 |                 |                 | 638,73          | 4.361,27        | 5.000    |
| 8   | Ασφαλτικές στρώσεις             |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | μεταβλητού πάχους               |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | επιμετροποιημένες κατά βάρος    | 2.8             | Τον. |                 |                 |                 |                 | 460             | 460      |
| 9   | Διαγράμμιση οδοστρώματος με     |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | συνεκλαστική βαφή               | 2.9             | M2   |                 |                 |                 |                 | 2.500           | 2.500    |
| 10  | Μονόβελουρα χαλύβδινο στηθία    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | σπαράλειας με έμπηξη H1-W3      | 2.10            | MM   |                 |                 |                 | 25              |                 | 25       |
| 11  | Μονόβελουρα χαλύβδινο στηθία    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | σπαράλειας, τεχνικών έργων H1-W | 2.11            | MM   |                 |                 |                 | 12              | 13              | 25       |
|     | ΝΕΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                   |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
| 1   | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών       |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | έργων και τάφρων πλάτους έως    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | 15,0 m                          | NT1             | M3   |                 |                 | 971,93          | 128,07          |                 | 1.100    |
| 2   | Κοπή/έκσκαψη κατασκευών από     |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | άσπλο ακυρόδεμα                 | NT2             | M3   |                 |                 | 141             |                 |                 | 141      |
| 3   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | εγκατάστασης και τοποθέτηση     |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | προκατασκευασμένων              |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | τοιμμεντοσάληνων αποχέτευσης    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | ελάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ   |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου   |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | 1000 mm                         | NT3             | MM   |                 |                 |                 | 14              |                 | 14       |
| 4   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | εγκατάστασης και τοποθέτηση     |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | προκατασκευασμένων              |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | τοιμμεντοσάληνων αποχέτευσης    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | ελάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ   |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου   |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | 1600 mm                         | NT4             | MM   |                 |                 |                 | 45              |                 | 45       |
| 5   | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση    |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | εγκατάστασης και τοποθέτηση     |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|     | προκατασκευασμένων              |                 |      |                 |                 |                 |                 |                 |          |

| Α/Α | Ενδειξη εργασιών              | Αριθμός/Μονάδα | 3η περίοδος     | 4η περίοδος     | 5η περίοδος     | 6η περίοδος     | 7η περίοδος     | ΣΥΝΟΛΟ    |
|-----|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|     |                               |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |
|     |                               | Τιμολογ. Μέτρ. | 2ο τρίμηνο 2023 | 3ο τρίμηνο 2023 | 4ο τρίμηνο 2023 | 1ο τρίμηνο 2024 | 2ο τρίμηνο 2024 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ |
| 1   | Τοιμωτοσολήνων διασκέυσης     |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |
| 2   | Κλάσεις αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |
| 3   | EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου |                |                 |                 |                 | 81              |                 | 81        |
| 4   | Ε400 mm                       | Κ75            | ΚΜ              |                 |                 |                 |                 |           |
| 5   | 6 Άρση καταστάσεων για κάθε   |                |                 |                 | 1.000           | 800             |                 | 1.800     |
| 6   | είδους έδαφος                 | Κ76            | Κ3              |                 |                 |                 |                 |           |
| 7   | 7 Άρση/ελαστικές με           |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |
| 8   | ασβεστοτσιμεντοκονία με       |                |                 |                 |                 |                 |                 |           |
| 9   | ορατής όψης των 150 kg        |                |                 |                 |                 | 50              |                 | 50        |
| 10  | τοιμωτοσολήνων                | Κ77            | Κ3              |                 |                 |                 |                 |           |
| 11  | 8 Καλύματα φρεσίων από ελατό  |                |                 |                 |                 | 1.000           |                 | 1.000     |
| 12  | χυτοσίδηρο (ductile iron)     | Κ78            | ΚΥρ.            |                 |                 |                 |                 |           |

ΛΕΥΚΑΔΑ 4/2/2025

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΙΔΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 4/2/2025

Ο. ΠΡΟΛΕΤΑΡΕΣ Τ.Ε.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΤΙΔΗΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ 4/2/2025  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
 ΤΕΧΝΙΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑ  
 ΤΗΛ: 2641025111 - FAX: 24412  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης / 21-11-2025**

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα **21 Νοεμβρίου 2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. **Θεόδωρος Μανωλίδης**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. **Σπυρίδωνας Αρέθας**, Χημικός-Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας
4. **Αγγελική Γεωργιάκη**, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Φίλιππος Σκληρός**, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα Εκτός της Ημερησίας Διάταξης:

**ΘΕΜΑ 6ο Ε.Η.Δ.:** Γνωμοδότηση για την έγκριση του υπερσυμβατικού 4ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση – Αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου από οικισμό Σύβρου , Αγ. Ηλία έως Αγ. Δονάτο λόγω του σεισμού της 17-11-2015 » του αναδόχου «**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ** Προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 659.902,90 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 4ου Α.Π.Ε. ποσού 741.288,90 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

**ΠΡΑΞΗ 13η (Θέμα 6ο Ε.Η.Δ.)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του υπερσυμβατικού 4ου Α.Π.Ε του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση – Αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου από οικισμό Σύβρου , Αγ. Ηλία έως Αγ. Δονάτο λόγω του σεισμού της 17-11-2015 » του αναδόχου «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ Προϋπολογισμού 750.000,00 € με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 659.902,90 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 4ου Α.Π.Ε. ποσού 741.288,90 € με ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 21-11-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίτσης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σπυρίδωνας Αρέθας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 741.288,90 € ευρώ με Φ.Π.Α. , υπερσυμβατικός κατά 12.849,15 € από τον προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο (3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.) , λόγω αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1028-72/09-12-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**