



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/25-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 972-69/25-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπ/σμού 2.190.00 € με ΦΠΑ, ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105158/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 7ο Θέμα: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπ/σμού 2.190.00 € με ΦΠΑ, ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
4. Τον
5. Τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.
6. Την από 21-11-2025, 6^η πράξη (θέμα 6^ο) της 7ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας .
7. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση Μελέτης:	Η αριθμ. Πρωτ: 90969/14926/18-11-2021 (ΑΔΑ:6ΣΞΝ7ΛΕ-Ν0Α) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Έγκριση Όρων Διακήρυξης:	Η αριθμ. 194-55/24-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΜΣ7ΛΕ -ΩΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Ημερομηνία δημοπράτησης:	14/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	33,21 %
Ημερομηνία Σύμβασης:	08-9-2022
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία :	1.466.575,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος:	«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	08-09-2023

1 ^η παράταση:	31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η παράταση:	31-12-2024 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
3 ^η παράταση:	31-03-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 128-08/18-02-2025 (9ΟΗΦ7ΛΕ-Α9Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Διακοπής εργασιών .	Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
4 ^η παράταση	15-07-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 345-24/29-04-2025 (ΡΛΠ67ΛΕ-ΠΕΗ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
5 ^η παράταση	15-10-2025 εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 686-51/26-08-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
6 ^η παράταση	31-12-2025 εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 89577/10-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΔΜΨ7ΛΕ-Σ9Σ) απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε της Π.Ε Λευκάδας.
Λογαριασμοί :	1.291.823,15 ευρώ
1 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση με την υπ. αρ. οικ 58192/8994 /05-07-2023 (Α.Δ.Α.: 9Φ327ΛΕ-2ΝΘ) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση με την υπ. αρ. οικ 43630/20-05-2025 (Α.Δ.Α.: Ρ2ΩΨ7ΛΕ-ΝΑΗ) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση με την υπ. αρ. οικ 63927/14-07-2025 (Α.Δ.Α.: 6ΜΟ97ΛΕ-ΑΔΟ) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτεινόμενης δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών κ' Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κ' 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 και περιλαμβάνει: α) την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάσει τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου και β) την ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και γ) την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε από τον καθορισμό νέων συντελεστών αναθεώρησης για το Γ' και Δ' τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα. (εγκύκλιο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 17587/19.01.2022 κ' 166653/27.02.2022 αντίστοιχα).

Στον παρόντα 4^ο ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016. Τελικά συντάσσεται στο ποσό των 1.466.575,44 €, από το οποίο 1.044.584,50 € για εργασίες 8,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.440,00 για απολογιστικά, 128.689,46 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 283.853,31 € για Φ.Π.Α.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης ποσού 1.466.575,44€ € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση , από το οποίο 1.044.584,50 € για εργασίες, 8,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.440,00 για απολογιστικά, 128.689,46 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 283.853,31 € για Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (6^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025)..

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 4^{ου} Α.Π.Ε.
2. Η υπ. αρ. (6^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. Λευκάδας.

ΠΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΠΔΕ/26Π522/Κ.Ε.2020ΕΠ/51230001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ-ΣΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - Π.
ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & Σ.Α.Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συντάσσεται τον 4^ο Ανακαταστατικό [Γενικό])

ΓΕΝΙΚΑ: Το έργο αφορά την αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας. Με το παρόν έργο θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ασφαλτικών τσιπών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστηρίξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πέντε 2.150.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 83650/34075/27-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΝ547ΛΕ-ΜΝΝ) Απόφαση Περιφέρειας ΠΙΝ "2η Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΠ 522 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε." με Κ.Ε. 2620Π52200001, όπου περιλαμβάνεται το υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 2.150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.756.129,03 € για εργασίες και 423.870,97 € για Φ.Π.Α. (όπου ο Φ.Π.Α. 24%) και συνολικό προϋπολογισμό 2.150.000,00 €, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 90969/14526/18-11-2021 (ΑΔΑ:6ΞΝ7ΛΕ-ΝΘΑ), απόφαση αυτής.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10/01/2022 με το σύστημα ηλεκτρονικής προσφοράς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.praptotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στη Δημοπρασία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ-ΣΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - Π. Πανδρέμενος & Σ.Α.Ε.Ε., που προσέφερε μέσω τεκμηριωμένης έκπτωσης 33,21 % στις τιμές του τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της συγκεκριμένης μελέτης. Το από 14/01/2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της από 14/01/2022 δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 68-05/01-01-2022

(ΑΔΑ: 6ΘΔΜ7ΛΕ-55Χ) απόφαση αυτής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταξύ της κα. Ρόδης Κράτσα Τσιγκαροπούλου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ανάδοχης Κ-ζ(ας του έργου, υπεγράφη στις 08/09/2022, το εργαλείο συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου, με ποσό 1.466.575,44 € (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι την 08/09/2023. Με την αριθμ. 1059-66/31-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταξης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 08-03-2024. Με την αριθμ. 89577/10-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΔΜΨ7ΛΕ-Ε32), εγκρίθηκε η χορήγηση παράταξης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως τις 31-12-2025.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 1.291.823,15 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ:

Α. 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ. δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 58912/8994 05-07-2023 (ΑΔΑ: 90327/Ε-2ΝΘ)

Β. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προτενόμενη δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 43630 / 20-05-2025 (ΑΔΑ: Ρ2ΩΨ7ΛΕ-ΝΑΗ).

Γ. Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προτενόμενη δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. 63927 / 14-07-2025 (ΑΔΑ: ΘΝΟ97ΛΕ-ΑΔΟ).

Δ. Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτενόμενη δαπάνης 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών κ' Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κ' 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4781/2021 και περιλαμβάνει: α) την ταξινόμηση των ποσών των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν με βάση τις επιμετρήσεις των ήδη εκτελεσμένων εργασιών και την προμετρηση των υπολειπομένων εργασιών του έργου και β) την ανέλιξη του ποσού των αναμενόμενων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμετρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και γ) την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης όπως αυτή προέκυψε από τον καθαρισμό νέων συντελεστών αναθεώρησης για το Γ' και Δ' τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα. (εγκύκλιο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 17587/19.01.2022 κ' 166653/27.02.2022 αντίστοιχα).

Στον παρόντα 4ος Α.Π.Ε. τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και χωρίς χρήση των επί «έλεγχου» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Τελικά συντάσσεται στο ποσό των 1.466.575,44 €, από το οποίο 1.044.584,50 € για εργασίες 8,17 € για ακρόασιες δαπάνες, 9.440,00 για απολογιστικά, 128.639,46 € για εκπαιδευτική δαπάνη αναθεώρησης και 283.853,31 € για Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ

4^{ος} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το ίδιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 4^{ος} Α.Π.Ε.:

Με τον παρόντα 4^{ος} Α.Π.Ε. προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	112.871,20	117.481,25
ΟΜΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΔΙΦΩΛΙΤΙΚΑ	638.081,70	716.160,30
ΣΠΙΝΔΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΑ	53.564,80	51.291,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1)	804.517,70	885.341,10
Γ.Ε. & Ε.Ο. 10%	155.613,37	120.340,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2)	1.000.131,07	1.004.584,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	143.019,61	1,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3)	1.173.150,68	1.004.585,67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	9.001,00	8.100,00
Γ.Ε. & Ε.Ο. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.440,10	1.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4)	1.182.591,88	1.004.133,67
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	131,25	128.639,46
ΣΥΝΟΛΟ	1.182.723,13	1.132.773,13
Φ.Π.Α. 14%	283.853,31	283.853,31
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.466.575,44	1.466.575,44

Λευκάδα, 17 / 11 / 2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΔΕΛΤΑ ΚΟΥΣΙΑΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό

Λευκάδα, 17 / 11 / 2025

Ο ΠΡ/ΚΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ

ΣΑΝΑΤΣΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. με Α' βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ.ΞΑΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. - Π. ΠΑΝΔΡΕΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΔΙΚΑΡΗ 7, ΓΡΕΒΕΖΑ 48100
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 2682025384
E-mail: makisalee@gmail.com

Σελίδα 2 από 6

Σελίδα 3 από 6

Σύμφωνα με τον Πίνακα

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Ανάθεσης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟΣ				ΕΓΚΑΤΕΛΕΞΕΤΕ ΤΟΙΣ ΔΕ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΕ (kg)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΞΕΤΕ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ύστερον	Επί πλέον	Επί ύστερον		
							Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Απλ. μεταφορά												833.943,64	290.088,44	227.191,79	4.976,81	81.032,95	
3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																						
1	Μοντοκατασκευή οπλισμένης σκυροδέματος κοφerteύσης ΗΠ που τοποθετούνται με (μπαζόν) κατακόρυφες σφιδερόκοτες πρόσδεσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λεπτομέρεια πίνακα Ν0	NOUO 2653	E-1.2.1	m	440,00	70,00	30.800,00		350,00	70,00	24.500,00		105,00	70,00	7.420,00				23.380,00		17.080,00	
2	Μοντοκατασκευή οπλισμένης σκυροδέματος κοφerteύσης ΗΠ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, αντιστάσεις σφιδερόκοτες ΗΠ, λεπτομέρεια πίνακα Ν0, κατακόρυφες σφιδερόκοτες πρόσδεσης Α	NOUO 2653	E-1.2.1	m	200,00	85,00	17.000,00		150,00	85,00	12.750,00		105,00	85,00	8.925,00				8.975,00		3.825,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	OK 7788	E-11.1	m ²	12.550,00	3,45	43.125,00		12.550,00	3,45	43.125,00		11.331,00	3,45	39.091,95				4.033,05		4.033,05	
4	Περαιτέρω τοποθέτηση πινακίδας με αντανάκλαση στο ασφάλτο στο ενσωματωμένο συμβολισμό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12898-1	OK 6541	E-8.2.2	m ²	150,00	111,00	16.650,00		110,00	121,00	13.310,00		55,73	121,00	6.743,33				11.406,67		6.566,67	
5	Πλάκες επεκτάσεων διαστάσεων: πλάτος 0,50 m	OK 6541	E-9.1	ΤΕΜ	150,00	49,00	7.350,00		110,00	49,00	5.390,00		90,00	49,00	4.410,00				2.540,00		980,00	
6	Πλάκες ενσωματωμένες μεσαίου μεγέθους	OK 6541	E-9.4	ΤΕΜ	150,00	49,00	7.350,00		110,00	49,00	5.390,00		70,00	49,00	3.430,00				3.020,00		1.980,00	
7	Σύλος πλάκας από γυψοσανίδα πάχους 12 mm ON 40 mm (1 1/2")	NOUO 2653	E-10.1	ΤΕΜ	400,00	28,40	11.360,00		330,00	28,40	9.372,00		230,00	28,40	6.532,00				4.828,00		2.540,00	
8	Μεταλλικές μόντες αντιστήριξης οδοστρώματος με τσιμεντοβέτη με δύο ανακλαστικές σφιδερόκοτες	OK 6552	E-15.4	ΤΕΜ	1.200,00	6,30	7.560,00		100,00	6,30	630,00			6,30					7.360,00		5.040,00	
9	Καλωδιώση ανάφωξης δόσης Η = 75 α.	NOUO 2546	H.1.2 (σχ. 1 Ε-7)	ΤΕΜ	175,00	20,00	3.500,00		120,00	20,00	2.400,00		180,00	20,00	3.600,00				100,00		1.140,00	
Άθροισμα: 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							146.150,00				121.337,00				81.152,21							
Απορρόφηση έκπτωσης					36,00%		52.810,20				39,00%		43.691,32			39,00%		29.854,62				
Σύνολο: 3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							93.340,80		93.340,80		77.655,68		77.655,68		51.297,46		51.297,46		61,00		27.087,12	
Άθροισμα: Εργασίες προαπολογισμού									864.511,79			987.381,45				815.241,10		280.151,44		283.430,04		1.790,43
Προσέθετα ΓΕ & ΟΕ					18,00%		155.811,37				18,00%		177.779,05			18,00%		159.543,40		52.227,41		41.467,41
Σύνολο: Εργασίες προαπολογισμού									1.020.323,07			1.165.160,51				1.044.584,50		342.378,85		317.527,45		1.726,51
Αντιβόλα									153.915,81			7.711,57				3,17		153.911,64				7.712,10
Άθροισμα									1.173.191,88			1.173.191,88				1.044.589,67		342.378,85		471.539,06		6.738,51
Σημειώσεις									1.173.191,88			1.173.191,88				1.044.589,67		342.378,85		471.539,06		6.738,51

Δες Αναμεταλλωτές Πίνακες

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Ανεξιχώρητης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί ύστερον	Επί πλέον	Επί ύστερον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Από μεταφορά				1.173.151,88				1.173.151,88				1.044.592,87	342.379,88	470.339,09	5.726,51	131.285,71
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		ΑΠ1		8.000,00	1,00	8.000,00		8.000,00	1,00	8.000,00		8.000,00	1,00	8.000,00					
	Αίρεση: 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						8.000,00				8.000,00				8.000,00					
	Προσέλιπα ΤΕ & ΟΕ				18,00 %		1.440,00		18,00 %		1.440,00				1.440,00					
	Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						9.440,00	9.440,00			9.440,00	9.440,00			9.440,00	9.440,00				
	Σύνολο : απολογιστικές εργασίες						9.440,00	9.440,00			9.440,00	9.440,00			9.440,00	9.440,00				
	Αδραστομα εργασιών Σύνθεσης						1.182.591,88				1.182.591,88				1.054.032,87	342.379,88	470.339,09	1.726,51	131.285,71	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης						130,25				130,25				128.639,46	128.553,21			121.553,21	
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ						1.182.722,13				1.182.722,13				1.182.722,13	470.339,09	470.339,09	131.285,72	131.285,71	
	ΦΠΑ					24,00 %	283.853,31		24,00 %		283.853,31			24,00 %	283.853,31	113.025,38	113.025,38	32.468,57	32.468,57	
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ						1.466.575,44				1.466.575,44				1.466.575,44	583.364,47	583.364,47	163.754,28	163.754,28	

Δος Αναφορικάτος: Τίτλος:

Σύνολο επιδόσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (δος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (δος ΑΠΕ)	Διαφορές (Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκεκριμένη δαπάνη)
Σύνολο εργασιών	1.195.440,51	1.044.184,50	
Αποβλήματα	7.711,37	1,17	
Άθροισμα	1.173.161,88	1.044.192,67	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.556,21 ή ποσοστό 10,91%
Αποκαταστάσεις Εργασίες	9.440,00	9.440,00	
Άθροισμα	1.182.591,88	1.054.132,67	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 128.556,21 ή ποσοστό 10,87%
Πρόβλεψη συνθάλωσης	110,25	128.389,46	
Άθροισμα	1.182.712,13	1.182.721,13	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	283.863,31	283.863,31	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.466.575,44	1.466.575,44	Χωρίς μεταβολή

24/9/2025
Ο Ανάδοχος
Για την Κ.Ε.Α.Α.
Ο Νόμιμος Εκπαικτικός

Υπογραφή Αναδόχου

17/11/2025
Η Επιβλέπουσα

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

17/11/2025
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.

Χρυσή Μαργαρίτα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Α.

2025
Ο Εκτελεστικός

Υπογραφή Τ.Ε.Α.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΕΚΑΡΔΙΑΣ
Εισηγητής: 30/11/2025
Ευαγγελία: 2/11/2025
Πρόεδρος: 2/11/2025
ΠΡΑΞΗ 6/2/11/2025 - ΒΕΝΑ 6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης / 21-11-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα **21 Νοεμβρίου 2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. Σπυρίδωνας Αρέθας, Χημικός-Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρε. Δήμου Λευκάδας
4. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-Π.ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 4ου ΑΠΕ ποσού 1.466.575,44 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 6η (Θέμα 6ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ » του αναδόχου « Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-Π.ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 1.466.575,44 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 4ου ΑΠΕ ποσού 1.466.575,44 € με ΦΠΑ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 21-11-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίτσης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σπυρίδωνας Αρέθας

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συνολικής δαπάνης ποσού 1.466.575,44€ € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση , από το οποίο 1.044.584,50 € για εργασίες, 8,17 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.440,00 για απολογιστικά, 128.689,46 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 283.853,31 € για Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (6^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025)..

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 972-69/25-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου