



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 69/25-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 973-69/25-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με αναθεωρήσεις) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 105158/20-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 8ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με αναθεωρήσεις) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.»
4. Τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.
5. Την από 21-11-2025, 4^η πράξη (θέμα 4^ο) της 7ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
6. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται και αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:	Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: οικ. 58630/8833/Φ.Ε./04-07-2024 (ΑΔΑ: 62ΜΚ7ΛΕ-Π8Ο) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας. Με την υπ.αρ. 565-30/09-07-2024 (ΑΔΑ:6Ν2Υ7ΛΕ-14Ν) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έγινε η έγκριση της εκτέλεσης του έργου και των τευχών δημοπράτησης & κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 03 Σεπτεμβρίου 2024 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε Ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΤΖΗΛΑΣ» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 28,63 % και ποσό προσφοράς 893.313,78 € άνευ Φ.Π.Α. επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 926-59/05-11-2024(ΑΔΑ:ΨΗΔΥ7ΛΕ-ΑΓΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της

ΣΥΜΒΑΣΗ:	Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:	Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23/12/2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ και του Αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ με συνολικό πόσο 1.107.709,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ:	Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 23-12-2025
1^{ος} ΑΠΕ:	Μέχρι 30-03-2026 εγκεκριμένη με την υπ.αρ.902-64/04-11-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΧ97ΛΕ-ΡΓ8) Με την υπ. αριθμ. 437-30/20-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Α. την τακτοποίηση, με αυξήσεις και μειώσεις κατά περίπτωση, των εγκεκριμένων ποσοτήτων απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου:
- Β. για να συμπεριληφθεί το ποσό πρόβλεψης αναθεώρησης.

Έτσι ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 1.329.104,22 € (μαζί με Φ.Π.Α.), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 19,99% και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 1.329.104,22 € (μαζί με Φ.Π.Α.), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ (μαζί με Φ.Π.Α.) λόγο αύξησης του ποσού αναθεώρησης σε ποσοστό 19,99%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (4^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 2ου Α.Π.Ε.
2. Την 4^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ

ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΙΤΗΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δίσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Πανεγυάτης Καμπουτιάτης, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα
- 3) Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.Αναδόχος: ΦΟΙΤΗΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
- 4) Τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ανωτέρω έργου.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμό 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α. θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης βλαβών τμημάτων των ασφαλτικών τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας από στην περιοχή των Τσουκαλιδών και κατασκευής τεχνικών έργων αεριορρύθμισης ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στρώσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Εφόσον μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες εκδήλουμενες ανάγκες που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

Στον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας - Τσουκαλιδών και συγκεκριμένα μετά την διευθέτηση της Ι.Μ. Φανερωμένης και έως την έξοδο του οικισμού Τσουκαλιδών προς Πευκόλια σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα εκτελεστούν εργασίες:

- Κατασκευή τάφρου ομβρίων υδάτων 1,36-1,50 Μ. στο αριστερό τμήμα της οδού με πλάτος οριζοντιογραφίας μικρότερο του αντιστήριξης των πρανών καθώς στην είσοδο Αγίου Νικήτα ύψους 3,50 Μ ή μεγαλύτερο αν απαιτούνται κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κοπή του δρόμου και να αποκατασταθούν οι όποιες υπάρχουσες κατασκευές των τεχνικών.

- Τοποθέτηση στρώσεων ασφαλτικού.

- Φρεγάρουμε του υφιστάμενου ασφαλτικού, εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, διάσπαση υφιστάμενων στρώσεων όπου αυτές απαιτηθούν κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, διάσπασης ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας, και διαμεμικτείας.

- Τοποθέτηση ειδικών επιχρίσεων.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Με την με αριθ. 926-59/05-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΔΥ7ΛΕ-ΑΤΚ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η ανάθεση του ΦΟΥΝΤΙΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερόμενη έκπτωση 28,63%.

β) Στις 23-12-2024 υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΗΣ ΕΜΦΥΛΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΙΟΝΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΟ ΙΕΜΕΣΟΥ 17-11-2019» με συνολικό ανώτατο τον ΦΟΥΝΤΙΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

γ) Με την υπ. αριθμ. 437-50/20-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Σ. συνολικής διάρκειας ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισχύζοντα σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται ως υπόμνηο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας από τις διατεθείσες πιστώσεις του προγράμματος της Π.Π.Ν. με Χ.Ε. 2023ΝΠ2220000 της ΝΠ 222.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (23-12-2024) έως της 23-12-2025.
- 1^η παράταση εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 902-64/04/11/2025 (ΑΔΑ: ΨΙΣ97ΛΕ-ΡΤ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε η παράταση εργασιών έως 30-03-2023

5. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνίσταται:

- για την εκκαθάριση, με ενδείξεις και μετώσεις κατά περίπτωση, των εγκατεμένων ελαστικών οπαρτήρας για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και εφομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.
- για να συμπεριληφθεί το ποσό πρόβλεψης συντηρήσεως.

Έτσι ο περὶν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 1.329.104,22 € (μαζί με Φ.Π.Α.), υπερβητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.385,13€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 19,59% και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κοινωνικής Δημόσιας Έργων».

6. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{οι} ΑΓΕ	2 ^{οι} ΑΓΕ	
Χειρουργικά - Τεχνητά όργανα	84.022,38€	138.008,47€	164.313,78 €	+80.291,46 €
Ολοσχετικά - Ασφαλιστικά	200.816,00 €	232.289,12 €	265.315,27 €	+84.499,27 €
Στήριξη - Ασφάλεια	70.879,05 €	92.830,16€	81.160,09€	+10.281,04 €
Επενδύσεις Προστασίας Πρασίνων	290.612,00 €	256.184,04€	232.489,68€	-58.122,32 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	646.329,43€	719.321,82€	743.278,82 €	+86.949,39 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	116.339,30€	129.477,93€	133.790,19 €	+17.450,38 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	762.668,73€	848.868,93€	877.069,01 €	+114.400,28 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	114.400,31 €	28.269,22€	0,03 €	-114.400,28 €
ΣΥΝΟΛΟ	877.069,04 €	877.069,04 €	877.069,04 €	0,00 €
ΑΠΟΛΟΠΤΙΚΑ	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.244,74€	2.244,74€	180.789,20 €	+178.544,46 €
ΣΥΝΟΛΟ	893.313,79€	893.313,79€	1.071.858,24 €	+178.544,46 €
ΦΠΑ 24%	214.395,31 €	214.395,31 €	257.245,98 €	+42.850,67 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.107.709,09 €	1.107.709,09 €	1.329.104,22 €	+221.395,13 €

Έτσι ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) εν λόγω έργου συνάσσεται στο συνολικό ποσό 1.329.104,22 € (μζί με Φ.Π.Α.), υπερβολικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ (μζί με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης του ποσού αναθεώρησης σε ποσοστό 19,99% έχοντας υπόψη όλα τα ποσά.

ΕΙΣΗΓΗΘΕΝΤΕΣ

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 1.329.104,22 € (μζί με Φ.Π.Α.), υπερβολικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ λόγω αύξησης του ποσού αναθεώρησης (μζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 19,99%.

Λευκάδα 01/11/2025

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ



Κόστας Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός

Λευκάδα 01/11/2025

Ο ΠΡΟΤΥΠΙΚΟΣ Γ.Σ.Ε



Παναγιώτης Καραμανώλης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 8833

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΣΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΣ Ω ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2016)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σελίδα 2 από 5

2ος Αναμετασχηματισμός Πήτας

Α/Α	Είδος Έργων	Κωδικός Αναδόχησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΚΠΡΟΪΚΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ % ΑΓΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 1ο ΑΓΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσόστη	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσόστη	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επίσχετ. (Ευρώ)	Επίσχετ. (Ευρώ)
							Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική			Μικτή	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							10.500,00	284.818,38				373.207,53				429.525,05	125.436,31	61.198,84
	Από μετρητά																	
2	Μονοκύβητος κελύφους σφαιρικού περικόλου τσιμεντοβόλου με ανάρτηση μετρητών (1) κατασκευασμένο ΤΑΧΕΙΣ 4/5	ΚΟΔΟ 2652	1ε	m	100,00	85,00	8.500,00		450,00	45,00	38.250,00		450,00	45,00	38.400,00			170,00
3	Πλακάκι περικοπής πλακάκι με ανάρτηση και σύνδεση από σιμωμένο (μετρητά) ΤΑΧΕΙΣ 2 από ΕΛΟΤ ΕΝ 12189-1	ΚΙΚ 5541	1ε	m2	100,00	121,00	12.100,00		30,00	121,00	3.630,00		20,00	121,00	2.420,00			1.210,00
4	Πλακάκι περικοπής πλακάκι, τσιμεντοβόλο, περικόλου 0,50 m	ΚΙΚ 5541	2ε	ΤΕΜ	50,00	49,00	2.450,00		50,00	49,00	2.450,00		40,00	49,00	1.960,00			490,00
5	Πλακάκι περικοπής πλακάκι, τσιμεντοβόλο, περικόλου 0,50 m	ΚΙΚ 5541	21	ΤΕΜ	150,00	49,00	7.350,00		150,00	49,00	7.350,00		100,00	49,00	4.900,00			2.450,00
6	Σύνδεση πλακάκι από περικοπής πλακάκι 40 x 40 mm (1' 12")	ΚΟΔΟ 2653	21	ΤΕΜ	50,00	28,40	1.420,00		300,00	28,40	8.520,00		100,00	28,40	5.112,00			3.408,00
7	Μονοκύβητος κελύφους σφαιρικού περικόλου με κορμό (μετρητά) με δύο ανακατασκευαστικές επιφορτίσεις	ΚΙΚ 6532	21	ΤΕΜ	1.200,00	6,30	7.560,00		1.200,00	6,30	7.560,00		800,00	6,30	5.040,00			2.520,00
8	Διαμόρφωση οδοστρώματος με σιμωμένο (μετρητά) 10x10	ΚΙΚ 7188	24	m2	10.400,00	3,30	34.320,00		11.400,00	3,30	37.620,00		9.000,00	3,30	29.700,00			5.320,00
9	Κατασκευή ανακατασκευαστικού 10x10	ΚΟΔΟ 2544	25	ΤΕΜ	70,00	19,75	1.382,50		70,00	19,75	1.382,50		10,00	19,75	197,50			1.165,00
10	Προβλεπόμενα δύο βάσεις περικόλου		25	ΤΕΜ	2,00	2.500,00	5.000,00		2,00	2.500,00	5.000,00		2,00	2.500,00	5.000,00			
11	Οδοστρώμα σιμωμένο από οδοστρώμα ή σιμωμένο σιμωτό ή περικόλου 10x10 mm	ΚΙΚ 6104	ΑΤΕ	kg					845,00	2,70	2.241,50		952,00	2,70	2.570,40			388,90
12	Διαμόρφωση ανακατασκευαστικού περικόλου, φ 5"	ΚΙΚ 6124	ΑΤΕ	MM					330,00	12,30	4.059,00		285,00	12,30	3.505,50			553,50
13	Ημερομηνία χρονοδιαγράμμου ημερομηνίας με έναν οδοστρώμα (μετρητά)	ΠΡ 5371	ΑΤΕ	MM					10,00	39,72	3.972,00		70,00	39,72	2.780,40			501,60
	Αθροισμα: 3 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ						95.782,40				125.446,20				104.675,80		1.356,10	17.136,50
	Αθροισμα: 4 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ						25,00 %	14.903,45			26,00 %	32.616,01			28,00 %	24.515,71		4.455,45
	Σύνολο: 3 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣ						70.878,95	79.879,04			92.610,19	62.130,19			81.460,09	81.619,09	1.016,91	12.601

Σας Ανακαταλαμβάνω Πίνακες

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΤΙΘΑΣΤΕΝΟΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΩΝ ΙΟ ΑΓΕ			ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (1ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ επί ΙΟ ΑΓΕ (Ευρώ)				
					Προόητα	Τμή Νομισματ. (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Προόητα	Τμή Μεταβασ. (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Προόητα	Τμή Νομισματ. (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί ύστερον			
																Μηνιαία	Ολική	Μηνιαία
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Από μεταφορά					891.069,04			891.069,04			891.069,04		219.311,09	219.311,09	
	2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ																	
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ		A2		1,00	2.000,00	2.000,00		1,00	2.000,00	2.000,00		1,00	2.000,00	2.000,00			
	Σύνολο : 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ						2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες						14.000,00				14.000,00				14.000,00			
	Αδρανοισμ. εργασιών Σύμβασης						891.069,04				891.069,04				891.069,04	219.311,09	219.311,09	
	Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης						2.244,74				2.244,74				190.789,20	178.544,46		
	Αδρανοισμ.						893.313,78				893.313,78				1.071.859,24	387.355,55	219.311,06	
	αΠΑ						24,00 %	214.395,31		24,00 %	214.395,31		24,00 %	257.245,08	55.185,33	52.634,66		
	Σύνολο Σύμβασης με αΠΑ						1.107.709,09				1.107.709,09			1.329.104,12	453.340,88	271.545,74		

Σας Αναμεταλλεύτως Πίστεως

Σύνολο υπεμβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αντ. ΑΓΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (Αντ. ΑΓΕ)	Διαφοράς (Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκεκριμένη δαπάνη)
Σύνολο εργασιών	648.739,75	877.089,01	
Αποβάσμιμα	21.259,21	0,00	
Αφαιρέσεις	877.089,04	877.089,04	Χαράς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	14.000,00	14.000,00	
Αφαιρέσεις	181.869,04	891.089,04	Χαράς μεταβολή
Πρόβλεψη συντήρησης	2.244,74	180.799,20	
Αφαιρέσεις	181.213,71	1.071.838,24	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 178.544,46 ή ποσοστό 13,99%
ΦΠΑ	214.195,31	257.245,96	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.101.709,01	1.323.134,22	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 221.195,13 ή ποσοστό 13,99%

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 51192621

ΟΔΗΓΟΛΟΓΟΣ

ΡΟΜΠΤΖΗΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Η ΕΞΕΛΕΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Ο ΠΡΟΣΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΜΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εισηγήσει την 20/11/2025

Συζητήθηκε την 24/11/2025

από α/α

α/α

α/α

α/α

ΓΡΑΦΗ 14/11-15-2025



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης / 21-11-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα 21 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. **Θεόδωρος Μανωλίτης**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. **Σπυρίδωνας Αρέθας**, Χημικός-Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρε. Δήμου Λευκάδας
4. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔ/ΜΕΔΕ.
6. **Φίλιππος Σκληρός**, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Χρήη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του υπερβατικού 2^{ου} ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-15» του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 2ου ΑΠΕ ποσού 1.329.104,22 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του υπερβατικού 2^{ου} ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-15» του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α., συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 2ου ΑΠΕ ποσού 1.329.104,22 € με ΦΠΑ.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 21-11-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίδης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σπυρίδωνας Αρέθας

Αγγελική Γεωργιάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης ποσού 1.329.104,22 € (μαζί με Φ.Π.Α.), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ (μαζί με Φ.Π.Α.) λόγο αύξησης του ποσού αναθεώρησης σε ποσοστό 19,99%, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (4^η πράξη, 7^η Συνεδρίαση /21-11-2025).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 973-69/25-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου