



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 75/23-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων  
Αριθμ. Απόφασης: 1080-75/23-12-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :  
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ  
– ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ  
17ΗΣ& 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ  
ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»

υποέργα

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 115132/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.
2. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.  
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος , κ Γεώργιος Μάμαλος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Έγκριση 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ & 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»

υποέργα

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου-Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο :

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17<sup>ΗΣ</sup> & 18<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»**

υποέργα

1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»

**ΣΧΕΤ.:**

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) ισχύουσα προγραμματική σύμβαση
- 2.Την αριθμ. 11339/2081/27-03-2024 (ΑΔΑ: 65237ΛΕ-Α99) 1<sup>η</sup> τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης & την αριθμ. 54227/10444/01-07-2025 (ΑΔΑ:92ΦΣ7ΛΕ-Ν58) 2<sup>η</sup> τροποποίηση αυτής
- 3.Την αριθμ. 492/2025 (ΑΔΑ:9ΛΑ946ΜΓΤΤ-Β8Β) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο: **«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
4. Την αριθμ. 491/2025(ΑΔΑ:ΨΦΓ246ΜΓΤΤ-ΔΥ8) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου

Αργοστολίου περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:

**«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

6. Το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 15-09-2023, υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Αργοστολίου η εν θέματι προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση των υποέργων με τίτλους:

- 1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
- 2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟ» κατά το διάστημα 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφ/νίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σκοπός των έργων είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών κυρίως οδών του Δήμου Αργοστολίου, του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Σκάλας και μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Αργοστολίου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές, μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους με σκοπό την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επιπλέον έχει προβλεφθεί αποκατάσταση, όπου είναι απαραίτητο, των πληγέντων δικτύων ΟΚΩ και κατασκευή τεχνικών έργων.

Παράλληλα, προβλέπεται η διάνοιξη εννέα (9) δημοτικών οδών σε θέσεις που αποτελούν τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ'/07-10-1986), το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα δημιουργώντας αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές ζώνες. Η διάνοιξη αυτών των οδών έχει συνολικό μήκος 1.097 μ. και πλάτος 7μ.

Τα προς υλοποίηση έργα έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένου ότι επιδιορθώνουν και καθιστούν λειτουργικό και ασφαλές ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Αργοστολίου.

Παράλληλα, η διάνοιξη των νέων δημοτικών οδών στην πόλη του Αργοστολίου θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά θα αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας, αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σύμφωνα με τις μελέτες στο ποσό των **4.000.000,00€**, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Λειτουργικά έξοδα για την κάλυψη των αναγκών για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι οι ανάγκες που θα προκύψουν θα καλυφθούν από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και της Περιφέρειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –πρώην ΣΑΕΠ 822/ Α.Π. 44335/14-04-2021/ΑΔΑ:ΨΠ1Θ46ΜΤΛΡ-9ΣΒ .

«Φορέας Χρηματοδότησης» και των δύο έργων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης

«Φορέας Κατασκευής» και των δύο έργων είναι ο Δήμος Αργοστολίου

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις αριθμ. με τις αριθμ. 492/2025 (ΑΔΑ:9ΛΑ946ΜΓΤΤ-Β8Β) & 491/2025 (ΑΔΑ: ΨΦΓ246ΜΓΤΤ-ΔΥ8) Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής , Δήμου Αργοστολίου, όσον αφορά την πορεία υλοποίησης των υποέργων που εκτελούνται βάση της από 15-09-2023 προγραμματικής σύμβασης , απαιτείται επικαιροποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 54227/10444/01-07-2025 (ΑΔΑ:92ΦΣ7ΛΕ-Ν58) 2<sup>η</sup> τροποποίηση της αρχικά υπογεγραμμένης σύμβασης.

Στην παρούσα χρονική περίοδο τα δύο υποέργα βρίσκονται στη φάση εκτέλεσης των εργασιών , ενώ η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου έχει ήδη εγκρίνει την παράταση των εργασιών των δύο υποέργων έως 30-06-2026. Η προγραμματική σύμβαση παρατείνεται **έως 30/08/2026, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου παράδοσης σε χρήση.**

Κατά τα λοιπά δεν ζητείται καμία άλλη τροποποίηση και ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

Κατόπιν των ανωτέρω:

#### Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(3<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023				2024				2025				2026													
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ &amp; ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.</b>																										
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ &amp; ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .</b>																										
<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																										
<b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.</b>																										

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .  
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.  
Επισυνάπτεται το σχέδιο της 3<sup>ης</sup> τροποποιητικής σύμβασης .

**Ο ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ**

**3<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 76697/16431/2023**

---

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

---

**ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας»**

**και**

**«Δήμος Αργοστολίου»**

**Αρ. Πρωτ.:.....**

**Για το έργο :**

**«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
(ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ –  
ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17<sup>ΗΣ</sup> & 18<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»**

**υποέργα**

- 1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
- 2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

Σήμερα, στις ..... ημέρα ....., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη Ιωάννη Τρεπεκλή
2. Ο Δήμος Αργοστολίου, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την αριθμ.πρωτ.: 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) ισχύουσα προγραμματική σύμβαση
- 2.Την αριθμ. 11339/2081/27-03-2024 (ΑΔΑ: 65237ΛΕ-Α99) 1<sup>η</sup> τροποποίηση της

υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης & την αριθμ. 54227/10444/01-07-2025 (ΑΔΑ:92ΦΣ7ΛΕ-Ν58) 2<sup>η</sup> τροποποίηση αυτής

3.Την αριθμ. 492/2025 (ΑΔΑ:9ΛΑ946ΜΓΤΤ-Β8Β) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:

**«Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

4. Την αριθμ. 491/2025(ΑΔΑ:ΨΦΓ246ΜΓΤΤ-ΔΥ8) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου περί έγκρισης 3<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο:

**«Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

6. Το από 19-12-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

7. Την υπ'αριθμ. ....(ΑΔΑ: .....) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης της 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αργοστολίου

4. Την υπ'αριθμ. .... (ΑΔΑ: .....) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Αργοστολίου ,περί έγκρισης της 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την Π.Ι.Ν.

Με βάση τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Αργοστολίου προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας 3<sup>ης</sup> τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το παράρτημα Α του άρθρου 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

**ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α διαμορφώνεται ως εξής:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α****ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(3<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)**

ΕΤΗ	2023			2024												2025												2026											
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ &amp; ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.</b>																																							
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ &amp; ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .</b>																																							
<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																																							
<b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.</b>																																							

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 /19-12-2025**

Σήμερα, Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ., συνεδρίασε στο Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας, η κοινή επιτροπή παρακολούθησης που προβλέπεται στην αριθμ.πρωτ. 76697/16431/15-09-2023 (ΑΔΑ:ΡΕΧ97ΛΕ-Α9Ν) προγραμματική σύμβαση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2023ΝΠ82200001, Π/Υ 21.951.583,51 €

**ΥΠΟΕΡΓΑ**

- 3. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**
- 4. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολίου, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»**

Παρόντες στη συνεδρίαση:

1. Κουρής Ευστάθιος-Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΙΝ, ως Γραμματέας της Επιτροπής
3. Γιώργος Τσιλιμιδός, Αντιδήμαρχος Δήμου Αργοστολίου

Η συνεδρίαση της Επιτροπής αφορά ενημέρωση για την τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης και την πρόοδο υλοποίησης του αντικειμένου αυτής.

Τα μέλη της Επιτροπής (Α) ανέγνωσαν την προγραμματική σύμβαση, όπως ισχύει (Β) τις αριθμ. 491/2025 & 492/2025 Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής, Δήμου Αργοστολίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, ήτοι Τεχνική Υπηρεσία, Δήμου Αργοστολίου & (Γ) ) το άρθρο 42 «μεταβατική περίοδος διαχείρισης έργων εθνικού προγράμματος ανάπτυξης 2021-2025 »του νέου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ...άλλες διατάξεις», ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΙΝ την 3<sup>η</sup> τροποποίηση χρονοδιαγράμματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης, ώστε να είναι σύμφωνο με τις αριθμ. 492/2025 (ΑΔΑ:9ΛΑ946ΜΓΤΤ-Β8Β) & 491/2025 (ΑΔΑ: ΨΦΓ246ΜΓΤΤ-ΔΥ8) Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου, περί έγκρισης παράτασης εργασιών των υποέργων 1 & 2

αντίστοιχα. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης λήγει στις 30-08-2026,συμπεριλαμβανομένου του σταδίου παράδοσης σε χρήση.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,του άρθρου 6 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

#### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#### (3<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΕΤΗ	2023			2024												2025												2026											
ΜΗΝΕΣ	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ &amp; ΥΠΟΓΡΑΦΗ Π.Σ.</b>																																							
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ &amp; ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ (ΔΗΜΟΣ) .</b>																																							
<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																																							
<b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ.</b>																																							

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15-09-2023 συναφθείσα προγραμματική σύμβαση .

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της 3<sup>ης</sup> τροποποιητικής σύμβασης .

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1080-75/23-12-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Κωνσταντίνος Καποδίστριας**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**